

Pemberi Tugas KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA			REKAPITULASI LAPORAN PROGRES BULANAN SUPERVISI					
Pengawas PT. ARPHALA WIRATANA CONSULTANT CV. DUTA KONSTRUKSI Engineering Consultant			PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BLK KAB. MAMUJU, SULAWESI BARAT LOKASI : DESA BERU-BERU KEC. KALUKKU KAB. MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN : 2022 BULAN KE : VII (KE TUJUH) PERIODE : 10 October S/D 09 November					
Kontraktor Pelaksana : PT. MEGA BINTANG ABADI GENERAL KONTRAKTOR & SUPPLIER								
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI PROGRES					
			S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			BOBOT	PERSENTASE	BOBOT	PERSENTASE	BOBOT	PERSENTASE
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,45	1,48	0,04	-	-	1,48	0,04
II	PEKERJAAN GERBANG UTAMA							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,07	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00
	2 PEKERJAAN STRUKTUR	1,48	1,39	0,02	0,09	0,00	1,48	0,02
	3 PEKERJAAN ARSITEKTUR	2,96	0,88	0,03	2,07	0,06	2,96	0,09
	4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0,32	0,32	0,00	-	-	0,32	0,00
III	PEKERJAAN GEDUNG KANTOR UTAMA							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	2,55	2,55	0,07	-	-	2,55	0,07
	2 PEKERJAAN STRUKTUR	10,87	10,87	0,91	-	-	10,87	0,91
	3 PEKERJAAN ARSITEKTUR	10,76	9,50	1,02	1,34	0,14	10,84	1,17
	4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	3,18	1,73	1,73	0,32	0,01	2,06	1,75
IV	PEKERJAAN WORKSHOP PARIWISATA DAN PERHOTELAN							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,43	1,43	0,02	-	-	1,43	0,02
	2 PEKERJAAN STRUKTUR	14,92	14,89	2,22	-	-	14,89	2,22
	3 PEKERJAAN ARSITEKTUR	12,27	7,24	0,89	4,59	0,56	11,83	1,45
	4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	2,63	2,11	2,11	0,52	0,01	2,63	2,13
V	PEKERJAAN POWER HOUSE , GENSET DAN POMPA (TAHAP 1)							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,15	0,15	0,00	-	-	0,15	0,00
	2 PEKERJAAN STRUKTUR	1,52	1,52	0,02	2,50	-	4,02	0,02
	3 PEKERJAAN ARSITEKTUR	0,73	0,73	0,01	-	-	0,73	0,01
	4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0,07	0,07	0,00	-	-	0,07	0,00
	5 PEKERJAAN INSTALASI MEP MASTERPLAN	0,20	0,20	0,00	-	-	0,20	0,00
VI	PEKERJAAN PAGAR KAWASAN							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,21	0,21	0,00	-	-	0,21	0,00
	2 PEKERJAAN STRUKTUR	9,59	9,37	0,90	0,22	0,02	9,59	0,92
	3 PEKERJAAN ARSITEKTUR	0,60	0,25	0,00	0,36	0,00	0,60	0,00
VII	PEKERJAAN NORMALISASI SEMPADAN SUNGAI							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,33	0,33	0,00	-	-	0,33	0,00
	2 PEKERJAAN NORMALISASI SEMPADAN SUNGAI	13,62	12,73	1,39	3,39	0,46	16,12	1,85
VIII	PEKERJAAN AKSES JALAN, PARKIR DAN SALURAN (TAHAP 1)							
	1 PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,83	0,83	0,01	-	-	0,83	0,01
	2 PEKERJAAN DASAR JALAN, PARKIR DAN SALURAN	6,26	5,55	0,35	0,71	0,04	6,26	0,39
JUMLAH			100,00	86,39		16,11	102,50	
PROGRESS MENURUT RENCANA			5,89%					
PROGRESS MENURUT REALISASI			16,11%					
DEVIASI			10,22%					
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			Mamuju, 09 October 2022					
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN VOKASI			KONSULTAN PENGAWAS					
KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI			PT. ARPHALA WIRATAMA CONSULTANT KSO -					
AKHIRUDIN			MUHAMMAD HUSNI THAMRIN					
Nip : 19851004 200912 1 001			TEAM LEADER					