



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI

DAN PRODUKTIVITAS

Jl. Raja Haji No. 1, Kelurahan Sungai Harapa, Kecamatan Sekupang, Kota Batam
Telp. (0778) 321625, Fax. (0778) 322625, Website : disnaker.batam.go.id, Email : disnaker@batam.go.id

PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK BLK UPTP BATAM

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

(LAPORAN MINGGUAN)

MINGGU KE : 10 (SEPULUH)
PERIODE TA : 25 SEPTEMBER 2023 S.D 01 OKTOBER 2023
NO. KONTRA : SP.01/PK/KPV/PPK.1/VII/2023
TGL. KONTR : 24 JULI 2023
LOKASI : KOTA BATAM
WAKTU PEL : 160 HARI KALENDER
KONTRAKTC : PT. BANGUN NUSA RAYA
KONSULTAN : PT. GUBAHREKA CONSULTANT KSO PT. RANCANG ADHYA SELARAS

KONTRAKTOR PELAKSANA



KSO

rancang adhya selaras
ARCHITECTS ENGINEERS INTERIORS PLANNERS

PEKERJAAN
LOKASI

JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE) KURVA-S
: PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN FISIK BLK BATAM
: JL. HANG KESTURI - KABIL KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	DURASI (Mgg)	WAKTU PELAKSANAAN 160 (SERATUS ENAM PULUH) HARI KALENDER																							KET
					M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	M.6	M.7	M.8	M.9	M.10	M.11	M.12	M.13	M.14	M.15	M.16	M.17	M.18	M.19	M.20	M.21	M.22	M.23	
					24-Jul s.d 30-Jul	31-Jul s.d 06-Aug	07-Aug s.d 13-Aug	14-Aug s.d 20-Aug	21-Aug s.d 27-Aug	28-Aug s.d 03-Sep	04-Sep s.d 10-Sep	11-Sep s.d 17-Sep	18-Sep s.d 24-Sep	25-Sep s.d 1 Okt	2 Okt s.d 8 Okt	9 Okt s.d 15 Okt	16 Okt s.d 22 Okt	23 Okt s.d 29 Okt	30 Okt s.d 5 Nop	6 Nop s.d 12 Nop	13 Nop s.d 19 Nop	20 Nop s.d 26 Nop	27 Nop s.d 3 Des	4 des s.d 10 Des	11 Des s.d 17 Des	18 Des s.d 24 Des	25 Des s.d 31 Des	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 200,917,051	0.50	23	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
II	GEDUNG WORKSHOP																											
A	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 14,181,687,906	35.36	16				2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21			
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 10,276,739,911	25.62	14																								
C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 1,859,529,290	4.64	12																								
D	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 5,101,282,880	12.72	12																								
III	PEKERJAAN LANDSCAPE																											
A	PEKERJAAN HARDSCAPE	Rp 3,908,716,120	9.74	10																								
B	PEKERJAAN SOFTSCAPE	Rp 97,716,510	0.24	10																								
C	PEKERJAAN HYDRANT LINGKUNGAN	Rp 304,540,864	0.76	9																								
IV	GEDUNG KANTOR																											
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 143,552,227	0.36	8																								
B	PEKERJAAN MEKANIKAL	Rp 3,830,120,870	9.65	9																								
V	PEKERJAAN PASANG DAYA LISTRIK PLN 197 KV	Rp 205,668,000	0.51	9																								
	RENCANA MINGGUAN		100.00		0.02	0.02	0.02	2.23	2.23	2.23	2.23	2.28	4.11	5.55	6.53	6.55	6.55	7.75	7.75	7.71	7.71	7.71	5.50	5.50	4.52	3.05		
	KOMULATIF RENCANA MINGGUAN			0	0.02	0.04	0.07	2.30	4.53	6.76	8.99	11.22	13.50	17.61	23.16	29.69	36.24	42.79	50.54	58.30	66.00	73.71	81.42	86.92	92.42	96.95	100.00	
	REALISASI BOBOT RENCANA MINGGUAN				0.11		0.09	0.68	0.92	1.54	5.33	2.52	2.33	3.95														
	KOMULATIF REALISASI BOBOT PEKERJAAN		-	0	0.11	0.11	0.20	0.88	1.81	3.35	8.68	11.20	13.53	17.48														
	DEVIASI BOBOT PEKERJAAN (+), (-)				0.09	0.07	0.14	- 1.41	- 2.72	- 3.41	- 0.31	- 0.02	0.03	- 0.13														

KETERANGAN :
Time Schedule ini adalah Penyesuaian terhadap masa pelaksanaan dari 190 HK (Penawaran) menjadi 160 HK (Kontrak)

Disetujui Oleh
Ditandatangani Oleh
Aditya Wibawa S.P. ST
NIP. 19860707 201503 1 003

Diperiksa Oleh :
PT. Gubah Reka Konsultan
Konsultan Pengawas
PT. GUBAHREKA CONSULTANT
Edi Rohadi, ST, MT
Team Leader

Batam, 24 JULI 2023
Diajukan oleh :
PT. Bangun Nusa Raya
Kontraktor Pelaksana

Nelson Junardi Sihotang, ST
Project Manager