



No : 006/TP-TRMo2/11.23

Lampiran : -

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda

Di -

Tempat

Perihal : Permohonan pembayaran termin ke 2 (dua)

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian (KONTRAK) :

- a. Pekerjaan : Konstruksi Gedung Laboratorium K3
- b. Lokasi : Jalan Sentosa No. 9, Kota Samarinda
- c. Nomor Kontrak : 5.4/033/UM.01.04/X/2023
- d. Tanggal Kontrak : 05 Oktober 2023
- e. Nilai Kontrak : Rp. 19.591.519.000,-
- f. Prestasi Progres Pekerjaan : **56,079 %** (lima puluh enam koma nol tujuh sembilan persen)
(Terlampir Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan)

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pembayaran termin ke 2 (dua) pada pekerjaan tersebut diatas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar $30\% \times 19.591.519.000 = \text{Rp. } 5.877.455.700$ (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Selanjutnya kami mohon pembayaran jumlah tersebut diatas dikirimkan melalui rekening kami pada;

- a. Nama Bank : **Bank Rakyat Indonesia**
- b. Nomor Rekening : **018301002112308**
- c. Atas Nama : **TELAGA PRIMA**

Demikian kiranya permohonan ini, besar harapan kami agar dapat disetujui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 22 Nopember 2023

TELAGA PRIMA
(PT TELAGA PASIR KUTA, PT PESONA PRIMA GEMILANG - KSO)

Fauzan Amril
Leadfirm KSO



PEKERJAAN : KONSTRUKSI GEDUNG LABORATORIUM K3	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESENTASI PEKERJAAN
LOKASI : JALAN SENTOSA NO.9, KOTA SAMARINDA	Nomor : 002/BAPPP-TP/XI/2023 Tanggal : 22 Nopember 2023 Lampiran : Sertifikat Bulanan Ke 2, Minggu Ke 7 Periode : 05 Oktober s/d 22 Nopember 2023

Pada Hari ini *Rabu* tanggal *Dua puluh dua* Bulan *Nopember* Tahun *Dua ribu dua puluh tiga*, Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

1. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Presentasi Fisik Pekerjaan dan telah mengadakan Pemeriksaan dan Penilaian atas :
 - a. Pekerjaan : Konstruksi Gedung Laboratorium K3
 - b. Lokasi : Jalan Sentosa No. 9, Kota Samarinda
 - c. Nomor Kontrak : 5.4/033/UM.01.04/X/2023
 - d. Tanggal Kontrak : 05 Oktober 2023
 - e. Nilai Kontrak : Rp. 19.591.519.000,-
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut terbukti bahwa presentasi pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan sebesar **56,079 %** (lima puluh enam koma nol tujuh sembilan persen) rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diajukan oleh,
Kontraktor Pelaksana,
TELAGA PRIMA
(PT TELAGA PASIR KUTA - PT PESONA PRIMA GEMILANG - KSO)

Eddy Maryanto, ST.
Manajer Proyek

Diperiksa oleh,
Konsultan Supervisi
CV. RISMA NUGRAHA

Purwanto, ST., MT.
Team Leader

Disetujui oleh,
AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI K3 SAMARINDA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Rahmat, SE.
NIP. 198512272009111001

Diperiksa oleh,
BALAI K3 SAMARINDA

Ir. Jusuf Dea, MT.
Tim Teknis

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : **Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda**

Uang sejumlah : **Rp. 5.877.455.700**

Terbilang : Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah

Untuk Pembayaran : Konstruksi Gedung Laboratorium K3, untuk Pembayaran Termin ke 2 (dua) sebesar 30% dari nilai kontrak sesuai SPK Nomor 5.4/033/UM.01.04/X/2023, Tanggal 05 Oktober 2023 kepada **TELAGA PRIMA (PT TELAGA PASIR KUTA, PT PESONA PRIMA GEMILANG - KSO)**.

Samarinda, 22 Nopember 2023

TELAGA PRIMA

(PT TELAGA PASIR KUTA, PT PESONA PRIMA GEMILANG - KSO)



Fauzan Amril
Leadfirm KSO

Mengetahui,
AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMARINDA



Rahmat, SE.

NIP. 198512272009111001



KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda

Uang sejumlah : Rp. 5.877.455.700

Terbilang : Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah

Untuk Pembayaran : Konstruksi Gedung Laboratorium K3, untuk Pembayaran Termin ke 2 (dua) sebesar 30% dari nilai kontrak sesuai SPK Nomor 5.4/033/UM.01.04/X/2023, Tanggal 05 Oktober 2023 kepada **TELAGA PRIMA** (PT TELAGA PASIR KUTA, PT PESONA PRIMA GEMILANG - KSO).

Samarinda, 22 Nopember 2023

TELAGA PRIMA

(PT TELAGA PASIR KUTA, PT PESONA PRIMA GEMILANG - KSO)



Fauzan Amril
Leadfirm KSO

Mengetahui,
AN. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMARINDA



Rahmat SE.

NIP. 198512272009111001

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-23.24621509		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT TELAGA PASIR KUTA Alamat : JALAN SURYALAYA XVIII BLOK 00 NO 13 RT 00 RW 00 , KOTA BANDUNG NPWP : 02.084.007.0-424.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda Ditjen Pembinaan Alamat : Jl. Sentosa Blok - No.09 RT:000 RW:000 Kel.Sungai Pinang Dalam Kec.Sungai Pinang Kota/Kab.Samarinda Kalimantan Timur 00000 NPWP : 00.122.988.9-722.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran Termin 2 Pekerjaan Konstruksi Gedung Laboratorium K3 Rp 5.877.455.700 x 1	5.877.455.700,00
Harga Jual / Penggantian		5.877.455.700,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.295.005.135,00
Total PPN		582.450.565,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDUNG, 22 November 2023



Suwanto



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.084.007.0-424.000
NAMA : TELAGA PASIR KUTA
ALAMAT : JALAN SURYALAYA XVIII - KOTA BANDUNG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411128
JENIS SETORAN : 409
MASA PAJAK : 11-11
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.140.317.636
TERBILANG : Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah

URAIAN : PPh Final atas Termin 2 Pekerjaan Konstruksi Gedung Laboratorium K3

NPWP PENYETOR : 02.084.007.0-424.000
NAMA PENYETOR : TELAGA PASIR KUTA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0282 2916 7904 079
MASA AKTIF : 22/12/2023 08:10:52

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.084.007.0-424.000
NAMA : TELAGA PASIR KUTA
ALAMAT : JALAN SURYALAYA XVIII - KOTA BANDUNG

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 11-11
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.582.450.565
TERBILANG : Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah

URAIAN : PPN DN atas Termin 2 Pekerjaan Konstruksi Gedung Laboratorium K3

NPWP PENYETOR : 02.084.007.0-424.000
NAMA PENYETOR : TELAGA PASIR KUTA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0282 2916 8371 117
MASA AKTIF : 22/12/2023 08:12:28

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMNAKER

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALIASI



PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3
LOKASI : JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN : 2 0 2 3
NOMOR KONTRAK : 5.4/033/UM.01.04/X/2023
NILAI KONTRAK : Rp19,591,519,000

MINGGU KE : MC2
PERIODE TANGGAL : 16 November 2023 S/D 22 November 2023

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	05 Oktober 2023 / 11 Oktober 2023	4.4091	4.4091	3.9412	3.9412
2	12 Oktober 2023 / 18 Oktober 2023	5.4984	9.9075	5.5950	9.5362
3	19 Oktober 2023 / 25 Oktober 2023	5.9966	15.9041	6.5879	16.1241
MC	26 Oktober 2023 / 30 Oktober 2023	8.6021	24.5062	8.9365	25.0606
4	31 Oktober 2023 / 01 November 2023	0.9342	25.4404	1.1534	26.2140
5	02 November 2023 / 08 November 2023	10.1976	35.6380	10.1672	36.3813
6	09 November 2023 / 15 November 2023	10.6518	46.2898	8.2461	44.6274
MC2	16 November 2023 / 22 November 2023	9.5740	55.8638	11.4511	56.0785
8	23 November 2023 / 29 November 2023				
9	30 November 2023 / 06 Desember 2023				
10	07 Desember 2023 / 13 Desember 2023				
11	14 Desember 2023 / 20 Desember 2023				
12	21 Desember 2023 / 27 Desember 2023				
13	28 Desember 2023 / 31 Desember 2023				
JUMLAH		55.8638		56.0785	

Pelaksana
Telaga Prima
(PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pasana Prima Gemilang - KSO)



Edhi Maryanto, ST.
Manajer Proyek

Samarinda, 23 November 2023
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda

Ir. Jusuf Dea, MT.
Tim Teknis

Konsultan Pengawas
CV. Risma Nugraha

Purwanto, ST., MT.
Team Leader



KEMAKHER

PEKERJAAN

LOKASI

TAHUN ANGGARAN

NOMOR KONTRAK

NILAI KONTRAK

WAKTU PELAKSANAAN

: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3

: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA

: 2023

: 5.4/033/UM.01.04/X/2023

: Rp19,591,519,000

: 88 HARI KALENDER

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN



MINGGU KE : MC2

PERIODE TANGGAL : 16 November 2023 S/D 22 November 2023

URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI	
		BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN	1.0458	0.9788	93.5939	-	-	0.9788	93.5939
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	27.5302	24.9787	90.7319	-	-	24.9787	90.7319
C. PEKERJAAN STRUKTUR	22.9472	7.33	31.9563	8.23	35.8517	15.56	67.8080
D. PEKERJAAN ARSITEKTUR	20.2088	-	-	1.66	8.2218	1.66	8.2218
E. PEKERJAAN UTILITAS KAWASAN	9.6965	2.7912	28.7858	0.9943	10.2546	3.7855	39.0403
F. PEKERJAAN HYDRANT	11.9229	8.42	70.5901	0.57	4.7665	8.98	75.3566
G. PEKERJAAN GENZET	6.6485	0.1292	1.9430	-	-	0.1292	12.3517
TOTAL BOBOT KESELURUHAN	100.0000	44.6274		11.4511		56.0785	
RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU	: 9.5740 %						
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF	: 55.8638 %						
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU	: 11.4511 %						
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF	: 56.0785 %						
MAJU / LAMBAT	: 0.2147 %						

Pelaksana
Telaga Prima
(PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pasona Prima Gemilang - KSO)

Samarinda, 23 November 2023
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda

Konsultan Pengawas
CV. Risma Nugraha



Ed/Maryanto ST,
Manager Proyek



Ir. Jusuf Dea, MT,
Tim Teknis

Purwanto ST., MT,
Team Leader

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN

PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN

: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3
: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA
: 2023
: 54/033/UM-01.04/X/2023
: Rp19,591,519,000
: 88 HARI KALENDER

MINGGU KE
PERIODE TANGGAL

: MC2
: 16 November 2023 S/D 22 November 2023

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN														
1. Pasang Bouwplank	M1	136.20	0.0682	136.20	0.0682	100.0000	-	-	-	136.20	0.0682	100.0000	-	-
2. Pekerjaan Direkskeet	M2	32.00	0.2262	32.00	0.2262	100.0000	-	-	-	32.00	0.2262	100.0000	-	-
3. Pekerjaan Pagar Proyek	M1	120.00	0.3009	120.00	0.3009	100.0000	-	-	-	120.00	0.3009	100.0000	-	-
4. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	0.0014	1.00	0.0014	100.0000	-	-	-	1.00	0.0014	100.0000	-	-
5. Pelaksanaan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi	#REF!	1.00	0.0113	1.00	0.0113	100.0000	-	-	-	1.00	0.0113	100.0000	-	-
5.1. Penyipapan Pembuatan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	#REF!	2.00	0.0027	2.00	0.0027	100.0000	-	-	-	2.00	0.0027	100.0000	-	-
6. Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan:	#REF!	2.00	0.0027	2.00	0.0027	100.0000	-	-	-	2.00	0.0027	100.0000	-	-
6.1. Spanduk (Banner)	#REF!	2.00	0.0027	2.00	0.0027	100.0000	-	-	-	2.00	0.0027	100.0000	-	-
6.2. Poster	#REF!	2.00	0.0027	2.00	0.0027	100.0000	-	-	-	2.00	0.0027	100.0000	-	-
6.3. Papan Informasi K3	#REF!	1.00	0.0014	1.00	0.0014	100.0000	-	-	-	1.00	0.0014	100.0000	-	-
7. Alat Pelindung Diri Terdiri Atas :	#REF!	30.00	0.0102	30.00	0.0102	100.0000	-	-	-	30.00	0.0102	100.0000	-	-
7.1. Topi Pelindung (Safety Helmet);	#REF!	30.00	0.0022	30.00	0.0022	100.0000	-	-	-	30.00	0.0022	100.0000	-	-
7.2. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	#REF!	30.00	0.0022	30.00	0.0022	100.0000	-	-	-	30.00	0.0022	100.0000	-	-
7.3. Sarung Tangan (Safety Gloves);	#REF!	30.00	0.0022	30.00	0.0022	100.0000	-	-	-	30.00	0.0022	100.0000	-	-
7.4. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety) Shoes And Toe Cap)	#REF!	30.00	0.0425	30.00	0.0425	100.0000	-	-	-	30.00	0.0425	100.0000	-	-
7.5. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	#REF!	30.00	0.0051	30.00	0.0051	100.0000	-	-	-	30.00	0.0051	100.0000	-	-
7.6. Pelindung Jatuh (Fall Arrester);	#REF!	15.00	0.0212	15.00	0.0212	100.0000	-	-	-	15.00	0.0212	100.0000	-	-
8. Asuransi dan Perlindungan	#REF!	1.00	0.1105	1.00	0.1105	100.0000	-	-	-	1.00	0.1105	100.0000	-	-
8.1. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja, (Berdasarkan Kepmenaker	#REF!	3.00	0.0731	0.25	0.0061	8.3333	-	-	-	0.25	0.0061	8.3333	-	-
9. Ahli Konstruksi K3	#REF!	3.00	0.0731	0.25	0.0061	8.3333	-	-	-	0.25	0.0061	8.3333	-	-
10. Alat Pelindung Kerja Terdiri Atas :	#REF!	1.00	0.0255	1.00	0.0255	100.0000	-	-	-	1.00	0.0255	100.0000	-	-
10.1. Tali Keselamatan (Life Line);	#REF!	1.00	0.0397	1.00	0.0397	100.0000	-	-	-	1.00	0.0397	100.0000	-	-
10.2. Pagar Pengaman (Guard Railing);	#REF!	1.00	0.0397	1.00	0.0397	100.0000	-	-	-	1.00	0.0397	100.0000	-	-
10.3. Pembatas Area (Restricted Area)	#REF!	1.00	0.0397	1.00	0.0397	100.0000	-	-	-	1.00	0.0397	100.0000	-	-
11. Fasilitas Sarana Kesehatan :	#REF!	1.00	0.0125	1.00	0.0125	100.0000	-	-	-	1.00	0.0125	100.0000	-	-
11.1. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	#REF!	1.00	0.0125	1.00	0.0125	100.0000	-	-	-	1.00	0.0125	100.0000	-	-
12. Rambu-rambu Terdiri Atas :	#REF!	5.00	0.0038	5.00	0.0038	100.0000	-	-	-	5.00	0.0038	100.0000	-	-
12.1. Rambu Petunjuk;	#REF!	5.00	0.0038	5.00	0.0038	100.0000	-	-	-	5.00	0.0038	100.0000	-	-
12.2. Rambu Larangan;	#REF!	5.00	0.0038	5.00	0.0038	100.0000	-	-	-	5.00	0.0038	100.0000	-	-
12.3. Rambu Peringatan;	#REF!	5.00	0.0038	5.00	0.0038	100.0000	-	-	-	5.00	0.0038	100.0000	-	-
12.4. Rambu Kewajiban;	#REF!	5.00	0.0038	5.00	0.0038	100.0000	-	-	-	5.00	0.0038	100.0000	-	-
12.5. Rambu Informasi;	#REF!	5.00	0.0038	5.00	0.0038	100.0000	-	-	-	5.00	0.0038	100.0000	-	-
13. Lain-lain Terkait Pengendalian Risiko K3 :	#REF!	2.00	0.0147	2.00	0.0147	100.0000	-	-	-	2.00	0.0147	100.0000	-	-
14.1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10 Kg	#REF!	2.00	0.0015	2.00	0.0015	100.0000	-	-	-	2.00	0.0015	100.0000	-	-
14.2. Bendera K3;	#REF!	2.00	0.0015	2.00	0.0015	100.0000	-	-	-	2.00	0.0015	100.0000	-	-
14.3. Jalur Evakuasi (Escape Route);	#REF!	1.00	0.0023	1.00	0.0023	100.0000	-	-	-	1.00	0.0023	100.0000	-	-
14.4. Lampu Darurat (Emergency Lamp);	#REF!	4.00	0.0091	4.00	0.0091	100.0000	-	-	-	4.00	0.0091	100.0000	-	-
TOTAL A. PEKERJAAN PERSIAPAN		1.0458		0.9788						0.9788				
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI														
1. Pekerjaan Pondasi Foor Plat A Ukuran 300 x 300 x 60 cm														
1.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm														
1.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	600.00	0.7411	600.00	0.7411	100.0000	-	-	-	600.00	0.7411	100.0000	-	-
1.1.2. Pemancangan/Fenerisasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	600.00	0.3853	600.00	0.3853	100.0000	-	-	-	600.00	0.3853	100.0000	-	-
1.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	25.00	0.0096	25.00	0.0096	100.0000	-	-	-	25.00	0.0096	100.0000	-	-
1.2. Galian Pondasi	M3	13.07	0.0086	9.19	0.0060	70.3137	-	-	-	9.19	0.0060	70.3137	-	-
1.3. Ururan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0.90	0.0014	0.90	0.0014	100.0000	-	-	-	0.90	0.0014	100.0000	-	-

0.2147

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI				DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		
1.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0.45	0.0031	0.45	0.0031	100.0000		-	-	-		0.45	0.0031	100.0000		
1.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	414.24	0.0483	414.24	0.0483	100.0000		-	-	-		414.24	0.0483	100.0000		
1.6. Pekerjaan Bekisting	M2	7.20	0.0046	7.20	0.0046	100.0000		-	-	-		7.20	0.0046	100.0000		
1.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5.40	0.0611	5.40	0.0611	100.0000		-	-	-		5.40	0.0611	100.0000		
2. Pekerjaan Pondasi Foor Plat B Ukuran 240 x 300 x 50 cm																
2.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
2.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	3.360.00	4.1500	3.360.00	4.1500	100.0000		-	-	-		3.360.00	4.1500	100.0000		
2.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	3.360.00	2.1574	3.360.00	2.1574	100.0000		-	-	-		3.360.00	2.1574	100.0000		
2.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	140.00	0.0539	140.00	0.0539	100.0000		-	-	-		140.00	0.0539	100.0000		
2.2. Galian Pondasi	M3	74.84	0.0490	63.61	0.0416	85.0000		-	-	-		63.61	0.0416	85.0000		
2.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	5.04	0.0077	5.04	0.0077	100.0000		-	-	-		5.04	0.0077	100.0000		
2.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	2.52	0.0251	2.52	0.0251	100.0000		-	-	-		2.52	0.0251	100.0000		
2.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	2.072.22	0.2416	2.072.22	0.2416	100.0000		-	-	-		2.072.22	0.2416	100.0000		
2.6. Pekerjaan Bekisting	M2	37.80	0.0240	37.80	0.0240	100.0000		-	-	-		37.80	0.0240	100.0000		
2.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	25.20	0.2851	25.20	0.2851	100.0000		-	-	-		25.20	0.2851	100.0000		
3. Pekerjaan Pondasi Foor Plat C Ukuran 240 x 240 x 50 cm																
3.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
3.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	768.00	0.9486	768.00	0.9486	100.0000		-	-	-		768.00	0.9486	100.0000		
3.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	768.00	0.4931	768.00	0.4931	100.0000		-	-	-		768.00	0.4931	100.0000		
3.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	32.00	0.0123	32.00	0.0123	100.0000		-	-	-		32.00	0.0123	100.0000		
3.2. Galian Pondasi	M3	17.50	0.0115	10.93	0.0072	62.4571		-	-	-		10.93	0.0072	62.4571		
3.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	1.15	0.0018	1.15	0.0018	100.0000		-	-	-		1.15	0.0018	100.0000		
3.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0.58	0.0058	0.58	0.0058	100.0000		-	-	-		0.58	0.0058	100.0000		
3.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	531.44	0.0620	531.44	0.0620	100.0000		-	-	-		531.44	0.0620	100.0000		
3.6. Pekerjaan Bekisting	M2	9.60	0.0061	9.60	0.0061	100.0000		-	-	-		9.60	0.0061	100.0000		
3.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5.76	0.0652	5.76	0.0652	100.0000		-	-	-		5.76	0.0652	100.0000		
4. Pekerjaan Pondasi Foor Plat D Ukuran 180 x 240 x 45 cm																
4.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
4.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	2.880.00	3.5572	2.880.00	3.5572	100.0000		-	-	-		2.880.00	3.5572	100.0000		
4.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	2.880.00	1.8492	2.880.00	1.8492	100.0000		-	-	-		2.880.00	1.8492	100.0000		
4.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	120.00	0.0462	120.00	0.0462	100.0000		-	-	-		120.00	0.0462	100.0000		
4.2. Galian Pondasi	M3	68.04	0.0445	40.02	0.0262	58.8183		-	-	-		40.02	0.0262	58.8183		
4.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	4.32	0.0066	4.32	0.0066	100.0000		-	-	-		4.32	0.0066	100.0000		
4.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	2.16	0.0149	2.16	0.0149	100.0000		-	-	-		2.16	0.0149	100.0000		
4.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	1.746.64	0.2036	1.746.64	0.2036	100.0000		-	-	-		1.746.64	0.2036	100.0000		
4.6. Pekerjaan Bekisting	M2	37.80	0.0240	37.80	0.0240	100.0000		-	-	-		37.80	0.0240	100.0000		
4.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	19.44	0.2200	19.44	0.2200	100.0000		-	-	-		19.44	0.2200	100.0000		
5. Pekerjaan Pondasi Foor Plat E Ukuran 180 x 180 x 40 cm																
5.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
5.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	432.00	0.5336	432.00	0.5336	100.0000		-	-	-		432.00	0.5336	100.0000		
5.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	432.00	0.2774	432.00	0.2774	100.0000		-	-	-		432.00	0.2774	100.0000		
5.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	18.00	0.0069	18.00	0.0069	100.0000		-	-	-		18.00	0.0069	100.0000		
5.2. Galian Pondasi	M3	13.61	0.0089	6.81	0.0045	50.0000		-	-	-		6.81	0.0045	50.0000		
5.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0.86	0.0013	0.86	0.0013	100.0000		-	-	-		0.86	0.0013	100.0000		
5.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0.43	0.0030	0.43	0.0030	100.0000		-	-	-		0.43	0.0030	100.0000		
5.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	259.15	0.0302	259.15	0.0302	100.0000		-	-	-		259.15	0.0302	100.0000		
5.6. Pekerjaan Bekisting	M2	6.72	0.0043	6.72	0.0043	100.0000		-	-	-		6.72	0.0043	100.0000		
5.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	3.46	0.0392	3.46	0.0392	100.0000		-	-	-		3.46	0.0392	100.0000		
6. Pekerjaan Pondasi Foor Plat F Ukuran 120 x 180 x 40 cm																
6.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
6.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	288.00	0.3557	288.00	0.3557	100.0000		-	-	-		288.00	0.3557	100.0000		
6.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	288.00	0.1849	288.00	0.1849	100.0000		-	-	-		288.00	0.1849	100.0000		
6.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	12.00	0.0046	12.00	0.0046	100.0000		-	-	-		12.00	0.0046	100.0000		
6.2. Galian Pondasi	M3	7.56	0.0049	4.30	0.0028	56.8783		-	-	-		4.30	0.0028	56.8783		
6.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0.43	0.0007	0.43	0.0007	100.0000		-	-	-		0.43	0.0007	100.0000		
6.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0.22	0.0015	0.22	0.0015	100.0000		-	-	-		0.22	0.0015	100.0000		

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI				DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
6.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	127.30	0.0148	127.30	0.0148	100.0000	127.30	0.0148	100.0000	-	-	-	127.30	0.0148	100.0000	-
6.6. Pekerjaan Bekisting	M2	4.80	0.0030	4.80	0.0030	100.0000	4.80	0.0030	100.0000	-	-	-	4.80	0.0030	100.0000	-
6.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1.73	0.0196	1.73	0.0196	100.0000	1.73	0.0196	100.0000	-	-	-	1.73	0.0196	100.0000	-
7. Pekerjaan Pondasi Floor Plat G Ukuran 120 x 120 x 40 cm																
7.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
7.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	1,344.00	1.6600	1,344.00	1.6600	100.0000	1,344.00	1.6600	100.0000	-	-	-	1,344.00	1.6600	100.0000	-
7.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	1,344.00	0.8630	1,344.00	0.8630	100.0000	1,344.00	0.8630	100.0000	-	-	-	1,344.00	0.8630	100.0000	-
7.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	56.00	0.0216	56.00	0.0216	100.0000	56.00	0.0216	100.0000	-	-	-	56.00	0.0216	100.0000	-
7.2. Galian Pondasi	M3	37.80	0.0247	37.80	0.0247	58.8624	22.25	0.0146	58.8624	-	-	-	22.25	0.0146	58.8624	-
7.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	2.02	0.0031	2.02	0.0031	100.0000	2.02	0.0031	100.0000	-	-	-	2.02	0.0031	100.0000	-
7.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	1.01	0.0070	1.01	0.0070	100.0000	1.01	0.0070	100.0000	-	-	-	1.01	0.0070	100.0000	-
7.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	732.00	0.0853	732.00	0.0853	100.0000	732.00	0.0853	100.0000	-	-	-	732.00	0.0853	100.0000	-
7.6. Pekerjaan Bekisting	M2	26.88	0.0170	26.88	0.0170	100.0000	26.88	0.0170	100.0000	-	-	-	26.88	0.0170	100.0000	-
7.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	8.06	0.0912	8.06	0.0912	100.0000	8.06	0.0912	100.0000	-	-	-	8.06	0.0912	100.0000	-
8. Pekerjaan Pondasi Floor Plat H Ukuran 60 x 120 x 40 cm																
8.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm																
8.1.1. Penggadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	48.00	0.0593	48.00	0.0593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	48.00	0.0308	48.00	0.0308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	2.00	0.0008	2.00	0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Galian Pondasi	M3	3.24	0.0021	3.24	0.0021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0.29	0.0004	0.29	0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0.14	0.0010	0.14	0.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	40.92	0.0048	40.92	0.0048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6. Pekerjaan Bekisting	M2	2.88	0.0018	2.88	0.0018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0.58	0.0066	0.58	0.0066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	M3	133.85	0.0565	133.85	0.0565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Kolom Pedestel K1, 70 x 70 cm (Elevasi -2.20 - +0.00)																
10.1. Pekerjaan Pembesian																
10.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	1,168.47	0.1362	1,168.47	0.1362	100.0000	1,168.47	0.1362	100.0000	-	-	-	1,168.47	0.1362	100.0000	-
10.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	552.41	0.0644	552.41	0.0644	100.0000	552.41	0.0644	100.0000	-	-	-	552.41	0.0644	100.0000	-
10.1.3. Besi Ø 10	Kg	247.09	0.0280	247.09	0.0280	100.0000	247.09	0.0280	100.0000	-	-	-	247.09	0.0280	100.0000	-
10.2. Pekerjaan Bekisting	M2	52.92	0.0617	52.92	0.0617	100.0000	52.92	0.0617	100.0000	-	-	-	52.92	0.0617	100.0000	-
10.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	9.26	0.1048	9.26	0.1048	100.0000	9.26	0.1048	100.0000	-	-	-	9.26	0.1048	100.0000	-
11. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm																
11.1. Pekerjaan Pembesian																
11.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	605.87	0.0706	605.87	0.0706	100.0000	605.87	0.0706	100.0000	-	-	-	605.87	0.0706	100.0000	-
11.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	248.99	0.0282	174.29	0.0197	70.0000	174.29	0.0197	70.0000	-	-	-	174.29	0.0197	70.0000	-
11.2. Pekerjaan Bekisting	M2	35.62	0.0415	35.62	0.0415	100.0000	35.62	0.0415	100.0000	-	-	-	35.62	0.0415	100.0000	-
11.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0.40	0.0045	0.40	0.0045	100.0000	0.40	0.0045	100.0000	-	-	-	0.40	0.0045	100.0000	-
12. Pekerjaan Pondasi Batu Belah																
12.1. Pancang Ulin15 x 15 cm x 200 cm, + Kalang dan Sunduk																
12.1.1. Penggadaan Kayu Ulin 15 x 15 x 200 cm	M3	3.69	0.1589	2.12	0.0913	57.4526	2.12	0.0913	57.4526	-	-	-	2.12	0.0913	57.4526	-
12.1.2. Sunduk + Kalang Ulin 5 x 5 x 60 cm	M3	0.25	0.0108	0.25	0.0108	100.0000	0.25	0.0108	100.0000	-	-	-	0.25	0.0108	100.0000	-
12.1.3. Memancang Kayu Ulin, Melancipkan+ Melubangi Kayu	M3	82.00	0.0443	82.00	0.0443	100.0000	82.00	0.0443	100.0000	-	-	-	82.00	0.0443	100.0000	-
12.2. Galian Pondasi	M3	46.84	0.0306	46.84	0.0306	100.0000	46.84	0.0306	100.0000	-	-	-	46.84	0.0306	100.0000	-
12.3. Pasangan Batu Gunung 1 : 4	M3	69.94	0.4249	65.10	0.3955	93.0798	65.10	0.3955	93.0798	-	-	-	65.10	0.3955	93.0798	-
12.4. Urugan Tanah Dalam Bangunan	M3	270.40	0.2224	270.40	0.2224	100.0000	270.40	0.2224	100.0000	-	-	-	270.40	0.2224	100.0000	-
13. Pekerjaan Sloof Beton S1 30 x 50 cm																
13.1. Pekerjaan Bekisting																
13.1.1. Pekerjaan Bekisting Sisi Samping	M2	141.36	0.0938	141.36	0.0938	100.0000	141.36	0.0938	100.0000	-	-	-	141.36	0.0938	100.0000	-
13.2. Pekerjaan Pembesian																
13.2.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	2,380.15	0.2775	2,380.15	0.2775	100.0000	2,380.15	0.2775	100.0000	-	-	-	2,380.15	0.2775	100.0000	-
13.2.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	1,761.79	0.2054	1,761.79	0.2054	100.0000	1,761.79	0.2054	100.0000	-	-	-	1,761.79	0.2054	100.0000	-
13.2.3. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	223.11	0.0260	223.11	0.0260	100.0000	223.11	0.0260	100.0000	-	-	-	223.11	0.0260	100.0000	-
13.2.4. Besi Ø 10	Kg	1,507.90	0.1758	1,507.90	0.1758	100.0000	1,507.90	0.1758	100.0000	-	-	-	1,507.90	0.1758	100.0000	-
13.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	152.78	1.7287	24.44	0.2765	15.9969	24.44	0.2765	15.9969	-	-	-	24.44	0.2765	15.9969	-

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)	
SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	DEVIASI (%)
14. Pekerjaan Sloof Beton S2 25 x 45 cm															
14.1. Pekerjaan Bekisting															
14.1.1. Pekerjaan Bekisting Sisi Samping															
M2	152.78	0.1013	152.78	0.1013	100.0000	152.78	0.1013	100.0000	-	-	-	152.78	0.1013	100.0000	
14.2. Pekerjaan Pembesian															
Kg	2,192.58	0.2556	2,192.58	0.2556	100.0000	2,192.58	0.2556	100.0000	-	-	-	2,192.58	0.2556	100.0000	
Kg	770.06	0.0898	770.06	0.0898	100.0000	770.06	0.0898	100.0000	-	-	-	770.06	0.0898	100.0000	
Kg	1,123.79	0.1310	1,123.79	0.1310	100.0000	1,123.79	0.1310	100.0000	-	-	-	1,123.79	0.1310	100.0000	
M3	19.10	0.2161	19.10	0.2161	100.0000	19.10	0.2161	100.0000	-	-	-	19.10	0.2161	100.0000	
M3	216.50	0.0971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250															
15. Urugan Tanah Dalam Bangunan															
16. Pekerjaan Lantai Beton Tebal 12 cm															
16.1. Urugan Pasir Tebal 10 cm															
M3	53.98	0.0828	53.98	0.0828	100.0000	53.98	0.0828	100.0000	-	-	-	53.98	0.0828	100.0000	
M3	26.99	0.1860	26.99	0.1860	100.0000	26.99	0.1860	100.0000	-	-	-	26.99	0.1860	100.0000	
Kg	6,658.03	0.7544	6,658.03	0.7544	100.0000	6,658.03	0.7544	100.0000	-	-	-	6,658.03	0.7544	100.0000	
M3	64.78	0.7330	64.78	0.7330	100.0000	64.78	0.7330	100.0000	-	-	-	64.78	0.7330	100.0000	
17. Pekerjaan Cor Lapangan															
M3	75.60	0.0339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M3	32.40	0.1236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M3	43.20	0.4888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Pekerjaan Pot															
M2	10.00	0.0143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M2	20.00	0.0122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M2	20.00	0.0065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M2	10.00	0.0041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		27.5302		24.9787		-		24.9787		-		24.9787		-	
C. PEKERJAAN STRUKTUR															
C.1. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEVASI ±0.00 - +4.00)															
1. Kolom Beton K1, 70 x 70 cm (Elevasi ±0.00 ke +4.00)															
1.1. Pekerjaan Pembesian															
Kg	1,923.41	0.2242	961.71	0.1121	50.0000	961.71	0.1121	50.0000	961.71	0.1121	50.0000	1,923.41	0.2242	100.0000	
Kg	909.31	0.1060	454.66	0.0530	50.0000	454.66	0.0530	50.0000	454.66	0.0530	50.0000	909.31	0.1060	100.0000	
Kg	823.62	0.0933	411.81	0.0467	50.0000	411.81	0.0467	50.0000	411.81	0.0467	50.0000	823.62	0.0933	100.0000	
M2	176.40	0.2056	88.20	0.1028	50.0000	88.20	0.1028	50.0000	88.20	0.1028	50.0000	176.40	0.2056	100.0000	
M3	30.87	0.3493	15.44	0.1747	50.0000	15.44	0.1747	50.0000	15.44	0.1747	50.0000	30.87	0.3493	100.0000	
2.1. Pekerjaan Pembesian															
Kg	961.70	0.1121	480.85	0.0561	50.0000	480.85	0.0561	50.0000	480.85	0.0561	50.0000	961.70	0.1121	100.0000	
Kg	466.20	0.0528	233.10	0.0264	50.0000	233.10	0.0264	50.0000	233.10	0.0264	50.0000	466.20	0.0528	100.0000	
M2	129.60	0.1510	64.80	0.0755	50.0000	64.80	0.0755	50.0000	64.80	0.0755	50.0000	129.60	0.1510	100.0000	
M3	9.72	0.1100	4.86	0.0550	50.0000	4.86	0.0550	50.0000	4.86	0.0550	50.0000	9.72	0.1100	100.0000	
3. Pekerjaan Balok Beton 30 x 60 cm															
3.1. Pekerjaan Pembesian															
Kg	1,780.22	0.2075	890.11	0.1038	50.0000	890.11	0.1038	50.0000	890.11	0.1038	50.0000	1,780.22	0.2075	100.0000	
Kg	220.70	0.0257	110.35	0.0129	50.0000	110.35	0.0129	50.0000	110.35	0.0129	50.0000	220.70	0.0257	100.0000	
Kg	242.42	0.0275	121.21	0.0137	50.0000	121.21	0.0137	50.0000	121.21	0.0137	50.0000	242.42	0.0275	100.0000	
M2	67.10	0.0801	33.55	0.0401	50.0000	33.55	0.0401	50.0000	33.55	0.0401	50.0000	67.10	0.0801	100.0000	
M3	10.07	0.1139	5.04	0.0570	50.0000	5.04	0.0570	50.0000	5.04	0.0570	50.0000	10.07	0.1139	100.0000	
3.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250															
4. Pekerjaan Balok Beton 30 x 50 cm															
4.1. Pekerjaan Pembesian															
Kg	2,282.44	0.2661	1,141.22	0.1330	50.0000	1,141.22	0.1330	50.0000	1,141.22	0.1330	50.0000	2,282.44	0.2661	100.0000	
Kg	590.48	0.0688	295.24	0.0344	50.0000	295.24	0.0344	50.0000	295.24	0.0344	50.0000	590.48	0.0688	100.0000	
Kg	432.75	0.0490	216.38	0.0245	50.0000	216.38	0.0245	50.0000	216.38	0.0245	50.0000	432.75	0.0490	100.0000	
M2	88.92	0.1062	44.46	0.0531	50.0000	44.46	0.0531	50.0000	44.46	0.0531	50.0000	88.92	0.1062	100.0000	
M3	13.34	0.1509	6.67	0.0755	50.0000	6.67	0.0755	50.0000	6.67	0.0755	50.0000	13.34	0.1509	100.0000	
4.2. Pasang Bekisting															
4.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250															
5. Pekerjaan Balok Beton 25 x 50 cm															
5.1. Pekerjaan Pembesian															
Kg	421.98	0.0492	210.99	0.0246	50.0000	210.99	0.0246	50.0000	210.99	0.0246	50.0000	421.98	0.0492	100.0000	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
7.1.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	27.08	0.0032	13.54	0.0016	50.0000	-	-	-	13.54	0.0016	50.0000	
7.1.2. Besi Ø 10	Kg	30.93	0.0035	15.47	0.0018	50.0000	-	-	-	15.47	0.0018	50.0000	
7.2. Pasang Bekisting	M2	2.02	0.0024	1.01	0.0012	50.0000	-	-	-	1.01	0.0012	50.0000	
7.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0.60	0.0068	0.30	0.0034	50.0000	-	-	-	0.30	0.0034	50.0000	
8. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +8.00)													
8.1. Pembesian Ø 12-20	Kg	8.032.85	0.9102	4.016.43	0.4551	50.0000	4.016.43	0.4551	50.0000	8.032.85	0.9102	100.0000	
8.2. Pasang Floor Deck	M2	452.30	1.4011	226.15	0.7006	50.0000	226.15	0.7006	50.0000	452.30	1.4011	100.0000	
8.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	54.28	0.6142	27.14	0.3071	50.0000	27.14	0.3071	50.0000	54.28	0.6142	100.0000	
9. Pekerjaan Struktur Tangga Utama (Elevasi +4.00 ke +8.00)													
9.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga													
9.1.1. Besi Ø 12-15 cm	Kg	322.07	0.0365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.2. Bekisting	M2	13.60	0.0199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1.63	0.0184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2. Anak Tangga													
9.2.1. Besi Ø 10	Kg	184.99	0.0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.2. Bekisting	M2	10.56	0.0117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0.74	0.0084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tangga Sampling 2 Unit (Elevasi +4.00 ke +8.00)													
10.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga													
10.1.1. Besi Ø 12-15 cm	Kg	669.67	0.0759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1.2. Bekisting	M2	28.28	0.0413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	3.39	0.0384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2. Anak Tangga													
10.2.1. Besi Ø 10	Kg	363.93	0.0412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2.2. Bekisting	M2	17.88	0.0198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1.51	0.0171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pekerjaan Lift (1.45 x 2.25 m)													
11.1. Dinding Lift (Elevasi +4.00 ke +8.00), Tebal 12 cm													
11.1.1. Besi Ø 10-15 cm	Kg	461.43	0.0523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.1. Bekisting	M2	50.32	0.0809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.1. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1.51	0.0171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Pekerjaan Lift Barang (1.83 x 2.33 m)													
12.1. Dinding Lift (Elevasi +4.00 ke +8.00), Tebal 12 cm													
12.1.1. Besi Ø 10-15 cm	Kg	432.36	0.0490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.1.1. Bekisting	M2	45.26	0.0728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.1.1. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1.36	0.0154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL C2. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEVASI +4.00 s/d +8.00)			6.5559		3.0095			3.0016			6.0111		
C.3. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 (ELEVASI +8.00 s/d +12.00)													
1. Kolom Beton K1, 70 x 70 cm (Elevasi +8.00 ke +12.00)													
1.1. Pekerjaan Pembesian													
1.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	1.923.41	0.2242	961.71	0.1121	50.0000	-	-	-	961.71	0.1121	50.0000	
1.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	909.31	0.1060	454.66	0.0530	50.0000	-	-	-	454.66	0.0530	50.0000	
1.1.3. Besi Ø 10	Kg	823.62	0.0933	411.81	0.0467	50.0000	-	-	-	411.81	0.0467	50.0000	
1.2. Pekerjaan Bekisting	M2	176.40	0.2056	88.20	0.1028	50.0000	-	-	-	88.20	0.1028	50.0000	
1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	30.87	0.3493	-	-	-	15.44	0.1747	50.0000	15.44	0.1747	50.0000	
2. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm													
2.1. Pekerjaan Pembesian													
2.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	833.48	0.0972	416.74	0.0486	50.0000	-	-	-	416.74	0.0486	50.0000	
2.1.2. Besi Ø 10	Kg	404.04	0.0458	202.02	0.0229	50.0000	-	-	-	202.02	0.0229	50.0000	
2.2. Pekerjaan Bekisting	M2	112.32	0.1309	56.16	0.0654	50.0000	-	-	-	56.16	0.0654	50.0000	
2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	8.42	0.0953	-	-	-	4.21	0.0476	50.0000	4.21	0.0476	50.0000	
3. Pekerjaan Balok Beton 25 x 50 cm													
3.1. Pekerjaan Pembesian													
3.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	606.24	0.0707	303.12	0.0353	50.0000	-	-	-	303.12	0.0353	50.0000	
3.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	208.06	0.0243	104.03	0.0121	50.0000	-	-	-	104.03	0.0121	50.0000	
3.1.3. Besi Ø 10	Kg	350.43	0.0397	175.22	0.0199	50.0000	-	-	-	175.22	0.0199	50.0000	

URAIAN PEKERJAAN			KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
14. Pekerjaan Kuda-kuda Beton Balok BLT (20 x 40 cm)															
14.1. Pekerjaan Pembesian															
	Kg	660.32	0.0770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420															
14.1.2. Besi Ø 10															
14.2. Pekerjaan Bekisting															
	M2	105.60	0.2714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250															
	M3	8.45	0.0956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL C.4. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP (ELEVASI +12.00 s/d +17.98)					2.5355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL C. PEKERJAAN STRUKTUR					22.9472	7.3331							15.5600		
D. PEKERJAAN ARSITEKTUR															
D.1. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1															
1. Pekerjaan Dinding															
1.1. Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai			M2	278.39	0.3973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan			M2	556.79	0.3394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Acian Dinding			M2	556.79	0.1811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Pengcatan Exterior			M2	234.80	0.0967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Pengcatan Dinding Dalam			M2	270.30	0.0827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Kolom Praktis			M1	28.80	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Pemasangan Dinding Granite Tile 60cm x 60cm			M2	118.08	0.4755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Dinding Ornamen Timbul			M2	51.92	0.2227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela															
2.1. Kusen Pintu PJ 1															
2.1.1. Kusen Aluminium			M1	21.80	0.0211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Pasang Kaca Bening 5 mm			M2	4.82	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle			M2	4.14	0.1267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Ban-ban Beton Lapis Granite															
2.2.1. Pasang Bata Ringan			M2	2.88	0.0041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan			M2	5.04	0.0031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3. Pasang Granite			M2	5.04	0.0203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Kusen Pintu PJ 2															
2.3.1. Kusen Aluminium			M1	29.00	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. Pasang Kaca Bening 5 mm			M2	6.56	0.0103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle			M2	3.52	0.1077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Kusen Pintu PJ 3															
2.4.1. Kusen Aluminium			M1	31.00	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1. Pasang Kaca Bening 5 mm			M2	8.36	0.0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle			M2	3.52	0.1077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Kusen Pintu PJ 4															
2.5.1. Kusen Aluminium			M1	38.65	0.0374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1. Pasang Kaca Bening 5 mm			M2	15.85	0.0248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle			M2	4.03	0.1233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Kusen Pintu P1															
2.6.1. Kusen Aluminium			M1	22.00	0.0213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2. Daun Pintu Aluminium			M2	5.32	0.0346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3. Pasang Kaca Buram 5 mm			M2	2.00	0.0031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4. Pasang Engsel 4 "			Bh	12.00	0.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5. Pasang Doorcloser			Bh	4.00	0.0107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6. Pasang Kunci			Bh	4.00	0.0042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Kusen Pintu P1A															
2.7.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle			M2	8.28	0.2533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Ban-ban Beton Lapis Granite															
2.8.1. Pasang Bata Ringan			M2	5.76	0.0082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan			M2	10.08	0.0061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.3. Pasang Granite			M2	10.08	0.0406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9. Kusen Pintu P1B															
2.9.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle			M2	13.63	0.4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10. Kusen Jendela J1															

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI				DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela																
3.1. Kusen Pintu & Jendela PJ 5																
3.1.1. Kusen Aluminium	M1	75.20	0.0727	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.1.2. Daun Pintu Aluminium	M2	40.92	0.0640	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.1.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	8.46	0.0550	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.1.4. Pasang Engsel 4"	Bh	6.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.1.5. Pasang Doorcloser	Bh	2.00	0.0053	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.1.6. Pasang Kunci	Bh	2.00	0.0009	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.2. Kusen Pintu & Jendela PJ 6																
3.2.1. Kusen Aluminium	M1	47.76	0.0462	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.2.2. Daun Pintu Aluminium	M2	25.48	0.0398	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.2.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	4.23	0.0275	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.2.4. Pasang Engsel 4"	Bh	3.00	0.0013	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.2.5. Pasang Doorcloser	Bh	1.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.2.6. Pasang Kunci	Bh	1.00	0.0020	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.3. Kusen Pintu & Jendela PJ 7																
3.3.1. Kusen Aluminium	M1	119.60	0.1157	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.3.2. Daun Pintu Aluminium	M2	62.70	0.0981	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.3.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	16.92	0.1101	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.3.4. Pasang Engsel 4"	Bh	12.00	0.0054	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.3.5. Pasang Doorcloser	Bh	4.00	0.0107	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.3.6. Pasang Kunci	Bh	4.00	0.0079	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.4. Kusen Pintu & Jendela PJ 8																
3.4.1. Kusen Aluminium	M1	50.08	0.0484	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.4.2. Daun Pintu Aluminium	M2	27.97	0.0437	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.4.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	8.46	0.0550	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.4.4. Pasang Engsel 4"	Bh	6.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.4.5. Pasang Doorcloser	Bh	2.00	0.0053	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.4.6. Pasang Kunci	Bh	2.00	0.0040	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.5. Kusen Pintu & Jendela PJ 9																
3.5.1. Kusen Aluminium	M1	33.80	0.0327	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.5.2. Daun Pintu Aluminium	M2	19.97	0.0312	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.5.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	8.46	0.0550	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.5.4. Pasang Engsel 4"	Bh	6.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.5.5. Pasang Doorcloser	Bh	2.00	0.0053	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.5.6. Pasang Kunci	Bh	2.00	0.0040	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.6. Kusen Pintu P1																
3.6.1. Kusen Aluminium	M1	28.20	0.0273	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.6.2. Daun Pintu Aluminium	M2	9.36	0.0609	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.6.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	3.00	0.0047	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.6.4. Pasang Engsel 4"	Bh	18.00	0.0081	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.6.5. Pasang Doorcloser	Bh	6.00	0.0160	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.6.6. Pasang Kunci	Bh	6.00	0.0063	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.7. Kusen Pintu P1A																
3.7.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	8.28	0.2533	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.8. Ban-ban Beton Lapis Granite																
3.8.1. Pasang Bata Ringan	M2	5.76	0.0082	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.8.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan	M2	10.08	0.0061	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.8.3. Pasang Granite	M2	10.08	0.0406	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.9. Kusen Pintu P1B																
3.9.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	6.82	0.2087	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.10. Kusen Jendela J2																
3.10.1. Kusen Aluminium	M1	111.20	0.1075	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.10.2. Pasang Rangka Daun Jendela	M2	26.88	0.1374	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.10.3. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	18.93	0.0296	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
3.10.4. Engsel Jendela	Bh	16.00	0.0073	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
		SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)			
3.10.5. Spring Knp		Bh	8.00	0.0033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.11 Kusen BV2																
3.11.1 Kusen Aluminium		M1	8.84	0.0085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.11.2 Pasang Kaca Bening 5 mm		M2	1.59	0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.12 Kusen BV3																
3.12.1 Kusen Aluminium		M1	12.54	0.0121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.12.2 Pasang Kaca Bening 5 mm		M2	2.35	0.0037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pekerjaan Tangga																
4.1. Tangga Utama																
4.1.1. Acian Samping dan Bawah Tangga		M2	17.38	0.0057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Tangga-Tangga Samping 2 unit																
4.2.1. Acian Samping dan Bawah Tangga		M2	28.64	0.0093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.2. Pengecatan		M2	28.64	0.0088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.3. Railing Stainless		M2	32.25	0.2558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.4. Pagar Tangga		M2	5.03	0.0399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL D.2. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2				5.0848		-			0.5475			0.5475				
D.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3																
1. Pekerjaan Lantai																
1.1. Trowel Lantai		M2	381.25	0.0356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Pekerjaan Dinding																
2.1. Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai		M2	262.50	0.3746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan		M2	525.01	0.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. Acian Dinding		M2	525.01	0.1708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Pengecatan Exterior		M2	276.02	0.1137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. Pengecatan Dinding Dalam		M2	98.15	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. Kolom Praktis		M1	25.20	0.0210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pasang Kaca Stopstop 8 mm																
3.1. Pasang Rangka Aluminium		M2	232.00	0.9310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Pasang Kaca		M2	232.00	0.8942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pekerjaan Plafond																
4.1. Rangka Plafon Hollow 40.40.2 mm mdul 60 x 60 cm		M2	397.50	0.6537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Pasang Plafond PVC		M2	397.50	0.3051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela																
5.1. Kusen Pintu & Jendela PJ 10																
5.1.1. Kusen Aluminium		M1	217.36	0.2102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2. Pasang Kaca Bening 5 mm		M2	93.46	0.1462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.3. Daun Pintu Aluminium		M2	16.92	0.1101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.4. Pasang Engsel 4"		Bh	24.00	0.0107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.5. Pasang Doorcloser		Bh	8.00	0.0213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.6. Pasang Kunci		Bh	8.00	0.0159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. Kusen Pintu & Jendela PJ 11																
5.2.1. Kusen Aluminium		M1	63.95	0.0618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.2. Pasang Kaca Bening 5 mm		M2	5.88	0.0092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.3. Daun Pintu Aluminium		M2	4.48	0.0291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4. Pasang Engsel 4"		Bh	6.00	0.0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.5. Pasang Doorcloser		Bh	2.00	0.0053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.6. Pasang Kunci		Bh	2.00	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3. Kusen Pintu & Jendela PJ 12																
5.3.1. Kusen Aluminium		M1	57.10	0.0552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.2. Pasang Kaca Bening 5 mm		M2	13.20	0.0206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.3. Daun Pintu Aluminium		M2	4.23	0.0275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.4. Pasang Engsel 4"		Bh	6.00	0.0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.5. Pasang Doorcloser		Bh	2.00	0.0053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.6. Pasang Kunci		Bh	2.00	0.0040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4. Kusen Pintu & Jendela PJ 13																
5.4.1. Kusen Aluminium		M1	41.10	0.0397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI				DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		
5.4.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	18.15	0.0284	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.4.3. Daun Pintu Aluminium	M2	4.23	0.0275	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.4.4. Pasang Engsel 4"	Bh	6.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.4.5. Pasang Doordoser	Bh	2.00	0.0053	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.4.6. Pasang Kunci	Bh	2.00	0.0040	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.5. Kusen Pintu & Jendela PJ 14																
5.5.1. Kusen Aluminium	M1	85.20	0.0824	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.5.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	39.60	0.0619	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.5.3. Daun Pintu Aluminium	M2	8.45	0.0550	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.5.4. Pasang Engsel 4"	Bh	12.00	0.0054	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.5.5. Pasang Doordoser	Bh	4.00	0.0107	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.5.6. Pasang Kunci	Bh	4.00	0.0079	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.6. Kusen Pintu & Jendela PJ 15																
5.6.1. Kusen Aluminium	M1	19.38	0.0187	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.6.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	8.17	0.0128	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.6.3. Daun Pintu Aluminium	M2	2.94	0.0191	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.6.4. Pasang Engsel 4"	Bh	6.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.6.5. Pasang Doordoser	Bh	1.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.6.6. Pasang Kunci	Bh	1.00	0.0020	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.7. Kusen Pintu & Jendela PJ 16																
5.7.1. Kusen Aluminium	M1	30.15	0.0292	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.7.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	6.68	0.0104	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.7.3. Daun Pintu Aluminium	M2	4.23	0.0275	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.7.4. Pasang Engsel 4"	Bh	6.00	0.0027	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.7.5. Pasang Doordoser	Bh	2.00	0.0053	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.7.6. Pasang Kunci	Bh	2.00	0.0040	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.8. Kusen Pintu PTA																
5.8.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	8.28	0.2533	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.8.2. Ban-ban Beton Lapis Granite																
5.8.3. Pasang Beta Ringan	M2	5.76	0.0082	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.8.4. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan	M2	10.08	0.0061	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.8.5. Pasang Granite	M2	10.08	0.0406	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.9. Kusen Pintu P1B																
5.9.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	13.63	0.4170	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.9.2. Kusen Jendela J4																
5.9.3. Kusen Aluminium	M1	94.40	0.0913	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.9.4. Pasang Rangka Daun Jendela	M2	18.48	0.0944	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.9.5. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	16.15	0.0253	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.9.6. Engsel Jendela	Bh	32.00	0.0146	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.9.7. Spring Knip	Bh	16.00	0.0056	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.10. Kusen BV2																
5.10.1. Kusen Aluminium	M1	8.84	0.0085	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.10.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	1.59	0.0025	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.11. Kusen BV3																
5.11.1. Kusen Aluminium	M1	12.54	0.0121	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.11.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	2.35	0.0037	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.12. Kusen Pintu P1																
5.12.1. Kusen Aluminium	M1	28.20	0.0273	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.12.2. Daun Pintu Aluminium	M2	9.36	0.0609	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.12.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	3.00	0.0047	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.12.4. Pasang Engsel 4"	Bh	18.00	0.0081	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.12.5. Pasang Doordoser	Bh	6.00	0.0160	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
5.12.6. Pasang Kunci	Bh	6.00	0.0119	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
7. Pekerjaan Tangga																
7.1. Tangga Utama																
7.1.1. Pasang Step Nosing Tangga	M2	14.75	0.0379	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	

[illegible]

URAIAN PEKERJAAN			KONTRAK		PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)	
			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
TOTAL E. PEKERJAAN UTILITAS KAWASAN															
F. PEKERJAAN HYDRANT															
F.1. PERALATAN UTAMA															
1. Pompa Diesel Fire Pump (DFP)			Unit	1.00	4.5955	0.90	4.1360	90.0000	0.05	0.2298	5.0000	0.95	4.3657	95.0000	
- Kapasitas : 500 GPM															
- Head : 80 - 85 m															
- Type : Centrifugal End Suction															
- Base Plate Coupling & Guard															
- Suction & Discharge Gauge															
- Batteries															
- Steel Baseplate															
- Flexible Coupling															
- Steel Coupling Guard															
- Industrial Silenser															
- Fuel Tank															
2. Pompa Elektrik Fire Pump			Unit	1.00	1.8414	0.90	1.6572	90.0000	0.05	0.0921	5.0000	0.95	1.7493	95.0000	
- Kapasitas : 500 GPM															
- Head : 80 - 85 m															
- Type : Centrifugal End Suction															
- Electric Motor 55 kW / 3 x 380 V / 50 Hz / 3 P 2.900 rpm															
- Panel Controller Y Delta															
- Base Plate Coupling and Guard															
3. Pompa Jockey Pump (JFP)			Unit	1.00	0.3966	0.90	0.3569	90.0000	0.05	0.0198	5.0000	0.95	0.3768	95.0000	
- Kapasitas : 5 m3 / Hours															
- Head : 87 m															
- Type : Vertical Multi Stage															
- Power : 2.2kW/380V/50Hz/3ph/2950 rpm															
- Panel Soft Starter															
- Pressure Tank 100 Liter															
4. Site Plat Hydran Kawasan															
4.1. Pekerjaan dan Pengadaan Instalasi Hydrant BSP, Schedule - 40 (ASTM A-															
4.1.1. Pipa Dia : 100 mm Hydrant Kawasan Include Jointing, Elbow,			M1	130.00	0.7365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2. Hydrant Pilar (HP)			Bh	4.00	0.0907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3. Outdoor Hydrant Box Unit			Bh	4.00	0.0385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4. Hose Reel Cabinet (HRC)			Bh	4.00	0.0272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5. Siamese Conection (SC)			Bh	1.00	0.0453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6. Check Valve : 100 mm			Bh	1.00	0.0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7. Gate Valve dia 100 mm			Bh	4.00	0.1493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8. Galian Pipa + Timbunan Kembali dengan Kedalaman 60 cm			M1	130.00	0.0408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Landasan Pondasi Panel Tangki															
5.1. Pondasi GWT Ukuran 5 m x 4 m															
5.1.1. Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm			M3	252	0.1099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2. Pancang Ulin 10 x 10 x 400 cm			Ttk	63.00	0.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3. Pasangan Batu Gunung			M3	4.00	0.0243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4. Pasir Urug 5 cm			M3	1.00	0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm			M3	1.00	0.0069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.6. Cor Beton K-250			M3	6.00	0.0679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.7. Besi Ø 13 Tsp 420			Kg	606.01	0.0707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8. Begesting			M2	5.40	0.0036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Panel Tangki Kapasitas 60 m3 Model FRP Portable			Unit	1.00	1.1331	1.00	2.2663	100.0000	-	0.20	0.2266	20.0000	1.00	2.2663	100.0000
7. Pembuatan IPAL Kapasitas 8 m3 dan Instalasi Portable															
8. Landasan Pondasi Tangki Ipal 8 m3			M3	1.80	0.0785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm			Ttk	45.00	0.0243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Pancang Ulin 10 x10 - 400 cm			M3	3.00	0.0182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Pasangan Batu Gunung			M3	0.75	0.0011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Pasir Urutn 5 cm															


URAIAN PEKERJAAN			KONTRAK		PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI				DEVIASI (%)
			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	TERHADAP BOBOT KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)			
8.5.	Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm		M3	0.75	0.0052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	Cor Beton K-250		M3	1.80	0.0204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.	Besi Ø 13 Tsp 420		Kg	539.44	0.0629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8.	Begesting		M2	1.92	0.0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL F. PEKERJAAN HYDRANT					11.9229		8.4164			0.5683			8.9847				
G. PEKERJAAN GENZET																	
G.1. PEKERJAAN PONDASI TANAH, DAN LANTAI STRUKTUR																	
1.	Pekerjaan Pondasi Foot Plat Ukuran 100 x 100 x 25 cm																
1.1.	Pancang Ulin 10 x 10 x 400 cm																
1.1.1.	Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm		M3	3.00	0.1292		0.1292	100.0000									
1.1.2.	Fenestrasi Pancang Ulin		M1	300.00	0.1620		-	-					3.00	0.1292	100.0000		
1.2.	Galian Pondasi		M3	15.36	0.0100		-	-					-	-	-		
1.3.	Urugan Pasir Tebal 10 cm		M3	1.50	0.0023		-	-					-	-	-		
1.4.	Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm		M3	0.75	0.0052		-	-					-	-	-		
2.	Pekerjaan Sloof Beton																
2.1.	Pekerjaan Pembesian																
2.1.1.	Besi Ø 13 Tsp 420		Kg	570.90	0.0666		-	-					-	-	-		
2.1.2.	Besi Ø 10-15 cm		Kg	360.53	0.0420		-	-					-	-	-		
2.2.	Pasang Bekesting		M2	42.00	0.0279		-	-					-	-	-		
2.3.	Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250		M3	5.25	0.0594		-	-					-	-	-		
3.	Pekerjaan Lantai Beton																
3.1.	Urugan Tanah Dalam Bangunan		M3	31.46	0.0141		-	-					-	-	-		
3.2.	Urugan Pasir Tebal 10 cm		M3	17.48	0.0268		-	-					-	-	-		
3.3.	Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm		M3	8.74	0.0602		-	-					-	-	-		
3.4.	Besi Ø 12-20 cm		Kg	2,882.45	0.3360		-	-					-	-	-		
3.5.	Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250		M3	19.48	0.2204		-	-					-	-	-		
4.	Pekerjaan Dudukan Genzet Beton 500 x 250 x 60 cm																
4.1.	Pancang Ulin 10 x 10 x 400 cm																
4.1.1.	Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm		M3	2.00	0.0861		-	-					-	-	-		
4.1.2.	Fenetrasi Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm		M1	200.00	0.1080		-	-					-	-	-		
4.2.	Pembesian Ø 16-15 cm Tsp 420		Kg	659.25	0.0769		-	-					-	-	-		
4.3.	Pasang Bekesting		M2	9.00	0.0057		-	-					-	-	-		
4.4.	Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250		M3	7.50	0.0849		-	-					-	-	-		
TOTAL G.1. PEKERJAAN PONDASI TANAH, DAN LANTAI STRUKTUR					1.5236		0.1292						0.1292				
G.2. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS																	
1.	Pekerjaan Kolom																
1.1.	Kolom 30 x 30 cm																
1.1.1.	Pasang Besi Ø 13 Tsp 420		Kg	562.77	0.0656		-	-					-	-	-		
1.1.2.	Pasang Begel Ø 10		Kg	266.40	0.0311		-	-					-	-	-		
1.2.	Pekerjaan Bekesting		M2	73.80	0.0860		-	-					-	-	-		
1.3.	Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250		M3	5.53	0.0626		-	-					-	-	-		
2.	Pekerjaan Balok																
2.1.	Balok Beton 25 x 45 cm																
2.1.1.	Besi Ø 16 Tsp 420		Kg	864.79	0.1008		-	-					-	-	-		
2.1.2.	Besi Ø 10-15 cm		Kg	435.64	0.0508		-	-					-	-	-		
2.2.	Pasang Bekesting		M2	60.26	0.0720		-	-					-	-	-		
2.3.	Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250		M3	7.53	0.0852		-	-					-	-	-		
3.	Pekerjaan Plat Beton																
3.1.	Plat Atap Beton Tebal 12 cm																
3.1.1.	Besi Ø 12-20 cm		Kg	4,983.01	0.5809		-	-					-	-	-		
3.2.	Pasang Bekesting		M2	280.58	0.4099		-	-					-	-	-		
3.3.	Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250		M3	33.67	0.3810		-	-					-	-	-		
TOTAL G.2. PEKERJAAN STRUKTUR ATAS					1.9258												
G.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR																	
1.	Pekerjaan Lantai																
1.1.	Pasang Lantai Keramik 40 x 40 cm		M2	219.77	0.0256		-	-					-	-	-		

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
		SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
1.2. Floor Hardener		M2	60.80	0.0198	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Pekerjaan Rabat		M2	27.76	0.0396	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1. Pasangan Rabat Kelling		M2	11.80	0.0181	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2. Urugan Pasir Dalam Rabat, Tebal 10 cm		M3	5.90	0.0406	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm		M3	14.16	0.1602	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4. Cor Beton Ready Mix K-250, Tebal 12 cm		M2	468.75	0.6690	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Pekerjaan Dinding		M2	937.50	0.5714	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1. Pasang Dinding Bata Ringan		M2	937.50	0.3050	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pekerjaan Plesteran Dinding		M2	143.10	0.1232	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. Adian Dinding		M2	53.89	0.2311	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Dinding /Rock wall		M2	937.50	0.2870	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. Dinding Roster		M2			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. Cat Dinding		M2			-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pekerjaan Plafon		M2	280.58	0.0913	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1. Beton Expos		M2	280.58	0.0859	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Cat Plafon		M2			-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Pekerjaan Kusen Besi + Asesoris Finish Cat		Bh	4.00	0.1940	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1. Kusen P1		Bh	2.00	0.0510	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Kusen P2		Bh	2.00	0.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Kusen BV 1		Bh	3.00	0.0042	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Kusen BV 2		Bh	3.00	0.1020	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Kusen BV 3		Bh	6.00	0.1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Kusen BV 4		Bh	2.00	0.0399	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Kusen BV 5		Bh			-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL G.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR			3.1991	6.6485		0.1292					0.1292		
TOTAL G.3. PEKERJAAN GENZET			100.0000	44.6274		11.4511					56.0785		0.2147

Pelaksana
Telaga Prima
(PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pesona Prima Gemilang - KSO)


M. Miko ST,
Manajer Teknik

Samarinda, 23 November 2023
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda


Ir. Jusuf Dea MT,
Tim Teknis


Konsultan Pengawas
CV. Risma Nugraha


Purwanto ST, MT,
Team Leader

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3	
LOKASI	: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA	MINGGU KE : MC2
TAHUN ANGGARAN	: 2 0 2 3	PERIODE TANGGAL : 16 November 2023 S/D 22 November 2023
NOMOR KONTRAK	: 5.4/033/UM.01.04/X/2023	
NILAI KONTRAK	: Rp19,591,519,000	
WAKTU PELAKSANAAN	: 88 HARI KALENDER	

DOKUMENTASI / FOTO



PEKERJAAN PEMBESIAN BALOK ATAP R.GENSET



PEKERJAAN PEMBESIAN DAN BEKISTING BONDEK PLAT ATAP R.GENSET



PEKERJAAN PENGECORAN PLAT DAK ATAP R. GENSET

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3	
LOKASI	: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA	MINGGU KE : MC2
TAHUN ANGGARAN	: 2023	PERIODE TANGGAL : 16 November 2023 S/D 22 November 2023
NOMOR KONTRAK	: 5.4/033/UM.01.04/X/2023	
NILAI KONTRAK	: Rp19,591,519,000	
WAKTU PELAKSANAAN	: 88 HARI KALENDER	

DOKUMENTASI / FOTO



PEMASANGAN DINDING BATA RINGAN R. GENSET



PEKERJAAN PEMESIAN BALOK LT 2 GEDUNG UTAMA



PEMASANGAN BEKISTING FLOOR DEK PLAT LT 2 GEDUNG UTAMA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3	
LOKASI	: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA	MINGGU KE : MC2
TAHUN ANGGARAN	: 2 0 2 3	PERIODE TANGGAL : 16 November 2023 S/D 22 November 2023
NOMOR KONTRAK	: 5.4/033/UM.01.04/X/2023	
NILAI KONTRAK	: Rp19,591,519,000	
WAKTU PELAKSANAAN	: 88 HARI KALENDER	

DOKUMENTASI / FOTO



PEKERJAAN PEMBESIAN PLAT LANTAI 2 GEDUNG UTAMA



PEKERJAAN PEMBESIAN PLAT LANTAI 2 GEDUNG UTAMA



PEKERJAAN PENGECORAN PLAT LANTAI 2 GEDUNG UTAMA

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3	
LOKASI	: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA	MINGGU KE : MC2
TAHUN ANGGARAN	: 2 0 2 3	PERIODE TANGGAL : 16 November 2023 S/D 22 November 2023
NOMOR KONTRAK	: 5.4/033/UM.01.04/X/2023	
NILAI KONTRAK	: Rp19,591,519,000	
WAKTU PELAKSANAAN	: 88 HARI KALENDER	

DOKUMENTASI / FOTO



PEKERJAAN PEMBESIAN KOLOM LT2 KE LT 3 GEDUNG UTAMA



PEKERJAAN BEKISTING KOLOM LT 2 KE 3 GEDUNG UTAMA



PEKERJAAN PENGEORAN KOLOM LT2 KE LT 3 GEDUNG UTAMA

JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3
LOKASI : JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN : 2023
NOMOR KONTRAK : S.4/033/UM.01.04/X/2023
TANGGAL MULAI : 03 Oktober 2023
TANGGAL SELESAI : 31 Desember 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 88 HARI KALENDER													KET	
				BULAN KE 1				BULAN KE 2				BULAN KE 3				BULAN KE 4		
				M1 5-Oct 11-Oct	M2 12-Oct 19-Oct	M3 19-Oct 25-Oct	M4 26-Oct 30-Oct	M5 31-Oct 1-Nov	M6 2-Nov 8-Nov	M7 9-Nov 15-Nov	M8 16-Nov 22-Nov	M9 23-Nov 29-Nov	M10 30-Nov 6-Dec	M11 7-Dec 13-Dec	M12 14-Dec 20-Dec	M13 21-Dec 27-Dec		M14 28-Dec 31-Dec
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	184,590,133.40	1.0450															
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI			0.0023	0.0023	0.1044	0.0884	0.0053	0.1044	0.1044	0.1044	0.1044	0.1044	0.0923	0.0923			
1.	PEKERJAAN POOR PLAT	3,576,000,360.43	20.2606	4.0031	0.0032	0.0883	0.7743	0.3899										
2.	PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL	95,300,083.85	0.5400				0.2045	0.0105	0.2780									
3.	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH	157,423,733.15	0.8919															
4.	PEKERJAAN SLOOF BETON	599,781,602.37	3.3982			0.4480	0.4337	0.0223										
5.	PEKERJAAN PLAT LANTAI BETON TEBAL 12 CM	309,959,732.55	1.7561				1.9141	0.0880	1.8891									
6.	PEKERJAAN COR LAPANGAN	114,075,324.00	0.6463						1.7681									
7.	PEKERJAAN POT	6,545,833.80	0.0371															
C.	PEKERJAAN STRUKTUR																	
C.1.	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEVASI ±0.00 - +4.00)																	
1.	PEKERJAAN KOLOM	247,878,885.41	1.4044															
2.	PEKERJAAN BALOK	323,800,769.88	1.8351						1.4644									
3.	PEKERJAAN PLAT LANTAI BETON TEBAL 12 CM	543,319,592.31	3.0783						0.9170	0.9170								
4.	PEKERJAAN TANGGA	62,065,282.17	0.3516						1.3181	1.3181								
5.	PEKERJAAN LIFT	80,567,254.39	0.4565							0.3516								
C.2.	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEVASI +4.00 s/d +8.00)									0.4645								
1.	PEKERJAAN KOLOM	228,478,564.36	1.2945															
2.	PEKERJAAN BALOK	317,516,413.31	1.7990															
3.	PEKERJAAN PLAT LANTAI BETON TEBAL 12 CM	516,356,400.51	2.9255							1.2945								
4.	PEKERJAAN TANGGA	61,678,547.74	0.3495															
5.	PEKERJAAN LIFT	50,739,136.88	0.2875															
C.3.	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 (ELEVASI +8.00 s/d +12.00)																	
1.	PEKERJAAN KOLOM	237,846,717.97	1.3476															
2.	PEKERJAAN BALOK	254,342,438.13	1.4410															
3.	PEKERJAAN PLAT LANTAI BETON TEBAL 12 CM	606,798,836.75	3.4380															
4.	PEKERJAAN TANGGA	20,441,039.01	0.1158															
5.	PEKERJAAN LIFT	50,739,136.88	0.2875															
C.4.	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP (ELEVASI +12.00 s/d +17.98)																	
1.	PEKERJAAN KOLOM	103,781,546.77	0.5880															
2.	PEKERJAAN BALOK	206,913,369.60	1.1723															
3.	PEKERJAAN PLAT LANTAI BETON TEBAL 12 CM	113,607,727.81	0.6437															
4.	PEKERJAAN LIFT	23,211,869.26	0.1315															
D.	PEKERJAAN ARSITEKTUR																	
D.1.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	874,432,757.43	4.9543															
D.2.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	897,469,095.08	5.0848															
D.3.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	1,132,530,238.41	6.4164															
D.4.	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ATAP	662,447,851.68	3.7532															
E.	PEKERJAAN UTILITAS KAWASAN																	
E.1.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1,711,435,000.00	9.9665															
F.	PEKERJAAN HYDRANT																	
F.1.	PERALATAN UTAMA	2,104,401,328.16	11.0229															
G.	PEKERJAAN GENSET																	
G.1.	PEKERJAAN PONDASI, TANAH, DAN LANTAI STRUKTUR	268,920,896.88	1.5236															
G.2.	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	339,907,023.59	1.9250															
G.3.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	564,636,789.91	3.1991															
H.	JUMLAH BOBOT PEKERJAAN	17,850,017,117.12	100.0000															
BOBOT RENCANA MINGGUAN				-	4.4091	5.4984	5.9966	8.6021	0.9342	10.1976	10.6518	9.5740	11.4522	8.5648	11.1475	8.0473	4.9243	-
BOBOT KOMULATIF RENCANA MINGGUAN				-	4.4091	9.9075	15.9041	24.5062	25.4404	35.6380	46.2898	55.8638	67.3161	75.8809	87.0284	95.0757	100.0000	100.0000
BOBOT REALISASI MINGGUAN				-	3.9412	5.5950	6.5679	8.0365	1.1534	10.1672	8.7461	11.4511						
BOBOT KOMULATIF REALISASI MINGGUAN				-	3.9412	9.5362	16.1241	25.0606	26.2140	36.3813	44.6274	56.0785						
DEVIASI				-	(-0.4679)	(-0.3713)	(-0.2200)	(-0.5544)	(-0.7736)	(-0.7433)	(-1.6624)	(-0.2147)						

Pelaksana
Telaga Prima
(PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pelsona Prima Gemilang - KSO)



Samarinda, 23 November 2023
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda

Ir. Jusuf Des. MT,
Tim Teknis

Kepala Pengawas
G.V. Rima Nugraha
Purwanto, S.T., MT,
Team Leader