



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Sentosa No. 09 Telp/ Fax. 0541.732941-771306 Samarinda 75117

Laman : <https://balaik3samarinda.kemnaker.go.id>

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3

NOMOR KONTRAK:

5.4/033/UM.01.04/X/2023

LOKASI :

KOTA SAMARINDA

MINGGU KE - 20

12 Februari 2024

S/D

19 Februari 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA :

TELAGA PRIMA

(PT.TELAGA PASIR KUTA - PT.PESONA PRIMA GEMILANG - KSO)

KONSULTAN PENGAWAS

CV. RISMA NUGRAHA

TELAGA PRIMA
PT TELAGA PASIR KUTA - PT PESONA PRIMA GEMILANG
KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)





PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALIASI



PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3
LOKASI : JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN : 2023
NOMOR KONTRAK : 5.4/033/UM.01.04/X/2023
NILAI KONTRAK : Rp19.591.519.000
NOMOR ADENDUM I : 5.4/047/UM.01.04/XII/2023
TANGGAL ADENDUM I : 01 Desember 2023
NILAI KONTRAK AD I : Rp20.538.519.000
WAKTU PELAKSANAAN : 88 HARI KALENDER

MINGGU KE : XX (Dua Puluh)
PERIODE TANGGAL : 12 Februari 2024 S/D 19 Februari 2024

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	05 Oktober 2023 / 11 Oktober 2023	4,4091	4,4091	3,9412	3,9412
2	12 Oktober 2023 / 18 Oktober 2023	5,4984	9,9075	5,5950	9,5362
3	19 Oktober 2023 / 25 Oktober 2023	5,9966	15,9041	6,5879	16,1241
MC	26 Oktober 2023 / 30 Oktober 2023	8,6021	24,5062	8,9365	25,0606
4	31 Oktober 2023 / 01 November 2023	0,9342	25,4404	1,1534	26,2140
5	02 November 2023 / 08 November 2023	10,1976	35,6380	10,1672	36,3813
6	09 November 2023 / 15 November 2023	10,6518	46,2898	8,2461	44,6274
MC2	16 November 2023 / 22 November 2023	9,0059	55,2957	11,4511	56,0785
8	23 November 2023 / 29 November 2023	12,0203	67,3161	7,2393	63,3178
9	30 November 2023 / 06 Desember 2023	8,5648	75,8809	5,6226	68,9404
10	07 Desember 2023 / 13 Desember 2023	11,1475	87,0284	16,1296	85,0700
11	14 Desember 2023 / 20 Desember 2023	8,0473	95,0757	0,8185	85,8885
12	21 Desember 2023 / 27 Desember 2023	4,9243	100,0000	1,1742	87,0627
13	28 Desember 2023 / 31 Desember 2023	0,0000	100,0000	2,1958	89,2585
14	01 Januari 2024 / 07 Januari 2024	0,0000	100,0000	1,2584	90,5169
15	08 Januari 2024 / 14 Januari 2024	0,0000	100,0000	1,1188	91,6357
16	15 Januari 2024 / 21 Januari 2024	0,0000	100,0000	1,3582	92,9939
17	22 Januari 2024 / 28 Januari 2024	0,0000	100,0000	3,3270	96,3209
18	29 Januari 2024 / 04 Februari 2024	0,0000	100,0000	1,7477	98,0686
19	05 Februari 2024 / 11 Februari 2024	0,0000	100,0000	0,9844	99,0530
20	12 Februari 2024 / 19 Februari 2024	0,0000	100,0000	1,2759	100,0000
JUMLAH		100,0000		100,0000	

Pelaksana
Telaga Prima
(PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pesona Prima Gemilang - KSO)

Edi Maryanto, ST.
Manajer Proyek

Samarinda, 12 Februari 2024
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rahmat S.E
NIP. 198512212009111001

Konsultan Pengawas
CV. Risma Nugraha

Purwanto, ST., MT.



KEMENTERIAN
PEKERJAAN

LOKASI : JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN : 2023
NOMOR KONTRAK : 5.4/033/JUM.01.04/X/2023
NILAI KONTRAK : Rp19.591.519.000
NOMOR ADENDUM I : 5.4/047/JUM.01.04/XII/2023
TANGGAL ADENDUM I : 01 Desember 2023
NILAI KONTRAK AD I : Rp20.538.519.000
WAKTU PELAKSANAAN : 88 HARI KALENDER



MINGGU KE : XX (Dua Puluh)
PERIODE TANGGAL : 12 Februari 2024 S/D 19 Februari 2024

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN

: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3

URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU		PROGRESS MINGGU INI		PROGRESS S/D MINGGU INI	
		BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN	0,9976	0,9976	100,0000	-	-	0,9976	100,0000
B. GEDUNG LABORATORIUM							
B.1 PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	27,3018	27,3018	100,0000	-	-	27,3018	100,0000
B.2 PEKERJAAN STRUKTUR	22,2784	22,2784	100,0000	-	-	22,2784	100,0000
B.3 PEKERJAAN ARSITEKTUR	18,4168	17,8509	96,9274	0,5659	3,0726	18,4168	100,0000
C. PEKERJAAN ELEKTRIKAL KAWASAN	11,9924	11,2824	94,0797	0,7100	5,9203	11,9924	100,0000
D. PEKERJAAN HYDRANT	13,7687	13,7687	100,0000	-	-	13,7687	100,0000
E. PEKERJAAN BANGUNAN SUMBER DAYA LISTRIK	5,2443	5,2443	100,0000	-	-	5,2443	100,0000
TOTAL BOBOT KESELURUHAN	100,0000	98,7241		1,2759		100,0000	
RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU	: 0,0000 %						
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF	: 100,0000 %						
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU	: 1,2759 %						
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF	: 100,0000 %						
MAJU / LAMBAT	: 0,0000 %						

Pelaksana
Telaga Prima
(PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pesona Prima Gemilang - KSO)

Samarinda, 12 Februari 2024
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Konsultansi Pengawas
CV. Risma Nugraha

Edi Maryanto, ST.
Manajer Proyek

Rahmat S.E.
NIP. 19851217 200911 1 001

Hurwanto, ST., MT.
Team Leader

LAPORAN PROGRESS MINGGUAN

PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
NOMOR ADENDUM I
TANGGAL ADENDUM I
NILAI KONTRAK AD I
WAKTU PELAKSANAAN

: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3
: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA
: 2023
: 5-4/033/UM.01.04/X/2023
: Rp19.591.519.000
: 5-4/047/UM.01.04/XII/2023
: 01 Desember 2023
: Rp20.538.519.000
: 88 HARI KALENDER

MINGGU KE
PERIODE TANGGAL

: XX (Dua Puluh)
: 12 Februari 2024 S/D 19 Februari 2024

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN													
1. Pasang Bouwplank	M1	136,20	0,0651	136,20	0,0651	100,0000	-	-	-	136,20	0,0651	100,0000	
2. Pekerjaan Direksteet	M2	32,00	0,2158	32,00	0,2158	100,0000	-	-	-	32,00	0,2158	100,0000	
3. Pekerjaan Pagar Proyek	M1	120,00	0,2870	120,00	0,2870	100,0000	-	-	-	120,00	0,2870	100,0000	
4. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0,0013	1,00	0,0013	100,0000	-	-	-	1,00	0,0013	100,0000	
5. Pelaksanaan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi	Set	1,00	0,0108	1,00	0,0108	100,0000	-	-	-	1,00	0,0108	100,0000	
6. Sosialisasi dan Promosi dan Pelatihan:													
6.1. Spanduk (Banner)	Lbr	2,00	0,0026	2,00	0,0026	100,0000	-	-	-	2,00	0,0026	100,0000	
6.2. Poster	Lbr	2,00	0,0026	2,00	0,0026	100,0000	-	-	-	2,00	0,0026	100,0000	
6.3. Papan Informasi K3	Buah	1,00	0,0013	1,00	0,0013	100,0000	-	-	-	1,00	0,0013	100,0000	
7. Alat Pelindung Diri Terdiri Atas :													
7.1. Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	30,00	0,0097	30,00	0,0097	100,0000	-	-	-	30,00	0,0097	100,0000	
7.2. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker);	Bh	30,00	0,0021	30,00	0,0021	100,0000	-	-	-	30,00	0,0021	100,0000	
7.3. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	30,00	0,0021	30,00	0,0021	100,0000	-	-	-	30,00	0,0021	100,0000	
7.4. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes And Toe Cap)	Psg	30,00	0,0405	30,00	0,0405	100,0000	-	-	-	30,00	0,0405	100,0000	
7.5. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	Bh	30,00	0,0049	30,00	0,0049	100,0000	-	-	-	30,00	0,0049	100,0000	
7.6. Pelindung Jatuh (Fall Arrestor);	Bh	15,00	0,0203	15,00	0,0203	100,0000	-	-	-	15,00	0,0203	100,0000	
8. Asuransi dan Perijinan													
8.1. BPJS Ketenaga kerjaan dan Kesehatan Kerja, (Berdasarkan Kepmenaker	Ls	1,00	0,1054	1,00	0,1054	100,0000	-	-	-	1,00	0,1054	100,0000	
9. Ahli Konstruksi K3	OB	3,00	0,0697	3,00	0,0697	100,0000	-	-	-	3,00	0,0697	100,0000	
10. Alat Pelindung Kerja Terdiri Atas :													
10.1. Tali Keselamatan (Life Line);	Ls	1,00	0,0243	1,00	0,0243	100,0000	-	-	-	1,00	0,0243	100,0000	
10.2. Pagar Pengaman (Guard Railing);	Ls	1,00	0,0378	1,00	0,0378	100,0000	-	-	-	1,00	0,0378	100,0000	
10.3. Pembatas Area (Restricted Area);	Ls	1,00	0,0378	1,00	0,0378	100,0000	-	-	-	1,00	0,0378	100,0000	
11. Fasilitas Sarana Kesehatan :													
11.1. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1,00	0,0119	1,00	0,0119	100,0000	-	-	-	1,00	0,0119	100,0000	
12. Rambu-rambu Terdiri Atas :													
12.1. Rambu Petunjuk;	Bh	5,00	0,0036	5,00	0,0036	100,0000	-	-	-	5,00	0,0036	100,0000	
12.2. Rambu Larangan;	Bh	5,00	0,0036	5,00	0,0036	100,0000	-	-	-	5,00	0,0036	100,0000	
12.3. Rambu Peringatan;	Bh	5,00	0,0036	5,00	0,0036	100,0000	-	-	-	5,00	0,0036	100,0000	
12.4. Rambu Kewajiban;	Bh	5,00	0,0036	5,00	0,0036	100,0000	-	-	-	5,00	0,0036	100,0000	
12.5. Rambu Informasi;	Bh	5,00	0,0036	5,00	0,0036	100,0000	-	-	-	5,00	0,0036	100,0000	
13. Lain-lain Terkait Pengendalian Risiko K3 :													
13.1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10 Kg	Bh	2,00	0,0141	2,00	0,0141	100,0000	-	-	-	2,00	0,0141	100,0000	
13.2. Bendera K3;	Bh	2,00	0,0014	2,00	0,0014	100,0000	-	-	-	2,00	0,0014	100,0000	
13.3. Jalur Evakuasi (Escape Route);	Ls	1,00	0,0022	1,00	0,0022	100,0000	-	-	-	1,00	0,0022	100,0000	
13.4. Lampu Darurat (Emergency Lamp);	Bh	4,00	0,0086	4,00	0,0086	100,0000	-	-	-	4,00	0,0086	100,0000	
TOTAL A. PEKERJAAN PERSIAPAN					0,9976						0,9976		
B. GEDUNG LABORATORIUM													
B.1. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI													
1. Pekerjaan Pondasi Foot Plat A Ukuran 300 x 300 x 60 cm													
1.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
1.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	600,00	0,7069	600,00	0,7069	100,0000	-	-	-	600,00	0,7069	100,0000	
1.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	600,00	0,3675	600,00	0,3675	100,0000	-	-	-	600,00	0,3675	100,0000	
1.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	25,00	0,0092	25,00	0,0092	100,0000	-	-	-	25,00	0,0092	100,0000	
1.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	75,00	0,0839	75,00	0,0839	100,0000	-	-	-	75,00	0,0839	100,0000	
1.2. Galian Pondasi	M3	9,19	0,0057	9,19	0,0057	100,0000	-	-	-	9,19	0,0057	100,0000	
1.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0,90	0,0013	0,90	0,0013	100,0000	-	-	-	0,90	0,0013	100,0000	
1.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0,45	0,0030	0,45	0,0030	100,0000	-	-	-	0,45	0,0030	100,0000	
1.5. Pekerjaan Pembersian Ø 16 Btsp 420	Kg	455,04	0,0506	455,04	0,0506	100,0000	-	-	-	455,04	0,0506	100,0000	
1.6. Pekerjaan Bekisting	M2	7,20	0,0044	7,20	0,0044	100,0000	-	-	-	7,20	0,0044	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
1.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5,40	0,0583	5,40	0,0583	100,0000	-	-	-	5,40	0,0583	100,0000	
2. Pekerjaan Pondasi Foor Plat B Ukuran 240 x 300 x 50 cm													
2.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
2.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	3.360,00	3,9587	3.360,00	3,9587	100,0000	-	-	-	3.360,00	3,9587	100,0000	
2.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	3.360,00	2,0580	3.360,00	2,0580	100,0000	-	-	-	3.360,00	2,0580	100,0000	
2.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	140,00	0,0514	140,00	0,0514	100,0000	-	-	-	140,00	0,0514	100,0000	
2.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	420,00	0,4696	420,00	0,4696	100,0000	-	-	-	420,00	0,4696	100,0000	
2.2. Galian Pondasi	M3	63,44	0,0396	63,44	0,0396	100,0000	-	-	-	63,44	0,0396	100,0000	
2.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	5,04	0,0074	5,04	0,0074	100,0000	-	-	-	5,04	0,0074	100,0000	
2.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	2,52	0,0239	2,52	0,0239	100,0000	-	-	-	2,52	0,0239	100,0000	
2.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	2.521,68	0,2804	2.521,68	0,2804	100,0000	-	-	-	2.521,68	0,2804	100,0000	
2.6. Pekerjaan Bekisting	M2	37,80	0,0228	37,80	0,0228	100,0000	-	-	-	37,80	0,0228	100,0000	
2.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	25,20	0,2720	25,20	0,2720	100,0000	-	-	-	25,20	0,2720	100,0000	
2.8. Pekerjaan Bongkaran Beton	M3	4,06	0,0034	4,06	0,0034	100,0000	-	-	-	4,06	0,0034	100,0000	
3. Pekerjaan Pondasi Foor Plat C Ukuran 240 x 240 x 50 cm													
3.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
3.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	768,00	0,9048	768,00	0,9048	100,0000	-	-	-	768,00	0,9048	100,0000	
3.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	768,00	0,4704	768,00	0,4704	100,0000	-	-	-	768,00	0,4704	100,0000	
3.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	32,00	0,0118	32,00	0,0118	100,0000	-	-	-	32,00	0,0118	100,0000	
3.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	96,00	0,1073	96,00	0,1073	100,0000	-	-	-	96,00	0,1073	100,0000	
3.2. Galian Pondasi	M3	10,93	0,0068	10,93	0,0068	100,0000	-	-	-	10,93	0,0068	100,0000	
3.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	1,15	0,0017	1,15	0,0017	100,0000	-	-	-	1,15	0,0017	100,0000	
3.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0,58	0,0055	0,58	0,0055	100,0000	-	-	-	0,58	0,0055	100,0000	
3.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	586,50	0,0652	586,50	0,0652	100,0000	-	-	-	586,50	0,0652	100,0000	
3.6. Pekerjaan Bekisting	M2	9,60	0,0058	9,60	0,0058	100,0000	-	-	-	9,60	0,0058	100,0000	
3.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5,76	0,0622	5,76	0,0622	100,0000	-	-	-	5,76	0,0622	100,0000	
3.8. Pekerjaan Bongkaran Beton	M3	3,36	0,0028	3,36	0,0028	100,0000	-	-	-	3,36	0,0028	100,0000	
4. Pekerjaan Pondasi Foor Plat D Ukuran 180 x 240 x 45 cm													
4.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
4.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	2.880,00	3,3931	2.880,00	3,3931	100,0000	-	-	-	2.880,00	3,3931	100,0000	
4.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	2.880,00	1,7640	2.880,00	1,7640	100,0000	-	-	-	2.880,00	1,7640	100,0000	
4.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	120,00	0,0441	120,00	0,0441	100,0000	-	-	-	120,00	0,0441	100,0000	
4.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	360,00	0,4025	360,00	0,4025	100,0000	-	-	-	360,00	0,4025	100,0000	
4.2. Galian Pondasi	M3	40,02	0,0250	40,02	0,0250	100,0000	-	-	-	40,02	0,0250	100,0000	
4.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	4,32	0,0063	4,32	0,0063	100,0000	-	-	-	4,32	0,0063	100,0000	
4.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	2,16	0,0142	2,16	0,0142	100,0000	-	-	-	2,16	0,0142	100,0000	
4.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	2.218,32	0,2467	2.218,32	0,2467	100,0000	-	-	-	2.218,32	0,2467	100,0000	
4.6. Pekerjaan Bekisting	M2	42,30	0,0256	42,30	0,0256	100,0000	-	-	-	42,30	0,0256	100,0000	
4.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	19,44	0,2098	19,44	0,2098	100,0000	-	-	-	19,44	0,2098	100,0000	
4.8. Pekerjaan Bongkaran Beton	M3	2,67	0,0022	2,67	0,0022	100,0000	-	-	-	2,67	0,0022	100,0000	
5. Pekerjaan Pondasi Foor Plat E Ukuran 180 x 180 x 40 cm													
5.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
5.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	432,00	0,5090	432,00	0,5090	100,0000	-	-	-	432,00	0,5090	100,0000	
5.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	432,00	0,2646	432,00	0,2646	100,0000	-	-	-	432,00	0,2646	100,0000	
5.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	18,00	0,0066	18,00	0,0066	100,0000	-	-	-	18,00	0,0066	100,0000	
5.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	54,00	0,0604	54,00	0,0604	100,0000	-	-	-	54,00	0,0604	100,0000	
5.2. Galian Pondasi	M3	5,82	0,0036	5,82	0,0036	100,0000	-	-	-	5,82	0,0036	100,0000	
5.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0,65	0,0010	0,65	0,0010	100,0000	-	-	-	0,65	0,0010	100,0000	
5.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0,32	0,0021	0,32	0,0021	100,0000	-	-	-	0,32	0,0021	100,0000	
5.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	333,70	0,0371	333,70	0,0371	100,0000	-	-	-	333,70	0,0371	100,0000	
5.6. Pekerjaan Bekisting	M2	5,76	0,0035	5,76	0,0035	100,0000	-	-	-	5,76	0,0035	100,0000	
5.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,59	0,0280	2,59	0,0280	100,0000	-	-	-	2,59	0,0280	100,0000	
6. Pekerjaan Pondasi Foor Plat F Ukuran 120 x 180 x 40 cm													
6.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
6.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	288,00	0,3393	288,00	0,3393	100,0000	-	-	-	288,00	0,3393	100,0000	
6.1.2. Pemancangan/Fenetrasi Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	288,00	0,1764	288,00	0,1764	100,0000	-	-	-	288,00	0,1764	100,0000	
6.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	12,00	0,0044	12,00	0,0044	100,0000	-	-	-	12,00	0,0044	100,0000	
6.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	36,00	0,0403	36,00	0,0403	100,0000	-	-	-	36,00	0,0403	100,0000	
6.2. Galian Pondasi	M3	4,30	0,0027	4,30	0,0027	100,0000	-	-	-	4,30	0,0027	100,0000	
6.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	0,43	0,0006	0,43	0,0006	100,0000	-	-	-	0,43	0,0006	100,0000	
6.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0,22	0,0014	0,22	0,0014	100,0000	-	-	-	0,22	0,0014	100,0000	
6.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	232,58	0,0259	232,58	0,0259	100,0000	-	-	-	232,58	0,0259	100,0000	
6.6. Pekerjaan Bekisting	M2	4,80	0,0029	4,80	0,0029	100,0000	-	-	-	4,80	0,0029	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENGIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENGIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENGIRI (%)	
6.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,73	0,0187	1,73	0,0187	100,0000	-	-	-	1,73	0,0187	100,0000	
7. Pekerjaan Pondasi Foor Plat G Ukuran 120 x 120 x 40 cm													
7.1. Pekerjaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm													
7.1.1. Pengadaan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm, K-500	M1	1.344,00	1,5835	1.344,00	1,5835	100,0000	-	-	-	1.344,00	1,5835	100,0000	
7.1.2. Pemancangan Tiang Pancang Beton □ 20 x 20 cm	M1	1.344,00	0,8232	1.344,00	0,8232	100,0000	-	-	-	1.344,00	0,8232	100,0000	
7.1.3. Pemotongan Tiang Pancang Beton	Bh	56,00	0,0206	56,00	0,0206	100,0000	-	-	-	56,00	0,0206	100,0000	
7.1.4. Penyambungan Tiang Pancang Beton	Bh	168,00	0,1878	168,00	0,1878	100,0000	-	-	-	168,00	0,1878	100,0000	
7.2. Galian Pondasi	M3	22,25	0,0139	22,25	0,0139	100,0000	-	-	-	22,25	0,0139	100,0000	
7.3. Urugan Pasir, Tebal 10 cm	M3	2,02	0,0030	2,02	0,0030	100,0000	-	-	-	2,02	0,0030	100,0000	
7.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	1,01	0,0066	1,01	0,0066	100,0000	-	-	-	1,01	0,0066	100,0000	
7.5. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Btsp 420	Kg	1.132,54	0,1259	1.132,54	0,1259	100,0000	-	-	-	1.132,54	0,1259	100,0000	
7.6. Pekerjaan Bekisting	M2	26,88	0,0162	26,88	0,0162	100,0000	-	-	-	26,88	0,0162	100,0000	
7.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	8,06	0,0870	8,06	0,0870	100,0000	-	-	-	8,06	0,0870	100,0000	
9. Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	M3	95,82	0,0386	95,82	0,0386	100,0000	-	-	-	95,82	0,0386	100,0000	
10. Kolom Pedestel K1, 70 x 70 cm													
10.1. Pekerjaan Pembesian													
10.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	1.569,21	0,1745	1.569,21	0,1745	100,0000	-	-	-	1.569,21	0,1745	100,0000	
10.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	741,21	0,0824	741,21	0,0824	100,0000	-	-	-	741,21	0,0824	100,0000	
10.1.3. Besi Ø 10	Kg	385,49	0,0417	385,49	0,0417	100,0000	-	-	-	385,49	0,0417	100,0000	
10.2. Pekerjaan Bekisting	M2	80,36	0,0893	80,36	0,0893	100,0000	-	-	-	80,36	0,0893	100,0000	
10.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	14,06	0,1518	14,06	0,1518	100,0000	-	-	-	14,06	0,1518	100,0000	
11. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm													
11.1. Pekerjaan Pembesian													
11.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	568,20	0,0632	568,20	0,0632	100,0000	-	-	-	568,20	0,0632	100,0000	
11.1.2. Besi Ø 10	Kg	171,55	0,0185	171,55	0,0185	100,0000	-	-	-	171,55	0,0185	100,0000	
11.2. Pekerjaan Bekisting	M2	38,40	0,0427	38,40	0,0427	100,0000	-	-	-	38,40	0,0427	100,0000	
11.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,88	0,0311	2,88	0,0311	100,0000	-	-	-	2,88	0,0311	100,0000	
12. Pekerjaan Pondasi Batu Belah													
12.1. Pancang Ulin 15 x 15 cm x 200 cm, + Kalang dan Sunduk													
12.1.1. Pengadaan Kayu Ulin 15 x 15 x 200 cm	M3	2,12	0,0871	2,12	0,0871	100,0000	-	-	-	2,12	0,0871	100,0000	
12.1.2. Sunduk + Kalang Ulin 5 x 5 x 60 cm	M3	0,35	0,0144	0,35	0,0144	100,0000	-	-	-	0,35	0,0144	100,0000	
12.1.3. Memancang Kayu Ulin, Melancarkan+ Melubangi Kayu	M1	94,00	0,0484	94,00	0,0484	100,0000	-	-	-	94,00	0,0484	100,0000	
12.2. Galian Pondasi	M3	83,93	0,0524	83,93	0,0524	100,0000	-	-	-	83,93	0,0524	100,0000	
12.3. Pasangan Batu Gunung 1 : 4	M3	65,10	0,3773	65,10	0,3773	100,0000	-	-	-	65,10	0,3773	100,0000	
12.4. Urugan Tanah Dalam Bangunan	M3	591,58	0,4642	591,58	0,4642	100,0000	-	-	-	591,58	0,4642	100,0000	
13. Pekerjaan Sloof Beton S1 30 x 50 cm													
13.1. Pekerjaan Bekisting													
13.1.1. Pekerjaan Bekisting Sisi Samping	M2	162,90	0,1031	162,90	0,1031	100,0000	-	-	-	162,90	0,1031	100,0000	
13.2. Pekerjaan Pembesian													
13.2.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	2.757,02	0,3066	2.757,02	0,3066	100,0000	-	-	-	2.757,02	0,3066	100,0000	
13.2.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	1.964,64	0,2185	1.964,64	0,2185	100,0000	-	-	-	1.964,64	0,2185	100,0000	
13.2.3. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	713,96	0,0794	713,96	0,0794	100,0000	-	-	-	713,96	0,0794	100,0000	
13.2.4. Besi Ø 10	Kg	1.480,78	0,1647	1.480,78	0,1647	100,0000	-	-	-	1.480,78	0,1647	100,0000	
13.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	24,44	0,2638	24,44	0,2638	100,0000	-	-	-	24,44	0,2638	100,0000	
14. Pekerjaan Sloof Beton S2 25 x 45 cm													
14.1. Pekerjaan Bekisting													
14.1.1. Pekerjaan Bekisting Sisi Samping	M2	184,53	0,1167	184,53	0,1167	100,0000	-	-	-	184,53	0,1167	100,0000	
14.2. Pekerjaan Pembesian													
14.2.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	2.390,67	0,2659	2.390,67	0,2659	100,0000	-	-	-	2.390,67	0,2659	100,0000	
14.2.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	808,95	0,0900	808,95	0,0900	100,0000	-	-	-	808,95	0,0900	100,0000	
14.2.3. Besi Ø 10	Kg	1.382,85	0,1538	1.382,85	0,1538	100,0000	-	-	-	1.382,85	0,1538	100,0000	
14.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	23,07	0,2490	23,07	0,2490	100,0000	-	-	-	23,07	0,2490	100,0000	
15. Pekerjaan Lantai Beton Tebal 12 cm													
15.1. Urugan Pasir Tebal 10 cm	M3	43,89	0,0642	43,89	0,0642	100,0000	-	-	-	43,89	0,0642	100,0000	
15.2. Lantai Kerja K-100, Tebal 10 cm	M3	43,89	0,2884	43,89	0,2884	100,0000	-	-	-	43,89	0,2884	100,0000	
15.3. Pekerjaan Pembesian Ø 10-20 cm 2 Lapis	Kg	6.973,03	0,7537	6.973,03	0,7537	100,0000	-	-	-	6.973,03	0,7537	100,0000	
15.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	52,67	0,5685	52,67	0,5685	100,0000	-	-	-	52,67	0,5685	100,0000	
16. Pekerjaan Cor Lapangan													
16.1. Urugan Agregat	M3	54,71	0,1990	54,71	0,1990	100,0000	-	-	-	54,71	0,1990	100,0000	
16.2. Cor Beton K-250	M3	50,24	0,5423	50,24	0,5423	100,0000	-	-	-	50,24	0,5423	100,0000	
17. Pekerjaan Habel Kelling Pondasi Batu Gunung													
17.1. Pasangan Bata Ringan	M2	168,23	0,2290	168,23	0,2290	100,0000	-	-	-	168,23	0,2290	100,0000	
17.2. Plesteran	M2	168,23	0,0978	168,23	0,0978	100,0000	-	-	-	168,23	0,0978	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
10.2.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	180,96	0,0201	180,96	0,0201	100,0000	-	-	-	180,96	0,0201	100,0000	
10.2.2. Bekisting	M2	7,00	0,0074	7,00	0,0074	100,0000	-	-	-	7,00	0,0074	100,0000	
10.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,87	0,0094	0,87	0,0094	100,0000	-	-	-	0,87	0,0094	100,0000	
10.3. Balok Bordes 25 x 40 cm													
10.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	29,47	0,0033	29,47	0,0033	100,0000	-	-	-	29,47	0,0033	100,0000	
10.3.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	5,05	0,0006	5,05	0,0006	100,0000	-	-	-	5,05	0,0006	100,0000	
10.3.3. Besi Ø 10	Kg	10,16	0,0011	10,16	0,0011	100,0000	-	-	-	10,16	0,0011	100,0000	
10.3.4. Bekisting	M2	1,52	0,0017	1,52	0,0017	100,0000	-	-	-	1,52	0,0017	100,0000	
10.3.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,15	0,0016	0,15	0,0016	100,0000	-	-	-	0,15	0,0016	100,0000	
11. Tangga Samping 2 Unit (Elevasi ±0,00 ke +4,00)													
11.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga													
11.1.1. Besi Ø 12-15 cm	Kg	685,93	0,0741	685,93	0,0741	100,0000	-	-	-	685,93	0,0741	100,0000	
11.1.2. Bekisting	M2	24,54	0,0342	24,54	0,0342	100,0000	-	-	-	24,54	0,0342	100,0000	
11.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,96	0,0319	2,96	0,0319	100,0000	-	-	-	2,96	0,0319	100,0000	
11.2. Anak Tangga													
11.2.1. Besi Ø 10	Kg	194,68	0,0210	194,68	0,0210	100,0000	-	-	-	194,68	0,0210	100,0000	
11.2.2. Bekisting	M2	12,60	0,0133	12,60	0,0133	100,0000	-	-	-	12,60	0,0133	100,0000	
11.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,53	0,0165	1,53	0,0165	100,0000	-	-	-	1,53	0,0165	100,0000	
11.3. Pekerjaan Balok Bordes Beton 25 x 40 cm													
11.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	82,16	0,0091	82,16	0,0091	100,0000	-	-	-	82,16	0,0091	100,0000	
11.3.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	14,48	0,0016	14,48	0,0016	100,0000	-	-	-	14,48	0,0016	100,0000	
11.3.3. Besi Ø 10	Kg	34,37	0,0037	34,37	0,0037	100,0000	-	-	-	34,37	0,0037	100,0000	
11.3.4. Bekisting	M2	5,25	0,0060	5,25	0,0060	100,0000	-	-	-	5,25	0,0060	100,0000	
11.3.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,50	0,0054	0,50	0,0054	100,0000	-	-	-	0,50	0,0054	100,0000	
12. Pekerjaan Lift													
12.1. Pekerjaan Pit Lift (1,45 x 2,25 x 1,5 m)													
12.1.1. Besi Ø 10-15 cm	Kg	89,94	0,0097	89,94	0,0097	100,0000	-	-	-	89,94	0,0097	100,0000	
12.1.2. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,12	0,0121	1,12	0,0121	100,0000	-	-	-	1,12	0,0121	100,0000	
12.2. Dinding Lift (Elevasi -1,50 ke ± 0,00), Tebal 20 cm													
12.2.1. Besi Ø 10-15 cm	Kg	313,15	0,0338	313,15	0,0338	100,0000	-	-	-	313,15	0,0338	100,0000	
12.2.2. Bekisting	M2	18,13	0,0278	18,13	0,0278	100,0000	-	-	-	18,13	0,0278	100,0000	
12.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,63	0,0176	1,63	0,0176	100,0000	-	-	-	1,63	0,0176	100,0000	
12.3. Balok Separator 20 x 40													
12.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	78,76	0,0088	78,76	0,0088	100,0000	-	-	-	78,76	0,0088	100,0000	
12.3.2. Besi Ø 10	Kg	34,52	0,0037	34,52	0,0037	100,0000	-	-	-	34,52	0,0037	100,0000	
12.3.3. Bekisting	M2	5,24	0,0060	5,24	0,0060	100,0000	-	-	-	5,24	0,0060	100,0000	
12.3.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,48	0,0052	0,48	0,0052	100,0000	-	-	-	0,48	0,0052	100,0000	
13. Pekerjaan Pit Lift Barang													
13.1. Pekerjaan Pit Lift Barang (1,83 x 2,33 x 1,5 m)													
13.1.2. Besi Ø 10-15 cm	Kg	113,70	0,0123	113,70	0,0123	100,0000	-	-	-	113,70	0,0123	100,0000	
13.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,40	0,0151	1,40	0,0151	100,0000	-	-	-	1,40	0,0151	100,0000	
13.2. Dinding Lift (Elevasi -1,50 ke ± 0,00), Tebal 20 cm													
13.2.1. Besi Ø 10-15 cm	Kg	349,84	0,0378	349,84	0,0378	100,0000	-	-	-	349,84	0,0378	100,0000	
13.2.2. Bekisting	M2	20,38	0,0313	20,38	0,0313	100,0000	-	-	-	20,38	0,0313	100,0000	
13.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,83	0,0198	1,83	0,0198	100,0000	-	-	-	1,83	0,0198	100,0000	
13.3. Balok Separator 20 x 40													
13.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	79,10	0,0088	79,10	0,0088	100,0000	-	-	-	79,10	0,0088	100,0000	
13.3.2. Besi Ø 10	Kg	34,52	0,0037	34,52	0,0037	100,0000	-	-	-	34,52	0,0037	100,0000	
13.3.3. Bekisting	M2	5,27	0,0060	5,27	0,0060	100,0000	-	-	-	5,27	0,0060	100,0000	
13.3.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,48	0,0052	0,48	0,0052	100,0000	-	-	-	0,48	0,0052	100,0000	
TOTAL B.2.1 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEVASI ±0,00 - +4,00)				7,0478	7,0478	7,0478	-	-	-	7,0478	7,0478	7,0478	
B.2.2 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEVASI +4,00 s/d +8,00)													
1. Kolom Beton K1, 70 x 70 cm													
1.1. Pekerjaan Pembesian													
1.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	2,408,40	0,2678	2,408,40	0,2678	100,0000	-	-	-	2,408,40	0,2678	100,0000	
1.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	1,137,60	0,1265	1,137,60	0,1265	100,0000	-	-	-	1,137,60	0,1265	100,0000	
1.1.3. Besi Ø 10	Kg	837,45	0,0905	837,45	0,0905	100,0000	-	-	-	837,45	0,0905	100,0000	
1.2. Pekerjaan Bekisting	M2	176,40	0,1961	176,40	0,1961	100,0000	-	-	-	176,40	0,1961	100,0000	
1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	35,28	0,3808	35,28	0,3808	100,0000	-	-	-	35,28	0,3808	100,0000	
2. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm													
2.1. Pekerjaan Pembesian													
2.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	1,070,40	0,1190	1,070,40	0,1190	100,0000	-	-	-	1,070,40	0,1190	100,0000	
2.1.2. Besi Ø 10	Kg	458,01	0,0495	458,01	0,0495	100,0000	-	-	-	458,01	0,0495	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
2.2. Pekerjaan Bekisting	M2	101,28	0,1126	101,28	0,1126	100,0000	-	-	-	101,28	0,1126	100,0000	
2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	8,64	0,0933	8,64	0,0933	100,0000	-	-	-	8,64	0,0933	100,0000	
3. Pekerjaan Balok Beton 30 x 60 cm													
3.1. Pekerjaan Pembesian													
3.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	2.064,67	0,2296	2.064,67	0,2296	100,0000	-	-	-	2.064,67	0,2296	100,0000	
3.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	238,52	0,0265	238,52	0,0265	100,0000	-	-	-	238,52	0,0265	100,0000	
3.1.3. Besi Ø 10	Kg	535,78	0,0579	535,78	0,0579	100,0000	-	-	-	535,78	0,0579	100,0000	
3.2. Pasang Bekisting	M2	90,45	0,1030	90,45	0,1030	100,0000	-	-	-	90,45	0,1030	100,0000	
3.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	10,85	0,1171	10,85	0,1171	100,0000	-	-	-	10,85	0,1171	100,0000	
4. Pekerjaan Balok Beton 30 x 50 cm													
4.1. Pekerjaan Pembesian													
4.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	2.709,18	0,3013	2.709,18	0,3013	100,0000	-	-	-	2.709,18	0,3013	100,0000	
4.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	644,07	0,0716	644,07	0,0716	100,0000	-	-	-	644,07	0,0716	100,0000	
4.1.3. Besi Ø 10	Kg	794,07	0,0858	794,07	0,0858	100,0000	-	-	-	794,07	0,0858	100,0000	
4.2. Pasang Bekisting	M2	134,16	0,1528	134,16	0,1528	100,0000	-	-	-	134,16	0,1528	100,0000	
4.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	15,48	0,1671	15,48	0,1671	100,0000	-	-	-	15,48	0,1671	100,0000	
5. Pekerjaan Balok Beton 25 x 50 cm													
5.1. Pekerjaan Pembesian													
5.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	455,70	0,0507	455,70	0,0507	100,0000	-	-	-	455,70	0,0507	100,0000	
5.1.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	136,47	0,0152	136,47	0,0152	100,0000	-	-	-	136,47	0,0152	100,0000	
5.1.3. Besi Ø 10	Kg	256,68	0,0277	256,68	0,0277	100,0000	-	-	-	256,68	0,0277	100,0000	
5.2. Pasang Bekisting	M2	45,00	0,0513	45,00	0,0513	100,0000	-	-	-	45,00	0,0513	100,0000	
5.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	4,50	0,0486	4,50	0,0486	100,0000	-	-	-	4,50	0,0486	100,0000	
6. Pekerjaan Balok Beton 25 x 40 cm													
6.1. Pekerjaan Pembesian													
6.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	2.191,43	0,2437	2.191,43	0,2437	100,0000	-	-	-	2.191,43	0,2437	100,0000	
6.1.3. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	395,32	0,0440	395,32	0,0440	100,0000	-	-	-	395,32	0,0440	100,0000	
6.1.3. Besi Ø 10	Kg	1.029,62	0,1113	1.029,62	0,1113	100,0000	-	-	-	1.029,62	0,1113	100,0000	
6.2. Pasang Bekisting	M2	159,27	0,1815	159,27	0,1815	100,0000	-	-	-	159,27	0,1815	100,0000	
6.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	15,17	0,1637	15,17	0,1637	100,0000	-	-	-	15,17	0,1637	100,0000	
7. Pekerjaan Balok Beton 20 x 30 cm													
7.1. Pekerjaan Pembesian													
7.1.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	34,09	0,0038	34,09	0,0038	100,0000	-	-	-	34,09	0,0038	100,0000	
7.1.2. Besi Ø 10	Kg	11,58	0,0013	11,58	0,0013	100,0000	-	-	-	11,58	0,0013	100,0000	
7.2. Pasang Bekisting	M2	4,04	0,0046	4,04	0,0046	100,0000	-	-	-	4,04	0,0046	100,0000	
7.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,30	0,0032	0,30	0,0032	100,0000	-	-	-	0,30	0,0032	100,0000	
8. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +8.00)													
8.1. Pembesian Ø 12-20	Kg	9.378,98	1,0137	9.378,98	1,0137	100,0000	-	-	-	9.378,98	1,0137	100,0000	
8.2. Pasang Floor Deck	M2	387,06	1,1437	387,06	1,1437	100,0000	-	-	-	387,06	1,1437	100,0000	
8.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	46,45	0,5014	46,45	0,5014	100,0000	-	-	-	46,45	0,5014	100,0000	
9. Pekerjaan Struktur Tangga Utama (Elevasi +4.00 ke +8.00)													
9.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga													
9.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	778,81	0,0866	778,81	0,0866	100,0000	-	-	-	778,81	0,0866	100,0000	
9.1.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	163,26	0,0182	163,26	0,0182	100,0000	-	-	-	163,26	0,0182	100,0000	
9.1.2. Besi Ø 10	M2	21,99	0,0306	21,99	0,0306	100,0000	-	-	-	21,99	0,0306	100,0000	
9.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,69	0,0290	2,69	0,0290	100,0000	-	-	-	2,69	0,0290	100,0000	
9.2. Anak Tangga													
9.2.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	180,96	0,0201	180,96	0,0201	100,0000	-	-	-	180,96	0,0201	100,0000	
9.2.2. Bekisting	M2	7,00	0,0074	7,00	0,0074	100,0000	-	-	-	7,00	0,0074	100,0000	
9.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,87	0,0094	0,87	0,0094	100,0000	-	-	-	0,87	0,0094	100,0000	
9.3. Balok Bordes 25 x 40 cm													
9.3.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	29,47	0,0033	29,47	0,0033	100,0000	-	-	-	29,47	0,0033	100,0000	
9.3.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	5,05	0,0006	5,05	0,0006	100,0000	-	-	-	5,05	0,0006	100,0000	
9.3.3. Besi Ø 10	Kg	10,16	0,0011	10,16	0,0011	100,0000	-	-	-	10,16	0,0011	100,0000	
9.3.4. Bekisting	M2	1,52	0,0017	1,52	0,0017	100,0000	-	-	-	1,52	0,0017	100,0000	
9.3.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,15	0,0016	0,15	0,0016	100,0000	-	-	-	0,15	0,0016	100,0000	
10. Tangga Sampling 2 Unit (Elevasi +4.00 ke +8.00)													
10.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga													
10.1.1. Besi Ø 12-15 cm	Kg	685,93	0,0741	685,93	0,0741	100,0000	-	-	-	685,93	0,0741	100,0000	
10.1.2. Bekisting	M2	24,54	0,0342	24,54	0,0342	100,0000	-	-	-	24,54	0,0342	100,0000	
10.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,96	0,0319	2,96	0,0319	100,0000	-	-	-	2,96	0,0319	100,0000	
10.2. Anak Tangga													
10.2.1. Besi Ø 10	Kg	194,68	0,0210	194,68	0,0210	100,0000	-	-	-	194,68	0,0210	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN										KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	DEVIASI (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10.2.2 Bekisting 10.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 10.3. Pekerjaan Balok Beton 25 x 40 cm 10.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420 10.3.2. Besi Ø 13 BTSP 420 10.3.3. Besi Ø 10 10.3.4. Bekisting 10.3.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 11. Pekerjaan Lift (1,45 x 2,25 m) 11.1. Balok Separator 20 x 40 11.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420 11.1.2. Besi Ø 10 11.1.3. Bekisting 11.1.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 12. Pekerjaan Lift Barang (1,83 x 2,33 m) 12.1. Balok Separator 20 x 40 12.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420 12.1.2. Besi Ø 10 12.1.3. Bekisting 12.1.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 TOTAL B.2.2 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEVASI +4.00 s/d +8.00)										M2	12,60	0,0133	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										M3	1,53	0,0165	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Kg	82,16	0,0091	82,16	0,0091	100,0000	-	-	82,16	0,0091	100,0000	-	-	82,16	0,0091	100,0000	-	-	82,16	0,0091	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Kg	14,48	0,0016	14,48	0,0016	100,0000	-	-	14,48	0,0016	100,0000	-	-	14,48	0,0016	100,0000	-	-	14,48	0,0016	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Kg	34,37	0,0037	34,37	0,0037	100,0000	-	-	34,37	0,0037	100,0000	-	-	34,37	0,0037	100,0000	-	-	34,37	0,0037	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										M2	5,25	0,0060	5,25	0,0060	100,0000	-	-	5,25	0,0060	100,0000	-	-	5,25	0,0060	100,0000	-	-	5,25	0,0060	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										M3	0,50	0,0054	0,50	0,0054	100,0000	-	-	0,50	0,0054	100,0000	-	-	0,50	0,0054	100,0000	-	-	0,50	0,0054	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Kg	157,53	0,0175	157,53	0,0175	100,0000	-	-	157,53	0,0175	100,0000	-	-	157,53	0,0175	100,0000	-	-	157,53	0,0175	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Kg	69,04	0,0075	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										M2	10,47	0,0119	10,47	0,0119	100,0000	-	-	10,47	0,0119	100,0000	-	-	10,47	0,0119	100,0000	-	-	10,47	0,0119	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M3	0,95	0,0103	0,95	0,0103	100,0000	-	-	0,95	0,0103	100,0000	-	-	0,95	0,0103	100,0000	-	-	0,95	0,0103	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420 12.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420 12.1.3. Besi Ø 10 12.1.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 TOTAL B.2.2 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEVASI +4.00 s/d +8.00)										Kg	158,21	0,0176	158,21	0,0176	100,0000	-	-	158,21	0,0176	100,0000	-	-	158,21	0,0176	100,0000	-	-	158,21	0,0176	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Kg	69,04	0,0075	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M2	10,54	0,0120	10,54	0,0120	100,0000	-	-	10,54	0,0120	100,0000	-	-	10,54	0,0120	100,0000	-	-	10,54	0,0120	100,0000	-	-	10,54	0,0120	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M3	0,96	0,0104	0,96	0,0104	100,0000	-	-	0,96	0,0104	100,0000	-	-	0,96	0,0104	100,0000	-	-	0,96	0,0104	100,0000	-	-	0,96	0,0104	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Kg	2.408,40	0,2678	2.408,40	0,2678	100,0000	-	-	2.408,40	0,2678	100,0000	-	-	2.408,40	0,2678	100,0000	-	-	2.408,40	0,2678	100,0000	-	-	2.408,40	0,2678	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Kg	1.137,60	0,1265	1.137,60	0,1265	100,0000	-	-	1.137,60	0,1265	100,0000	-	-	1.137,60	0,1265	100,0000	-	-	1.137,60	0,1265	100,0000	-	-	1.137,60	0,1265	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Kg	837,45	0,0905	837,45	0,0905	100,0000	-	-	837,45	0,0905	100,0000	-	-	837,45	0,0905	100,0000	-	-	837,45	0,0905	100,0000	-	-	837,45	0,0905	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M2	176,40	0,1961	176,40	0,1961	100,0000	-	-	176,40	0,1961	100,0000	-	-	176,40	0,1961	100,0000	-	-	176,40	0,1961	100,0000	-	-	176,40	0,1961	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M3	35,28	0,3808	35,28	0,3808	100,0000	-	-	35,28	0,3808	100,0000	-	-	35,28	0,3808	100,0000	-	-	35,28	0,3808	100,0000	-	-	35,28	0,3808	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										2.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420 2.1.2. Besi Ø 10 2.2. Pekerjaan Bekisting 2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 3. Pekerjaan Balok Beton 25 x 50 cm 3.1. Pekerjaan Pembesian 3.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420 3.1.2. Besi Ø 13 BTSP 420 3.1.3. Besi Ø 10 3.2. Pasang Bekisting 3.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 4. Pekerjaan Balok Beton 25 x 40 cm 4.1. Pekerjaan Pembesian 4.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420 4.1.2. Besi Ø 13 BTSP 420 4.1.3. Besi Ø 10 4.2. Pasang Bekisting 4.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 5. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +12.00) 5.1. Pembesian Ø 12-20 cm 5.2. Pasang Bekisting Floor Deck 5.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6. Pekerjaan Struktur Tangga Samping 2 Unit (Elevasi +8.00 ke +12.00) 6.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga 6.1.1. Besi Ø 12-15 cm 6.1.2. Bekisting 6.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6.2. Anak Tangga 6.2.1. Besi Ø 10 6.2.2. Bekisting 6.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6.3. Pekerjaan Balok Beton 25 x 40 cm										Kg	1.070,40	0,1190	1.070,40	0,1190	100,0000	-	-	1.070,40	0,1190	100,0000	-	-	1.070,40	0,1190	100,0000	-	-	1.070,40	0,1190	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Kg	458,01	0,0495	458,01	0,0495	100,0000	-	-	458,01	0,0495											100,0000	-	-	458,01	0,0495	100,0000	-	-	458,01	0,0495	100,0000	-	-	458,01	0,0495	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M2	101,28	0,1126	101,28	0,1126	100,0000	-	-	101,28	0,1126											100,0000	-	-	101,28	0,1126	100,0000	-	-	101,28	0,1126	100,0000	-	-	101,28	0,1126	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M3	8,64	0,0933	8,64	0,0933	100,0000	-	-	8,64	0,0933											100,0000	-	-	8,64	0,0933	100,0000	-	-	8,64	0,0933	100,0000	-	-	8,64	0,0933	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kg	540,17	0,0601	540,17	0,0601	100,0000	-	-	540,17	0,0601											100,0000	-	-	540,17	0,0601	100,0000	-	-	540,17	0,0601	100,0000	-	-	540,17	0,0601	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kg	153,88	0,0171	153,88	0,0171	100,0000	-	-	153,88	0,0171											100,0000	-	-	153,88	0,0171	100,0000	-	-	153,88	0,0171	100,0000	-	-	153,88	0,0171	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kg	298,72	0,0323	298,72	0,0323	100,0000	-	-	298,72	0,0323											100,0000	-	-	298,72	0,0323	100,0000	-	-	298,72	0,0323	100,0000	-	-	298,72	0,0323	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M2	48,75	0,0555	48,75	0,0555	100,0000	-	-	48,75	0,0555											100,0000	-	-	48,75	0,0555	100,0000	-	-	48,75	0,0555	100,0000	-	-	48,75	0,0555	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M3	4,88	0,0527	4,88	0,0527	100,0000	-	-	4,88	0,0527											100,0000	-	-	4,88	0,0527	100,0000	-	-	4,88	0,0527	100,0000	-	-	4,88	0,0527	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420 4.1.2. Besi Ø 13 BTSP 420 4.1.3. Besi Ø 10 4.2. Pasang Bekisting 4.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 5.1. Pembesian Ø 12-20 cm 5.2. Pasang Bekisting Floor Deck 5.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6.1.1. Besi Ø 12-15 cm 6.1.2. Bekisting 6.1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6.2. Anak Tangga 6.2.1. Besi Ø 10 6.2.2. Bekisting 6.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6.3. Pekerjaan Balok Beton 25 x 40 cm																				Kg	4.654,98	0,5177	4.654,98	0,5177	100,0000	-	-	4.654,98	0,5177	100,0000	-	-	4.654,98	0,5177	100,0000	-	-	4.654,98	0,5177	100,0000	-	-	4.654,98	0,5177	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Kg	843,96	0,0939	843,96	0,0939	100,0000	-	-	843,96	0,0939	100,0000	-	-	843,96	0,0939	100,0000	-	-	843,96	0,0939	100,0000	-	-	843,96	0,0939	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Kg	2.207,67	0,2386	2.207,67	0,2386	100,0000	-	-	2.207,67	0,2386	100,0000	-	-	2.207,67	0,2386	100,0000	-	-	2.207,67	0,2386	100,0000	-	-	2.207,67	0,2386	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M2	345,40	0,3935	345,40	0,3935	100,0000	-	-	345,40	0,3935	100,0000	-	-	345,40	0,3935	100,0000	-	-	345,40	0,3935	100,0000	-	-	345,40	0,3935	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M3	32,90	0,3551	32,90	0,3551	100,0000	-	-	32,90	0,3551	100,0000	-	-	32,90	0,3551	100,0000	-	-	32,90	0,3551	100,0000	-	-	32,90	0,3551	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Kg	8.898,33	0,9618	8.898,33	0,9618	100,0000	-	-	8.898,33	0,9618	100,0000	-	-	8.898,33	0,9618	100,0000	-	-	8.898,33	0,9618	100,0000	-	-	8.898,33	0,9618	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M2	390,80	1,1548	390,80	1,1548	100,0000	-	-	390,80	1,1548	100,0000	-	-	390,80	1,1548	100,0000	-	-	390,80	1,1548	100,0000	-	-	390,80	1,1548	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M3	46,90	0,5062	46,90	0,5062	100,0000	-	-	46,90	0,5062	100,0000	-	-	46,90	0,5062	100,0000	-	-	46,90	0,5062	100,0000	-	-	46,90	0,5062	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Kg	685,93	0,0741	685,93	0,0741	100,0000	-	-	685,93	0,0741	100,0000	-	-	685,93	0,0741	100,0000	-	-	685,93	0,0741	100,0000	-	-	685,93	0,0741	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M2	24,54	0,0342	24,54	0,0342	100,0000	-	-	24,54	0,0342	100,0000	-	-	24,54	0,0342	100,0000	-	-	24,54	0,0342	100,0000	-	-	24,54	0,0342	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M3	2,96	0,0319	2,96	0,0319	100,0000	-	-	2,96	0,0319	100,0000	-	-	2,96	0,0319	100,0000	-	-	2,96	0,0319	100,0000	-	-	2,96	0,0319	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6.2.1. Besi Ø 10 6.2.2. Bekisting 6.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250 6.3. Pekerjaan Balok Beton 25 x 40 cm										Kg	194,68	0,0210	194,68	0,0210	100,0000	-	-	194,68	0,0210	100,0000	-	-	194,68	0,0210	100,0000	-	-	194,68	0,0210	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										M2	12,60	0,0133	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-	12,60	0,0133	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										M3	1,53	0,0165	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-	1,53	0,0165	100,0000	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
6.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	82,16	0,0091	82,16	0,0091	100,0000	-	-	-	82,16	0,0091	100,0000	-
6.3.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	14,48	0,0016	14,48	0,0016	100,0000	-	-	-	14,48	0,0016	100,0000	-
6.3.3. Besi Ø 10	Kg	34,37	0,0037	34,37	0,0037	100,0000	-	-	-	34,37	0,0037	100,0000	-
6.3.4. Bekisting	M2	5,25	0,0060	5,25	0,0060	100,0000	-	-	-	5,25	0,0060	100,0000	-
6.3.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,50	0,0054	0,50	0,0054	100,0000	-	-	-	0,50	0,0054	100,0000	-
7. Pekerjaan Lift (1,45 x 2,25 m)													
7.1. Balok Separator 20 x 40	Kg	157,53	0,0175	157,53	0,0175	100,0000	-	-	-	157,53	0,0175	100,0000	-
7.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	69,04	0,0075	69,04	0,0075	100,0000	-	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-
7.1.2. Besi Ø 10	M2	10,47	0,0119	10,47	0,0119	100,0000	-	-	-	10,47	0,0119	100,0000	-
7.1.3. Bekisting	M3	0,95	0,0103	0,95	0,0103	100,0000	-	-	-	0,95	0,0103	100,0000	-
7.1.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250													
8. Pekerjaan Lift Barang (1,83 x 2,33 m)													
8.1. Balok Separator 20 x 40	Kg	158,21	0,0176	158,21	0,0176	100,0000	-	-	-	158,21	0,0176	100,0000	-
8.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	69,04	0,0075	69,04	0,0075	100,0000	-	-	-	69,04	0,0075	100,0000	-
8.1.2. Besi Ø 10	M2	10,54	0,0120	10,54	0,0120	100,0000	-	-	-	10,54	0,0120	100,0000	-
8.1.3. Bekisting	M3	0,96	0,0104	0,96	0,0104	100,0000	-	-	-	0,96	0,0104	100,0000	-
8.1.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250													
9. Pekerjaan Struktur Tangga Utama (Elevasi +8.00 ke +12.00)													
9.1. Plat Lantai dan Bordes Tangga													
9.1.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	778,81	0,0866	778,81	0,0866	100,0000	-	-	-	778,81	0,0866	100,0000	-
9.1.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	163,26	0,0182	163,26	0,0182	100,0000	-	-	-	163,26	0,0182	100,0000	-
9.1.3. Bekisting	M2	21,99	0,0306	21,99	0,0306	100,0000	-	-	-	21,99	0,0306	100,0000	-
9.1.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,69	0,0290	2,69	0,0290	100,0000	-	-	-	2,69	0,0290	100,0000	-
9.2. Anak Tangga													
9.2.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	180,96	0,0201	180,96	0,0201	100,0000	-	-	-	180,96	0,0201	100,0000	-
9.2.2. Bekisting	M2	7,00	0,0074	7,00	0,0074	100,0000	-	-	-	7,00	0,0074	100,0000	-
9.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,87	0,0094	0,87	0,0094	100,0000	-	-	-	0,87	0,0094	100,0000	-
9.3. Balok Bordes 25 x 40 cm													
9.3.1. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	29,47	0,0033	29,47	0,0033	100,0000	-	-	-	29,47	0,0033	100,0000	-
9.3.2. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	5,05	0,0006	5,05	0,0006	100,0000	-	-	-	5,05	0,0006	100,0000	-
9.3.3. Besi Ø 10	Kg	10,16	0,0011	10,16	0,0011	100,0000	-	-	-	10,16	0,0011	100,0000	-
9.3.4. Bekisting	M2	1,52	0,0017	1,52	0,0017	100,0000	-	-	-	1,52	0,0017	100,0000	-
9.3.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,15	0,0016	0,15	0,0016	100,0000	-	-	-	0,15	0,0016	100,0000	-
TOTAL B.2.3 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 (ELEVASI +8.00 s/d +12.00)													
TOTAL B.2.3 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 (ELEVASI +8.00 s/d +12.00)													
B.2.4 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP (ELEVASI +12.00 s/d +17.98)													
1. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm (Elevasi +12.00 - +14.30)													
1.1. Pekerjaan Pembesian													
1.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	274,02	0,0305	274,02	0,0305	100,0000	-	-	-	274,02	0,0305	100,0000	-
1.1.2. Besi Ø 10	Kg	128,56	0,0139	128,56	0,0139	100,0000	-	-	-	128,56	0,0139	100,0000	-
1.2. Pekerjaan Bekisting	M2	28,80	0,0320	28,80	0,0320	100,0000	-	-	-	28,80	0,0320	100,0000	-
1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,48	0,0268	2,48	0,0268	100,0000	-	-	-	2,48	0,0268	100,0000	-
2. Pekerjaan Balok Beton Ring Balok 20 x 30 cm (Elevasi +14.30)													
2.1. Pekerjaan Pembesian													
2.1.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	400,67	0,0446	400,67	0,0446	100,0000	-	-	-	400,67	0,0446	100,0000	-
2.1.2. Besi Ø 10	Kg	480,33	0,0519	480,33	0,0519	100,0000	-	-	-	480,33	0,0519	100,0000	-
2.2. Pasang Bekisting	M2	54,84	0,0625	54,84	0,0625	100,0000	-	-	-	54,84	0,0625	100,0000	-
2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	4,11	0,0444	4,11	0,0444	100,0000	-	-	-	4,11	0,0444	100,0000	-
3. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +14.30)													
7.1. Pembesian Ø 10-20	Kg	97,98	0,0106	97,98	0,0106	100,0000	-	-	-	97,98	0,0106	100,0000	-
7.2. Pasang Bekisting Floor Deck	M2	4,73	0,0140	4,73	0,0140	100,0000	-	-	-	4,73	0,0140	100,0000	-
7.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,57	0,0062	0,57	0,0062	100,0000	-	-	-	0,57	0,0062	100,0000	-
4. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm (Elevasi +12.00 - +16.16)													
4.1. Pekerjaan Pembesian													
4.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	630,82	0,0702	630,82	0,0702	100,0000	-	-	-	630,82	0,0702	100,0000	-
4.1.2. Besi Ø 10	Kg	332,12	0,0359	332,12	0,0359	100,0000	-	-	-	332,12	0,0359	100,0000	-
4.2. Pekerjaan Bekisting	M2	74,11	0,0824	74,11	0,0824	100,0000	-	-	-	74,11	0,0824	100,0000	-
4.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5,99	0,0647	5,99	0,0647	100,0000	-	-	-	5,99	0,0647	100,0000	-
5. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm (Elevasi +12.00 - +16.60)													
5.1. Pekerjaan Pembesian													
5.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	260,11	0,0289	260,11	0,0289	100,0000	-	-	-	260,11	0,0289	100,0000	-
5.1.2. Besi Ø 10	Kg	132,58	0,0143	132,58	0,0143	100,0000	-	-	-	132,58	0,0143	100,0000	-
5.2. Pekerjaan Bekisting	M2	29,52	0,0328	29,52	0,0328	100,0000	-	-	-	29,52	0,0328	100,0000	-
5.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,48	0,0268	2,48	0,0268	100,0000	-	-	-	2,48	0,0268	100,0000	-

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
6. Pekerjaan Balok Beton 20 x 30 cm (Elevasi +16.16)													
6.1. Pekerjaan Pembesian													
6.1.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	355,47	0,0395	355,47	0,0395	100,0000	-	-	-	355,47	0,0395	100,0000	
6.1.2. Besi Ø 10	Kg	402,36	0,0435	402,36	0,0435	100,0000	-	-	-	402,36	0,0435	100,0000	
6.2. Pekerjaan Bekisting	M2	45,44	0,0518	45,44	0,0518	100,0000	-	-	-	45,44	0,0518	100,0000	
6.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	3,41	0,0368	3,41	0,0368	100,0000	-	-	-	3,41	0,0368	100,0000	
7. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +16.16)													
7.1. Pembesian Ø 10-20	Kg	970,08	0,1049	970,08	0,1049	100,0000	-	-	-	970,08	0,1049	100,0000	
7.2. Pasang Bekisting Floor Deck	M2	52,38	0,1548	52,38	0,1548	100,0000	-	-	-	52,38	0,1548	100,0000	
7.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	6,29	0,0679	6,29	0,0679	100,0000	-	-	-	6,29	0,0679	100,0000	
8. Pekerjaan Balok Beton 8/18 20 x 50 cm (Elevasi +16.60)													
8.1. Pekerjaan Pembesian													
8.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	1.255,18	0,1396	1.255,18	0,1396	100,0000	-	-	-	1.255,18	0,1396	100,0000	
8.1.2. Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	309,81	0,0345	309,81	0,0345	100,0000	-	-	-	309,81	0,0345	100,0000	
8.1.3. Besi Ø 10	Kg	377,75	0,0408	377,75	0,0408	100,0000	-	-	-	377,75	0,0408	100,0000	
8.2. Pekerjaan Bekisting	M2	67,68	0,0771	67,68	0,0771	100,0000	-	-	-	67,68	0,0771	100,0000	
8.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5,64	0,0609	5,64	0,0609	100,0000	-	-	-	5,64	0,0609	100,0000	
9. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +16.60)													
9.1. Pembesian Ø 10-20	Kg	721,20	0,0780	721,20	0,0780	100,0000	-	-	-	721,20	0,0780	100,0000	
9.2. Pasang Bekisting Floor Deck	M2	42,05	0,1243	42,05	0,1243	100,0000	-	-	-	42,05	0,1243	100,0000	
9.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	5,05	0,0545	5,05	0,0545	100,0000	-	-	-	5,05	0,0545	100,0000	
10. Kolom Beton K2, 30 x 30 cm (Elevasi +12.00 - +18.50)													
10.1. Pekerjaan Pembesian													
10.1.1. Besi Ø 19 BTSP 420	Kg	241,20	0,0268	241,20	0,0268	100,0000	-	-	-	241,20	0,0268	100,0000	
10.1.2. Besi Ø 10	Kg	133,92	0,0145	133,92	0,0145	100,0000	-	-	-	133,92	0,0145	100,0000	
10.2. Pekerjaan Bekisting	M2	29,76	0,0331	29,76	0,0331	100,0000	-	-	-	29,76	0,0331	100,0000	
10.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	2,34	0,0253	2,34	0,0253	100,0000	-	-	-	2,34	0,0253	100,0000	
11. Pekerjaan Balok Beton 20 x 30 cm (Elevasi +18.50)													
11.1. Pekerjaan Pembesian													
11.1.1. Besi Ø 13 BTSP 420	Kg	63,41	0,0071	63,41	0,0071	100,0000	-	-	-	63,41	0,0071	100,0000	
11.1.2. Besi Ø 10	Kg	64,28	0,0069	64,28	0,0069	100,0000	-	-	-	64,28	0,0069	100,0000	
11.2. Pekerjaan Bekisting	M2	7,16	0,0082	7,16	0,0082	100,0000	-	-	-	7,16	0,0082	100,0000	
11.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,54	0,0058	0,54	0,0058	100,0000	-	-	-	0,54	0,0058	100,0000	
14. Pekerjaan Plat Beton (Elevasi +18.50)													
14.1. Pembesian Ø 10-20	Kg	81,75	0,0088	81,75	0,0088	100,0000	-	-	-	81,75	0,0088	100,0000	
14.2. Pasang Bekisting Floor Deck	M2	3,80	0,0112	3,80	0,0112	100,0000	-	-	-	3,80	0,0112	100,0000	
14.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,46	0,0050	0,46	0,0050	100,0000	-	-	-	0,46	0,0050	100,0000	
TOTAL B.2.4 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP (Elevasi +12.00 s/d +17.98)			1,9545		1,9545						1,9545		
TOTAL B.2.4 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP (Elevasi +12.00 s/d +17.98)			22,2784		22,2784						22,2784		
B.3 PEKERJAAN ARSITEKTUR													
B.3.1 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1													
1. Pekerjaan Dinding													
1.1. Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	420,16	0,5720	420,16	0,5720	100,0000	-	-	-	420,16	0,5720	100,0000	
1.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan	M2	935,85	0,5441	935,85	0,5441	100,0000	-	-	-	935,85	0,5441	100,0000	
1.3. Acian Dinding	M2	503,08	0,1561	503,08	0,1561	100,0000	-	-	-	503,08	0,1561	100,0000	
1.4. Pengcatan Exterior	M2	503,08	0,1976	503,08	0,1976	100,0000	-	-	-	503,08	0,1976	100,0000	
1.5. Kolom Praktis	M1	323,20	0,2570	323,20	0,2570	100,0000	-	-	-	323,20	0,2570	100,0000	
1.6. Balok Praktis	M1	136,01	0,1082	136,01	0,1082	100,0000	-	-	-	136,01	0,1082	100,0000	
1.7. Dinding Ornamen Timbul	M2	35,84	0,1466	35,84	0,1466	100,0000	-	-	-	35,84	0,1466	100,0000	
2. Pasang Kaca Stoppel 8 mm													
2.1. Pasang Rangka Aluminium	M2	43,46	0,1664	43,46	0,1664	100,0000	-	-	-	43,46	0,1664	100,0000	
2.2. Pasang Kaca Stoppel 8 mm	M2	43,46	0,1598	43,46	0,1598	100,0000	-	-	-	43,46	0,1598	100,0000	
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela													
3.1. Kusen Pintu P1.1													
3.1.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	4,14	0,1208	4,14	0,1208	100,0000	-	-	-	4,14	0,1208	100,0000	
3.2. Ban-ban Beton Lapis Granite													
3.2.1. Pasang Granite	M2	11,63	0,0447	11,63	0,0447	100,0000	-	-	-	11,63	0,0447	100,0000	
3.2.2. Pasang Besi Ø 16 BTSP 420	Kg	64,08	0,0071	64,08	0,0071	100,0000	-	-	-	64,08	0,0071	100,0000	
3.2.3. Pasang Besi Ø 10	Kg	196,40	0,0212	196,40	0,0212	100,0000	-	-	-	196,40	0,0212	100,0000	
3.2.4. Pekerjaan Bekisting	M2	8,66	0,0096	8,66	0,0096	100,0000	-	-	-	8,66	0,0096	100,0000	
3.2.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250, Tebal 20 cm	M3	0,74	0,0080	0,74	0,0080	100,0000	-	-	-	0,74	0,0080	100,0000	
3.3. Kusen Pintu P1.2													
3.3.1. Kusen Aluminium	M1	25,82	0,0238	25,82	0,0238	100,0000	-	-	-	25,82	0,0238	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
3.3.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	6,15	0,0092	6,15	0,0092	100,0000	-	-	-	6,15	0,0092	100,0000	
3.3.3. Daun Pintu Aluminium	M2	3,68	0,0228	3,68	0,0228	100,0000	-	-	-	3,68	0,0228	100,0000	
3.3.4. Pasang Engsel 4 "	Bh	6,00	0,0026	6,00	0,0026	100,0000	-	-	-	6,00	0,0026	100,0000	
3.3.5. Pasang Kunci	Bh	2,00	0,0020	2,00	0,0020	100,0000	-	-	-	2,00	0,0020	100,0000	
3.3.6. Pasang Handle	Bh	2,00	0,0031	2,00	0,0031	100,0000	-	-	-	2,00	0,0031	100,0000	
3.4. Kusen Pintu PJ.3													
3.4.1. Kusen Aluminium	M1	27,80	0,0256	27,80	0,0256	100,0000	-	-	-	27,80	0,0256	100,0000	
3.4.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	7,00	0,0104	7,00	0,0104	100,0000	-	-	-	7,00	0,0104	100,0000	
3.4.3. Daun Pintu Aluminium	M2	3,68	0,0228	3,68	0,0228	100,0000	-	-	-	3,68	0,0228	100,0000	
3.4.4. Pasang Rangka Daun Jendela	M2	1,72	0,0084	1,72	0,0084	100,0000	-	-	-	1,72	0,0084	100,0000	
3.4.5. Pasang Engsel 4 "	Bh	6,00	0,0026	6,00	0,0026	100,0000	-	-	-	6,00	0,0026	100,0000	
3.4.6. Pasang Doorcloser	Bh	2,00	0,0051	2,00	0,0051	100,0000	-	-	-	2,00	0,0051	100,0000	
3.4.7. Pasang Kunci	Bh	2,00	0,0020	2,00	0,0020	100,0000	-	-	-	2,00	0,0020	100,0000	
3.4.8. Pasang Handle	Bh	2,00	0,0031	2,00	0,0031	100,0000	-	-	-	2,00	0,0031	100,0000	
3.4.9. Engsel Jendela	Bh	4,00	0,0017	4,00	0,0017	100,0000	-	-	-	4,00	0,0017	100,0000	
3.4.10. Rambuncis	Bh	2,00	0,0008	2,00	0,0008	100,0000	-	-	-	2,00	0,0008	100,0000	
3.5. Kusen Pintu PJ.4													
3.5.1. Kusen Aluminium	M1	46,20	0,0426	46,20	0,0426	100,0000	-	-	-	46,20	0,0426	100,0000	
3.5.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	11,29	0,0168	11,29	0,0168	100,0000	-	-	-	11,29	0,0168	100,0000	
3.5.3. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	4,14	0,1208	4,14	0,1208	100,0000	-	-	-	4,14	0,1208	100,0000	
3.6. Ban-ban Beton Lapis Granite													
3.6.1. Pasang Granite	M2	11,63	0,0447	11,63	0,0447	100,0000	-	-	-	11,63	0,0447	100,0000	
3.6.2. Pasang Besi Ø 16 RTSP 420	Kg	64,08	0,0071	64,08	0,0071	100,0000	-	-	-	64,08	0,0071	100,0000	
3.6.3. Pasang Besi Ø 10	Kg	196,40	0,0212	196,40	0,0212	100,0000	-	-	-	196,40	0,0212	100,0000	
3.6.4. Pekerjaan Bekisting	M2	8,66	0,0096	8,66	0,0096	100,0000	-	-	-	8,66	0,0096	100,0000	
3.6.5. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250, Tebal 20 cm	M3	0,74	0,0080	0,74	0,0080	100,0000	-	-	-	0,74	0,0080	100,0000	
3.7. Kusen Pintu P1													
3.7.1. Kusen Aluminium	M1	10,98	0,0101	10,98	0,0101	100,0000	-	-	-	10,98	0,0101	100,0000	
3.7.2. Daun Pintu Aluminium	M2	3,61	0,0224	3,61	0,0224	100,0000	-	-	-	3,61	0,0224	100,0000	
3.7.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	2,23	0,0033	2,23	0,0033	100,0000	-	-	-	2,23	0,0033	100,0000	
3.7.4. Pasang Engsel 4 "	Bh	6,00	0,0026	6,00	0,0026	100,0000	-	-	-	6,00	0,0026	100,0000	
3.7.5. Pasang Doorcloser	Bh	2,00	0,0051	2,00	0,0051	100,0000	-	-	-	2,00	0,0051	100,0000	
3.7.6. Pasang Kunci	Bh	2,00	0,0020	2,00	0,0020	100,0000	-	-	-	2,00	0,0020	100,0000	
3.7.7. Pasang Handle	Bh	2,00	0,0031	2,00	0,0031	100,0000	-	-	-	2,00	0,0031	100,0000	
3.8. Kusen Pintu P1A													
3.8.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	7,36	0,2148	7,36	0,2148	100,0000	-	-	-	7,36	0,2148	100,0000	
3.9. Ban-ban Beton Lapis Granite													
3.9.1. Pasang Batu Ringan	M2	4,80	0,0065	4,80	0,0065	100,0000	-	-	-	4,80	0,0065	100,0000	
3.9.2. Pasang Granite	M2	18,78	0,0721	18,78	0,0721	100,0000	-	-	-	18,78	0,0721	100,0000	
3.10. Kusen Pintu P1B													
3.10.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	12,88	0,3759	12,88	0,3759	100,0000	-	-	-	12,88	0,3759	100,0000	
3.11. Kusen Pintu P2A													
3.11.1. Kusen Aluminium	M1	20,31	0,0187	20,31	0,0187	100,0000	-	-	-	20,31	0,0187	100,0000	
3.11.2. Daun Pintu Aluminium	M2	5,88	0,0365	5,88	0,0365	100,0000	-	-	-	5,88	0,0365	100,0000	
3.11.3. Pasang Kaca Buram 5 mm	M2	3,71	0,0055	3,71	0,0055	100,0000	-	-	-	3,71	0,0055	100,0000	
3.11.4. Pasang Engsel 4 "	Bh	12,00	0,0051	12,00	0,0051	100,0000	-	-	-	12,00	0,0051	100,0000	
3.11.5. Pasang Doorcloser	Bh	4,00	0,0102	4,00	0,0102	100,0000	-	-	-	4,00	0,0102	100,0000	
3.11.6. Pasang Kunci	Bh	4,00	0,0040	4,00	0,0040	100,0000	-	-	-	4,00	0,0040	100,0000	
3.11.7. Pasang Handle	Bh	4,00	0,0062	4,00	0,0062	100,0000	-	-	-	4,00	0,0062	100,0000	
3.12. Kusen Jendela J1													
3.12.1. Kusen Aluminium	M1	32,00	0,0295	32,00	0,0295	100,0000	-	-	-	32,00	0,0295	100,0000	
3.12.2. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	9,13	0,0136	9,13	0,0136	100,0000	-	-	-	9,13	0,0136	100,0000	
3.13. Kusen Jendela J2													
3.13.1. Kusen Aluminium	M1	64,80	0,0598	64,80	0,0598	100,0000	-	-	-	64,80	0,0598	100,0000	
3.13.2. Pasang Rangka Daun Jendela	M2	17,10	0,0834	17,10	0,0834	100,0000	-	-	-	17,10	0,0834	100,0000	
3.13.3. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	9,67	0,0144	9,67	0,0144	100,0000	-	-	-	9,67	0,0144	100,0000	
3.13.4. Engsel Jendela	Bh	48,00	0,0210	48,00	0,0210	100,0000	-	-	-	48,00	0,0210	100,0000	
3.13.5. Rambuncis	Bh	24,00	0,0094	24,00	0,0094	100,0000	-	-	-	24,00	0,0094	100,0000	
3.14. Kusen Jendela J3													
3.14.1. Kusen Aluminium	M1	118,50	0,1093	118,50	0,1093	100,0000	-	-	-	118,50	0,1093	100,0000	
3.14.2. Pasang Rangka Daun Jendela	M2	14,85	0,0724	14,85	0,0724	100,0000	-	-	-	14,85	0,0724	100,0000	
3.14.3. Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	33,13	0,0494	33,13	0,0494	100,0000	-	-	-	33,13	0,0494	100,0000	
3.14.4. Engsel Jendela	Bh	24,00	0,0105	24,00	0,0105	100,0000	-	-	-	24,00	0,0105	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
		SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENGIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENGIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENGIRI (%)	
1.1.	Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	297,07	0,4044	297,07	0,4044	100,0000	-	-	-	297,07	0,4044	100,0000	
1.2.	Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan	M2	461,94	0,2686	461,94	0,2686	100,0000	-	-	-	461,94	0,2686	100,0000	
1.3.	Acian Dinding	M2	461,94	0,1433	461,94	0,1433	100,0000	-	-	-	461,94	0,1433	100,0000	
1.4.	Pengecatan Exterior	M2	461,94	0,1814	461,94	0,1814	100,0000	-	-	-	461,94	0,1814	100,0000	
1.6.	Kolom Praktis	M1	147,44	0,1173	147,44	0,1173	100,0000	-	-	-	147,44	0,1173	100,0000	
1.6.	Balok Praktis	M1	94,29	0,0750	94,29	0,0750	100,0000	-	-	-	94,29	0,0750	100,0000	
2.	Pasang Kaca Stopsop 8 mm	M2	226,48	0,8669	226,48	0,8669	100,0000	-	-	-	226,48	0,8669	100,0000	
2.1.	Pasang Rangka Aluminium	M2	226,48	0,8327	226,48	0,8327	100,0000	-	-	-	226,48	0,8327	100,0000	
2.2.	Pasang Kaca	M2	226,48					-	-	-				
3.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela													
3.1.	Kusen Pintu P1	M1	10,98	0,0101	10,98	0,0101	100,0000	-	-	-	10,98	0,0101	100,0000	
3.1.1.	Kusen Aluminium	M2	3,61	0,0224	3,61	0,0224	100,0000	-	-	-	3,61	0,0224	100,0000	
3.1.2.	Daun Pintu Aluminium	Bh	2,23	0,0033	2,23	0,0033	100,0000	-	-	-	2,23	0,0033	100,0000	
3.1.3.	Pasang Kaca Buram 5 mm	Bh	6,00	0,0026	6,00	0,0026	100,0000	-	-	-	6,00	0,0026	100,0000	
3.1.4.	Pasang Engsel 4"	Bh	2,00	0,0051	2,00	0,0051	100,0000	-	-	-	2,00	0,0051	100,0000	
3.1.5.	Pasang Doorcloser	Bh	2,00	0,0020	2,00	0,0020	100,0000	-	-	-	2,00	0,0020	100,0000	
3.1.6.	Pasang Kunci	Bh	2,00	0,0031	2,00	0,0031	100,0000	-	-	-	2,00	0,0031	100,0000	
3.1.7.	Pasang Handle	M2	3,68	0,1074	3,68	0,1074	100,0000	-	-	-	3,68	0,1074	100,0000	
3.2.	Kusen Pintu P1A	M2	2,40	0,0033	2,40	0,0033	100,0000	-	-	-	2,40	0,0033	100,0000	
3.2.1.	Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	M2	3,93	0,0151	3,93	0,0151	100,0000	-	-	-	3,93	0,0151	100,0000	
3.3.	Ban-ban Beton Lapis Granite	M2	6,44	0,1879	6,44	0,1879	100,0000	-	-	-	6,44	0,1879	100,0000	
3.3.1.	Pasang Bata Ringan	M1	86,40	0,0797	86,40	0,0797	100,0000	-	-	-	86,40	0,0797	100,0000	
3.3.2.	Pasang Granite	M2	22,80	0,1111	22,80	0,1111	100,0000	-	-	-	22,80	0,1111	100,0000	
3.3.3.	Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	12,89	0,0192	12,89	0,0192	100,0000	-	-	-	12,89	0,0192	100,0000	
3.4.	Kusen Pintu P1B	Bh	64,00	0,0279	64,00	0,0279	100,0000	-	-	-	64,00	0,0279	100,0000	
3.4.1.	Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle	Bh	32,00	0,0125	32,00	0,0125	100,0000	-	-	-	32,00	0,0125	100,0000	
3.5.	Kusen Jendela J2	M1	9,72	0,0090	9,72	0,0090	100,0000	-	-	-	9,72	0,0090	100,0000	
3.5.1.	Kusen Aluminium	M2	1,31	0,0020	1,31	0,0020	100,0000	-	-	-	1,31	0,0020	100,0000	
3.5.2.	Pasang Rangka Daun Jendela	M1	20,31	0,0187	20,31	0,0187	100,0000	-	-	-	20,31	0,0187	100,0000	
3.5.3.	Pasang Kaca Bening 5 mm	M2	5,88	0,0365	5,88	0,0365	100,0000	-	-	-	5,88	0,0365	100,0000	
3.5.4.	Engsel Jendela	M2	3,71	0,0055	3,71	0,0055	100,0000	-	-	-	3,71	0,0055	100,0000	
3.5.5.	Rambuncis	M2	12,00	0,0051	12,00	0,0051	100,0000	-	-	-	12,00	0,0051	100,0000	
3.6.	Kusen BV2	Bh	4,00	0,0040	4,00	0,0040	100,0000	-	-	-	4,00	0,0040	100,0000	
3.6.1.	Kusen Aluminium	Bh	4,00	0,0062	4,00	0,0062	100,0000	-	-	-	4,00	0,0062	100,0000	
3.6.2.	Pasang Kaca Bening 5 mm	M1	10,50	0,0097	10,50	0,0097	100,0000	-	-	-	10,50	0,0097	100,0000	
3.7.	Kusen Pintu P2A	M2	2,68	0,0131	2,68	0,0131	100,0000	-	-	-	2,68	0,0131	100,0000	
3.7.1.	Kusen Aluminium	M2	1,48	0,0022	1,48	0,0022	100,0000	-	-	-	1,48	0,0022	100,0000	
3.7.2.	Daun Pintu Aluminium	Bh	8,00	0,0035	8,00	0,0035	100,0000	-	-	-	8,00	0,0035	100,0000	
3.7.3.	Pasang Kaca Buram 5 mm	Bh	4,00	0,0016	4,00	0,0016	100,0000	-	-	-	4,00	0,0016	100,0000	
3.7.4.	Pasang Engsel 4 "	Bh	556,80	0,1648	556,80	0,1648	100,0000	-	-	-	556,80	0,1648	100,0000	
3.7.5.	Pasang Kunci	Kg	11,69	0,0035	11,69	0,0035	100,0000	-	-	-	11,69	0,0035	100,0000	
3.7.6.	Pasang Handle	Bh	15,00	0,0024	15,00	0,0024	100,0000	-	-	-	15,00	0,0024	100,0000	
3.8.	Kusen Jendela J5	M2	23,62	0,0371	23,62	0,0371	100,0000	-	-	-	23,62	0,0371	100,0000	
3.8.1.	Kusen Aluminium	M2	30,60	0,1406	30,60	0,1406	100,0000	-	-	-	30,60	0,1406	100,0000	
3.8.2.	Pasang Rangka Daun Jendela	M2	21,93	0,1304	21,93	0,1304	100,0000	-	-	-	21,93	0,1304	100,0000	
3.8.3.	Pasang Kaca Bening 5 mm	M2						-	-	-				
3.8.4.	Engsel Jendela	Bh						-	-	-				
3.8.5.	Rambuncis	Bh						-	-	-				
4.	Pekerjaan Atap Entrance													
4.1.	Baja WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	556,80	0,1648	556,80	0,1648	100,0000	-	-	-	556,80	0,1648	100,0000	
4.2.	Base Plate Baja 8 mm	Kg	11,69	0,0035	11,69	0,0035	100,0000	-	-	-	11,69	0,0035	100,0000	
4.3.	Baut Baja Galvanis M12	Bh	15,00	0,0024	15,00	0,0024	100,0000	-	-	-	15,00	0,0024	100,0000	
4.4.	Rangka Besi Hollow Atap Solar Plat	M2	23,62	0,0371	23,62	0,0371	100,0000	-	-	-	23,62	0,0371	100,0000	
4.5.	Pasang Atap Transparan Solarlat Clear 3 mm	M2	30,60	0,1406	30,60	0,1406	100,0000	-	-	-	30,60	0,1406	100,0000	
4.6.	List Plank ACP + Rangka Hollow	M2	21,93	0,1304	21,93	0,1304	100,0000	-	-	-	21,93	0,1304	100,0000	
TOTAL B.3.2 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2														4,0982
B.3.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3														
1.	Pekerjaan Dinding													
1.1.	Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	M2	300,98	0,4098	300,98	0,4098	100,0000	-	-	-	300,98	0,4098	100,0000	
1.2.	Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan	M2	455,87	0,2651	455,87	0,2651	100,0000	-	-	-	455,87	0,2651	100,0000	
1.3.	Acian	M2	455,87	0,1415	455,87	0,1415	100,0000	91,17	0,0283	20,0000	91,17	0,0283	100,0000	
1.4.	Pengecatan Exterior	M2	455,87	0,1791	455,87	0,1791	100,0000	91,17	0,0358	20,0000	91,17	0,0358	100,0000	
1.5.	Kolom Praktis	M1	86,94	0,0691	86,94	0,0691	100,0000	-	-	-	86,94	0,0691	100,0000	
1.6.	Balok Praktis	M1	80,69	0,0642	80,69	0,0642	100,0000	-	-	-	80,69	0,0642	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN			KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
			SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
2. Pasang Kaca Stopsop 8 mm	2.1. Pasang Rangka Aluminium		M2	226,48	0,8669	226,48	0,8669	100,0000	-	-	-	226,48	0,8669	100,0000	
	2.2. Pasang Kaca		M2	226,48	0,8327	226,48	0,8327	100,0000	-	-	-	226,48	0,8327	100,0000	
	3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela														
	3.1. Kusen Pintu P1A		M2	3,68	0,1074	2,58	0,0752	70,0000	1,10	0,0322	30,0000	3,68	0,1074	100,0000	
	3.2. Bar-ban Beton Lapis Granite		M2	2,40	0,0033		-	-	2,40	0,0033	100,0000	2,40	0,0033	100,0000	
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	3.2.1. Pasang Bata Ringan		M2	9,39	0,0361		-	-	9,39	0,0361	100,0000	9,39	0,0361	100,0000	
	3.2.2. Pasang Granite														
	3.3. Kusen Pintu P1B		M2	6,44	0,1879	4,51	0,1316	70,0000	1,93	0,0564	30,0000	6,44	0,1879	100,0000	
	3.3.1. Pasang Pintu Tempered 12 mm + Engsel Bawah, Kunci, dan Handle														
	3.4. Kusen Jendela J4		M1	96,00	0,0885	67,20	0,0620	70,0000	28,80	0,0266	30,0000	96,00	0,0885	100,0000	
3.5. Kusen BV2	3.4.1. Kusen Aluminium		M2	19,46	0,0949	13,62	0,0664	70,0000	5,84	0,0285	30,0000	19,46	0,0949	100,0000	
	3.4.2. Pasang Rangka Daun Jendela		M2	10,41	0,0155		-	-	10,41	0,0155	100,0000	10,41	0,0155	100,0000	
	3.4.3. Pasang Kaca Bening 5 mm		Bh	64,00	0,0279		-	-	64,00	0,0279	100,0000	64,00	0,0279	100,0000	
	3.4.4. Engsel Jendela		Bh	32,00	0,0125		-	-	32,00	0,0125	100,0000	32,00	0,0125	100,0000	
	3.4.5. Rambuncis														
3.6. Kusen Pintu P1	3.5. Kusen BV2		M1	9,72	0,0090	6,80	0,0063	70,0000	2,92	0,0027	30,0000	9,72	0,0090	100,0000	
	3.5.1. Kusen Aluminium		M2	1,31	0,0020		-	-	1,31	0,0020	100,0000	1,31	0,0020	100,0000	
	3.5.2. Pasang Kaca Bening 5 mm														
	3.6. Kusen Pintu P1														
	3.6.1. Kusen Aluminium		M1	10,98	0,0101	7,69	0,0071	70,0000	3,29	0,0030	30,0000	10,98	0,0101	100,0000	
3.7. Kusen Pintu P2A	3.6.2. Daun Pintu Aluminium		M2	3,61	0,0224	2,53	0,0157	70,0000	1,08	0,0067	30,0000	3,61	0,0224	100,0000	
	3.6.3. Pasang Kaca Buram 5 mm		M2	2,23	0,0033		-	-	2,23	0,0033	100,0000	2,23	0,0033	100,0000	
	3.6.4. Pasang Engsel 4"		Bh	6,00	0,0026		-	-	6,00	0,0026	100,0000	6,00	0,0026	100,0000	
	3.6.5. Pasang Doorcloser		Bh	2,00	0,0051		-	-	2,00	0,0051	100,0000	2,00	0,0051	100,0000	
	3.6.6. Pasang Kunci		Bh	2,00	0,0038		-	-	2,00	0,0038	100,0000	2,00	0,0038	100,0000	
3.8. Kusen Jendela J5	3.6.7. Pasang Handle		Bh	2,00	0,0031		-	-	2,00	0,0031	100,0000	2,00	0,0031	100,0000	
	3.7. Kusen Aluminium		M1	20,31	0,0187	14,22	0,0131	70,0000	6,09	0,0056	30,0000	20,31	0,0187	100,0000	
	3.7.1. Kusen Aluminium		M2	5,88	0,0365	4,12	0,0255	70,0000	1,76	0,0109	30,0000	5,88	0,0365	100,0000	
	3.7.2. Daun Pintu Aluminium		M2	3,71	0,0055		-	-	3,71	0,0055	100,0000	3,71	0,0055	100,0000	
	3.7.3. Pasang Kaca Buram 5 mm		Bh	12,00	0,0051		-	-	12,00	0,0051	100,0000	12,00	0,0051	100,0000	
3.8.2. Pasang Rangka Daun Jendela	3.7.4. Pasang Engsel 4 "		Bh	4,00	0,0040		-	-	4,00	0,0040	100,0000	4,00	0,0040	100,0000	
	3.7.5. Pasang Kunci		Bh	4,00	0,0062		-	-	4,00	0,0062	100,0000	4,00	0,0062	100,0000	
	3.7.6. Pasang Handle														
	3.8. Kusen Jendela J5		M1	10,50	0,0097	7,35	0,0068	70,0000	3,15	0,0029	30,0000	10,50	0,0097	100,0000	
	3.8.1. Kusen Aluminium		M2	2,68	0,0131	1,88	0,0091	70,0000	0,80	0,0039	30,0000	2,68	0,0131	100,0000	
3.8.3. Pasang Kaca Bening 5 mm	3.8.2. Pasang Rangka Daun Jendela		M2	1,48	0,0022		-	-	1,48	0,0022	100,0000	1,48	0,0022	100,0000	
	3.8.4. Engsel Jendela		Bh	8,00	0,0035		-	-	8,00	0,0035	100,0000	8,00	0,0035	100,0000	
	3.8.5. Rambuncis		Bh	4,00	0,0016		-	-	4,00	0,0016	100,0000	4,00	0,0016	100,0000	
	TOTAL B.3.3. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3				3,5697		3,1829		4,00	0,0016	100,0000		3,5697		
B.3.4. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ATAP	1. Dinding Penutup Kaca														
	1.1. Rangka Aluminium		M2	200,50	0,7675	200,50	0,7675	100,0000	-	-	-	200,50	0,7675	100,0000	
	1.2. Penutup Atap Kaca Stopsop 8 mm		M2	200,50	0,7372	200,50	0,7372	100,0000	-	-	-	200,50	0,7372	100,0000	
	2. Pekerjaan Dinding														
	2.1. Pasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai		M2	589,94	0,8032	589,94	0,8032	100,0000	-	-	-	589,94	0,8032	100,0000	
2.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan	2.2.1. Pasang Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai		M2	854,88	0,4971	854,88	0,4971	100,0000	-	-	-	854,88	0,4971	100,0000	
	2.2.2. Plesteran 1 : 4 dengan Semen Instan		M2	854,88	0,2653	854,88	0,2653	100,0000	-	-	-	854,88	0,2653	100,0000	
	2.3. Acian Dinding		M2	854,88	0,3358	854,88	0,3358	100,0000	-	-	-	854,88	0,3358	100,0000	
	2.4. Pengecatan Exterior		M1	137,00	0,1090	137,00	0,1090	100,0000	-	-	-	137,00	0,1090	100,0000	
	2.5. Kolom Praktis		M1	45,60	0,0363	45,60	0,0363	100,0000	-	-	-	45,60	0,0363	100,0000	
3. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	2.6. Balok Praktis														
	3.1. Kusen Pintu P2B														
	3.1.1. Kusen Aluminium		M1	21,96	0,0203	15,37	0,0142	70,0000	6,59	0,0061	30,0000	21,96	0,0203	100,0000	
	3.1.2. Daun Pintu Aluminium		M2	7,22	0,0448	5,05	0,0314	70,0000	2,17	0,0134	30,0000	7,22	0,0448	100,0000	
	3.1.3. Pasang Kaca Bening 5 mm		M2	4,46	0,0067		-	-	4,46	0,0067	100,0000	4,46	0,0067	100,0000	
3.2. Kisi-kisi Aluminium	3.1.4. Pasang Engsel 4 "		Bh	12,00	0,0051		-	-	12,00	0,0051	100,0000	12,00	0,0051	100,0000	
	3.1.5. Pasang Doorcloser		Bh	4,00	0,0102		-	-	4,00	0,0102	100,0000	4,00	0,0102	100,0000	
	3.1.6. Pasang Kunci		Bh	4,00	0,0040		-	-	4,00	0,0040	100,0000	4,00	0,0040	100,0000	
	3.1.7. Pasang Handle		Bh	4,00	0,0062		-	-	4,00	0,0062	100,0000	4,00	0,0062	100,0000	
	3.2. Kisi-kisi Aluminium		M2	26,40	0,0482		-	-	26,40	0,0482	100,0000	26,40	0,0482	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
		SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
4. Pekerjaan Atap Bitumen														
4.1. Pekerjaan Rangka Baja Ringan		M2	163,84	0,3536	163,84	0,3536	100,0000				163,84	0,3536	100,0000	
4.2. Atap Bitumen		M2	163,84	0,4896	163,84	0,4896	100,0000				163,84	0,4896	100,0000	
4.3. Nok Atap Bitumen		M1	35,00	0,0297	35,00	0,0297	100,0000				35,00	0,0297	100,0000	
4.4. List Plank ACP + Rangka Hollow		M2	53,74	0,3195	53,74	0,3195	100,0000				53,74	0,3195	100,0000	
5. Instalasi Air Hujan														
5.1. Roof Drain 4"		8h	12,00	0,0291				12,00	0,0291	100,0000	12,00	0,0291	100,0000	
5.2. Pipa PVC-AW 4"		M'	131,60	0,1464	111,86	0,1244	85,0000	131,60	0,1464	15,0000	131,60	0,1464	100,0000	
5.3. Tangkulan Air Hujan K-250		M3	2,61	0,0282				2,61	0,0282	100,0000	2,61	0,0282	100,0000	
5.4. Waterproofing Coating T= 10 cm		M2	26,08	0,0128	26,08	0,0128	100,0000				26,08	0,0128	100,0000	
TOTAL B.3.4.				5,1053		4,9262			0,1791			5,1053		
TOTAL B.3 PEKERJAAN ARSITEKTUR				18,4168		17,8509			0,5659			18,4168		
C. PEKERJAAN ELEKTRIKAL KAWASAN														
C.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL														
1. Peralatan Utama														
1.1. GENSET (Generator Set)		Unit	1,00	3,1616	1,00	3,1616	100,0000				1,00	3,1616	100,0000	
- Kapasitas : 250 KVA PRIME														
- Type : Open														
- Termasuk SLO														
1.2. Transformator		Unit	1,00	0,8539	1,00	0,8539	100,0000				1,00	0,8539	100,0000	
- Kapasitas : 400 KVA														
- Type : Indoor														
1.3. Tangki Bulanan		Unit	1,00	0,3513	1,00	0,3513	100,0000				1,00	0,3513	100,0000	
- Kapasitas : 5000 ltr														
- Termasuk Pondasi/Dudukan Tangki														
1.4. Incoming 24 KV, 16 KA		Unit	1,00	0,7427	1,00	0,7427	100,0000				1,00	0,7427	100,0000	
- Load Break Switch Cubicle Type IM + IMLA														
SF6 LBS 630 A														
3Phasa Busbar														
Heater 50 Watt														
1.5. Cubicle Outgoing LBS 630A With Fuse		Unit	1,00	0,4864	1,00	0,4864	100,0000				1,00	0,4864	100,0000	
1.6. Panel LVMD Kawasan (di Power House)		Unit	1,00	1,7024	1,00	1,7024	100,0000				1,00	1,7024	100,0000	
1.7. Grounding Trafo, Tangki solar, Cubicle, Genset		Lot	6,00	0,0973	6,00	0,0973	100,0000				6,00	0,0973	100,0000	
1.8. Coupler 200A pada Cell Incoming Genset + Wering		Unit	1,00	0,0827	1,00	0,0827	100,0000				1,00	0,0827	100,0000	
1.9. Sound Attenuator		8h	1,00	0,0281	1,00	0,0281	100,0000				1,00	0,0281	100,0000	
1.10. Inake Ateunator		Set	1,00	0,3395	1,00	0,3395	100,0000				1,00	0,3395	100,0000	
- 9 Cell UK 120 x 2200 x Deep 1000 mm														
- Termasuk Supporting, UNP, Besi Siku dan Accesories pendukung lainnya														
1.12. Discharge Attenuator		Set	1,00	0,2098	1,00	0,2098	100,0000				1,00	0,2098	100,0000	
- 7 Cell UK 120 x 1100 x Deep 1000 mm														
- Termasuk Supporting, UNP, Besi Siku dan Accesories pendukung lainnya														
1.14. Pelapis Dinding dan Plafond Dak Atap Ruang Genset (Sound Proof)		M2	168,48	0,6716	168,48	0,6716	100,0000				168,48	0,6716	100,0000	
Rock Wool Density 80														
Lengkap dengan Spindle Pin, Glass Cluth, Kawat Loket dan Accesories Lainnya														
2. Pekerjaan Kabel Feeder														
2.5. Kabel Feeder dari Trafo ke LVMDP Pelanggan		M1	90,00	0,2432	63,00	0,1702	70,0000	27,00	0,0730	30,0000	90,00	0,2432	100,0000	
NYI 1c x 185 mm2														
2.5. Kabel Feeder dari MVMDP PLN ke MVMDP Pelanggan		M1	10,00	0,0822	7,00	0,0575	70,0000	3,00	0,0247	30,0000	10,00	0,0822	100,0000	
N2XSY 3 x 1c x 70 mm2														
2.6. Kabel Feeder dari MVMDP Pelanggan ke Trafo		M1	9,50	0,0781	6,65	0,0546	70,0000	2,85	0,0234	30,0000	9,50	0,0781	100,0000	
N2XSY 3 x 1c x 70 mm2														
2.7. Kabel Feeder dari Genset 250 KVA ke Panel LVMDV		M1	17,00	0,4078	11,90	0,2855	70,0000	5,10	0,1223	30,0000	17,00	0,4078	100,0000	
NYI 4 x 3 x 1c x 95mm2														
2.8. Kabel Feeder dari Genset 100 KVA ke Panel LVMDV		M1	11,00	0,0941	7,70	0,0659	70,0000	3,30	0,0282	30,0000	11,00	0,0941	100,0000	
NYI 4 x 1c x 95mm2														
2.12. Kabel Feeder dari Panel LVMDP ke Gedung G (Laboratorium K3)		M1	137,00	1,3818	95,90	0,9672	70,0000	41,10	0,4145	30,0000	137,00	1,3818	100,0000	
NYF-GBY 4 x 95 mm2														
2.15. Kabel Feeder dari Panel LVMDP ke Gedung N (Power House)		M1	21,00	0,0795	14,70	0,0556	70,0000	6,30	0,0238	30,0000	21,00	0,0795	100,0000	
NYF-GBY 4 x 35 mm2														
3. Tambah Daya Listrik, PLN Kapasitas 240 KVA														
3.1. Biaya Tambah Daya		VA	187.000,00	0,6266	187.000,00	0,6266	100,0000						100,0000	
3.2. Uang Jaminan Langganan (UJI)		VA	187.000,00	0,1162	187.000,00	0,1162	100,0000						100,0000	
3.3. Sertifikasi Laek Operasi (SLO)		VA	240.000,00	0,1556	240.000,00	0,1556	100,0000						100,0000	

URAIAN PEKERJAAN						KONTRAK		PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)		
						SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		
TOTAL C. PEKERJAAN ELEKTRIKAL KAWASAN						11.9924		11.2824		0.7100		11.9924		11.9924					
D. PEKERJAAN HYDRANT																			
D.1 PERALATAN UTAMA																			
1. Pompa Diesel Fire Pump (DFP)						Unit	1,00	4,3836	1,00	4,3836	100,0000	-	-	-	1,00	4,3836	100,0000		
- Kapasitas : 500 GPM																			
- Head : 80 - 85 m																			
- Type : Centrifugal End Suction																			
- Base Plate Coupling & Guard																			
- Suction & Discharge Gauge																			
- Batteries																			
- Steel Baseplate																			
- Flexible Coupling																			
- Steel Coupling Guard																			
- Industrial Silencer																			
- Fuel Tank																			
2. Accessoris Pompa Diesel (Input & Output)						Unit	1,00	0,5971	1,00	0,5971	100,0000	-	-	-	1,00	0,5971	100,0000		
INPUT																			
- Pipa dia. 150 mm																			
- Gate Valve 16k-150mm																			
- Strainer 16k-150mm																			
- Fleksibel Joint 16k-150 mm																			
OUTPUT																			
- Fleksibel Joint 16k-150 mm																			
- Gate Valve 16k-150mm																			
- Check Valve 16k-150mm																			
- Pipa dia. 150mm																			
- Pressure Gauge + Siphon (Pigtail)+ Ball Valve																			
3. Pompa Elektrik Fire Pump						Unit	1,00	1,7565	1,00	1,7565	100,0000	-	-	-	1,00	1,7565	100,0000		
- Kapasitas : 500 GPM																			
- Head : 80 - 85 m																			
- Type : Centrifugal End Suction																			
- Electric Motor 55 kW / 3 x 380 V / 50 Hz / 3 P 2.900 rpm																			
- Panel Controller Y Delta																			
- Base Plate Coupling and Guard																			
4. Accessoris Pompa Elektrikal Fire Pump (Input & Output)						Unit	1,00	0,5709	1,00	0,5709	100,0000	-	-	-	1,00	0,5709	100,0000		
INPUT																			
- Pipa dia. 150 mm																			
- Priming Tank 100 L																			
- Gate Valve 16k-150mm																			
- Strainer 16k-150mm																			
- Fleksibel Joint 16k-150 mm																			
OUTPUT																			
- Fleksibel Joint 16k-100 mm																			
- Pipa dia. 100 mm																			
- Check Valve 16k-100 mm																			
- Gate Valve 16k-100mm																			
- Pressure Gauge + Siphon (Pigtail)+ Ball Valve 1/2																			
5. Pompa Jockey Pump (JFP)						Unit	1,00	0,3783	1,00	0,3783	100,0000	-	-	-	1,00	0,3783	100,0000		
- Kapasitas : 5 m3 / Hours																			
- Head : 87 m																			
- Type : Vertical Multi Stage																			
- Power : 2,2kW/380V/50Hz/3ph/2950 rpm																			
- Panel Soft Starter																			
- Pressure Tank 100 Liter																			
6. Accessoris Pompa Jockey Pump(Input & Output)						Unit	1,00	0,0540	1,00	0,0540	100,0000	-	-	-	1,00	0,0540	100,0000		
INPUT																			
- Pipa dia. 32 mm																			
- Gate Valve 16k-32 mm																			
- Strainer 16k-32 mm																			
- Fleksibel Joint 16k-32 mm																			
OUTPUT																			
- Fleksibel Joint 16k-32 mm																			
- Pipa dia. 40 mm (include elbow)																			

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
- Check Valve 16K-40 mm													
- Gate Valve 16K-40mm													
- Pressure Gauge + Siphon (Pigtail) + Ball Valve													
7. Pipa Header Hydrant 200 mm													
- Pipa dia 200 mm (include Flange 2)	Ls	1,00	0,3945	1,00	0,3945	100,0000	-	-	-	1,00	0,3945	100,0000	
- Pressure Gauge + Siphon (Pig tail) + Ball Valve 1/2													
- Pressure Switch + Siphon (Pig tail) + Ball Valve 1/2													
- Safety Valve 65 mm													
- Automatic Air Vent - Dia 25 Lengkap dengan Gate Valve													
8. Foot Valve (1n dari Ground Tank)	Ls	1,00	0,1351	1,00	0,1351	100,0000	-	-	-	1,00	0,1351	100,0000	
- Dia. 150 mm													
- Dia. 32 mm													
9. Site Plat Hydran Kawasan													
9.1. Pekerjaan dan Pengadaan Instalasi Hydrant BSP, Schedule - 40 (ASTM A-120) Termasuk Support dan Material Bantu	M1	237,00	1,2809	237,00	1,2809	100,0000	-	-	-	237,00	1,2809	100,0000	
9.1.1. Pipa Dia : 100 mm Hydrant Kawasan Include Jointing, Elbow, Suppd	Bh	4,00	0,0865	4,00	0,0865	100,0000	-	-	-	4,00	0,0865	100,0000	
9.1.2. Hydrant Pilar (HP)	Bh	4,00	0,0368	4,00	0,0368	100,0000	-	-	-	4,00	0,0368	100,0000	
9.1.3. Outdoor Hydrant Box Unit	Bh	4,00	0,0259	4,00	0,0259	100,0000	-	-	-	4,00	0,0259	100,0000	
9.1.4. Hose Reel Cabinet (HRC)	Bh	1,00	0,0432	1,00	0,0432	100,0000	-	-	-	1,00	0,0432	100,0000	
9.1.5. Siamese Conection (SC)	Bh	1,00	0,0296	1,00	0,0296	100,0000	-	-	-	1,00	0,0296	100,0000	
9.1.6. Check Valve : 100 mm	Bh	1,00	0,1424	1,00	0,1424	100,0000	-	-	-	1,00	0,1424	100,0000	
9.1.7. Gate Valve dia 100 mm	Bh	4,00	0,0710	4,00	0,0710	100,0000	-	-	-	4,00	0,0710	100,0000	
9.1.8. Galian Pipa + Timbunan Kembali dengan Kedalaman 60 cm	M1	237,00	0,0710	237,00	0,0710	100,0000	-	-	-	237,00	0,0710	100,0000	
10. Landasan Pondasi Panel Tangki													
10.1. Pondasi GWT Ukuran 5 m x 4 m	M3	2,52	0,1049	2,52	0,1049	100,0000	-	-	-	2,52	0,1049	100,0000	
10.1.1. Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm	Ttk	63,00	0,0324	63,00	0,0324	100,0000	-	-	-	63,00	0,0324	100,0000	
10.1.2. Pancang Ulin 10 x 10 x 400 cm	M3	7,20	0,0417	7,20	0,0417	100,0000	-	-	-	7,20	0,0417	100,0000	
10.1.3. Pasangan Batu Gunung	M3	2,75	0,0040	2,75	0,0040	100,0000	-	-	-	2,75	0,0040	100,0000	
10.1.4. Pasir Urug 5 cm	M3	2,75	0,0181	2,75	0,0181	100,0000	-	-	-	2,75	0,0181	100,0000	
10.1.5. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	4,29	0,0463	4,29	0,0463	100,0000	-	-	-	4,29	0,0463	100,0000	
10.1.6. Cor Beton K-250	Kg	1,030,56	0,1146	1,030,56	0,1146	100,0000	-	-	-	1,030,56	0,1146	100,0000	
10.1.7. Besi Ø 13 Tsp 420	M2	3,84	0,0024	3,84	0,0024	100,0000	-	-	-	3,84	0,0024	100,0000	
10.1.8. Begesting	M1	24,00	0,0130	24,00	0,0130	100,0000	-	-	-	24,00	0,0130	100,0000	
11. Baja UNP 80	Unit	1,00	2,1618	1,00	2,1618	100,0000	-	-	-	1,00	2,1618	100,0000	
12. Panel Tangki Kapasitas 60 m3 Model FRP Portable	Unit	1,00	1,0809	1,00	1,0809	100,0000	-	-	-	1,00	1,0809	100,0000	
13. Pembuatan IPAL Kapasitas 8 m3 dan Instalasi Portable													
14. Landasan Pondasi Tangki Ipal 8 m3	M3	1,80	0,0749	1,80	0,0749	100,0000	-	-	-	1,80	0,0749	100,0000	
14.1. Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm	Ttk	45,00	0,0232	45,00	0,0232	100,0000	-	-	-	45,00	0,0232	100,0000	
14.2. Pancang Ulin 10 x10 - 400 cm	M3	3,54	0,0205	3,54	0,0205	100,0000	-	-	-	3,54	0,0205	100,0000	
14.3. Pasangan Batu Gunung	M3	0,48	0,0007	0,48	0,0007	100,0000	-	-	-	0,48	0,0007	100,0000	
14.4. Pasir Urug 5 cm	M3	0,48	0,0032	0,48	0,0032	100,0000	-	-	-	0,48	0,0032	100,0000	
14.5. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	1,45	0,0157	1,45	0,0157	100,0000	-	-	-	1,45	0,0157	100,0000	
14.6. Cor Beton K-250	Kg	213,55	0,0231	213,55	0,0231	100,0000	-	-	-	213,55	0,0231	100,0000	
14.8. Besi Ø 10	M2	1,85	0,0012	1,85	0,0012	100,0000	-	-	-	1,85	0,0012	100,0000	
14.9. Begesting													
TOTAL D. PEKERJAAN HYDRANT													
13.7687													13.7687
E. PEKERJAAN BANGUNAN SUMBER DAYA LISTRIK													
E.1 PEKERJAAN PONDASI, TANAH, DAN LANTAI STRUKTUR													
1. Pekerjaan Pondasi Foot Plat Ukuran 100 x 100 x 25 cm													
1.1. Pancang Ulin 10 x 10 x 400 mm	M3	3,00	0,1232	3,00	0,1232	100,0000	-	-	-	3,00	0,1232	100,0000	
1.1.1. Pengadaan Kayu Ulin 10 x 10 x 400 mm	M1	300,00	0,1545	300,00	0,1545	100,0000	-	-	-	300,00	0,1545	100,0000	
1.1.2. Fenestasi Pancang Ulin	M3	11,25	0,0070	11,25	0,0070	100,0000	-	-	-	11,25	0,0070	100,0000	
1.2. Galian Pondasi	M3	1,50	0,0022	1,50	0,0022	100,0000	-	-	-	1,50	0,0022	100,0000	
1.3. Urugan Pasir Tebal 10 cm	M3	0,75	0,0049	0,75	0,0049	100,0000	-	-	-	0,75	0,0049	100,0000	
1.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	2,25	0,0019	2,25	0,0019	100,0000	-	-	-	2,25	0,0019	100,0000	
1.5. Pekerjaan Bongkaran Beton	Kg	711,00	0,0791	711,00	0,0791	100,0000	-	-	-	711,00	0,0791	100,0000	
1.6. Pekerjaan Pembesian Ø 16 Bisp 420	M2	15,00	0,0091	15,00	0,0091	100,0000	-	-	-	15,00	0,0091	100,0000	
1.7. Pasang Bekesting	M3	3,75	0,0405	3,75	0,0405	100,0000	-	-	-	3,75	0,0405	100,0000	
1.8. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250													
2. Kolom Pedestal 30 X 30													
2.1. Pekerjaan Pembesian													
2.1.1. Besi Ø 16 Tsp 420	Kg	178,22	0,0198	178,22	0,0198	100,0000	-	-	-	178,22	0,0198	100,0000	
2.1.2. Besi Ø 10-15 cm	Kg	10,04	0,0011	10,04	0,0011	100,0000	-	-	-	10,04	0,0011	100,0000	
2.2. Pasang Bekesting	M2	8,10	0,0090	8,10	0,0090	100,0000	-	-	-	8,10	0,0090	100,0000	

URAIAN PEKERJAAN										KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU				PROGRESS MINGGU INI				DEVIASI (%)
										SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)			
2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	0,61	0,0066	0,61	0,0066	100,0000	-	-	0,61	0,0066	100,0000	
3. Pekerjaan Pondasi Batu Belah																					
3.1 Pasangan Batu Gunung 1 : 4										M3	1,36	0,0079	1,36	0,0079	100,0000	-	-	1,36	0,0079	100,0000	
4. Urugan Tanah Dalam Bangunan										M3	22,90	0,0180	22,90	0,0180	100,0000	-	-	22,90	0,0180	100,0000	
5. Pekerjaan Sloof Beton																					
5.1 Pekerjaan Pembesian																					
5.1.1 Besi Ø 16 Tsp 420										Kg	1.218,50	0,1355	1.218,50	0,1355	100,0000	-	-	1.218,50	0,1355	100,0000	
5.1.2 Besi Ø 10-15 cm cm										Kg	476,27	0,0515	476,27	0,0515	100,0000	-	-	476,27	0,0515	100,0000	
5.3. Pasang Bekesting										M2	60,82	0,0385	60,82	0,0385	100,0000	-	-	60,82	0,0385	100,0000	
5.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	7,60	0,0820	7,60	0,0820	100,0000	-	-	7,60	0,0820	100,0000	
6. Pekerjaan Lantai Beton																					
6.1. Urugan Pasir Tebal 10 cm										M3	11,80	0,0173	11,80	0,0173	100,0000	-	-	11,80	0,0173	100,0000	
6.2. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm										M3	5,90	0,0388	5,90	0,0388	100,0000	-	-	5,90	0,0388	100,0000	
6.3. Besi Ø 12-20 cm										Kg	1.781,44	0,1926	1.781,44	0,1926	100,0000	-	-	1.781,44	0,1926	100,0000	
6.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	14,77	0,1594	14,77	0,1594	100,0000	-	-	14,77	0,1594	100,0000	
7. Pekerjaan Dudukan Genzet Beton 500 x 250 x 60 cm																					
7.1. Pancang Ulin 10 x 10 x 400 cm										M3	2,00	0,0821	2,00	0,0821	100,0000	-	-	2,00	0,0821	100,0000	
7.1.2. Fenetrasi Kayu Ulin 10 x 10 x 400 cm										M1	200,00	0,1030	200,00	0,1030	100,0000	-	-	200,00	0,1030	100,0000	
7.2. Urugan Pasir Tebal 10 cm										M3	1,25	0,0018	1,25	0,0018	100,0000	-	-	1,25	0,0018	100,0000	
7.3. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm										M3	0,63	0,0041	0,63	0,0041	100,0000	-	-	0,63	0,0041	100,0000	
7.4. Pembesian Ø 16-15 cm Tsp 420										Kg	606,40	0,0674	606,40	0,0674	100,0000	-	-	606,40	0,0674	100,0000	
7.5. Pasang Bekesting										M2	9,00	0,0054	9,00	0,0054	100,0000	-	-	9,00	0,0054	100,0000	
7.6. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	7,50	0,0810	7,50	0,0810	100,0000	-	-	7,50	0,0810	100,0000	
8. Pekerjaan Gutter																					
8.1. Galian Tanah										M3	10,26	0,0064	10,26	0,0064	100,0000	-	-	10,26	0,0064	100,0000	
8.2. Urugan Pasir Tebal 10 cm										M3	1,76	0,0026	1,76	0,0026	100,0000	-	-	1,76	0,0026	100,0000	
8.3. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm										M3	0,88	0,0058	0,88	0,0058	100,0000	-	-	0,88	0,0058	100,0000	
8.4. Besi Ø 12-20 cm										Kg	574,37	0,0621	574,37	0,0621	100,0000	-	-	574,37	0,0621	100,0000	
8.5. Pasang Bekesting										M2	14,18	0,0086	14,18	0,0086	100,0000	-	-	14,18	0,0086	100,0000	
8.6. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	5,27	0,0569	5,27	0,0569	100,0000	-	-	5,27	0,0569	100,0000	
TOTAL E.1 PEKERJAAN PONDASI, TANAH, DAN LANTAI STRUKTUR												1,6874						1,6874			
E.2 PEKERJAAN STRUKTUR ATAS																					
1. Pekerjaan Kolom																					
1.1. Kolom 30 x 30 cm																					
1.1.1. Pasang Besi Ø 16 Tsp 420										Kg	390,58	0,0434	390,58	0,0434	100,0000	-	-	390,58	0,0434	100,0000	
1.1.2. Pasang Begel Ø 10										Kg	284,58	0,0308	284,58	0,0308	100,0000	-	-	284,58	0,0308	100,0000	
1.2. Pekerjaan Bekesting										M2	58,68	0,0652	58,68	0,0652	100,0000	-	-	58,68	0,0652	100,0000	
1.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	5,27	0,0569	5,27	0,0569	100,0000	-	-	5,27	0,0569	100,0000	
2. Pekerjaan Balok Elev. +3.500																					
2.1. Balok Beton 25 x 40 cm																					
2.1.1. Besi Ø 16 Tsp 420										Kg	1.092,60	0,1215	1.092,60	0,1215	100,0000	-	-	1.092,60	0,1215	100,0000	
2.1.2. Besi Ø 10										Kg	424,33	0,0459	424,33	0,0459	100,0000	-	-	424,33	0,0459	100,0000	
2.2. Pasang Bekesting										M2	71,01	0,0809	71,01	0,0809	100,0000	-	-	71,01	0,0809	100,0000	
2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	6,76	0,0730	6,76	0,0730	100,0000	-	-	6,76	0,0730	100,0000	
3. Pekerjaan Plat Beton Elev. +3.500																					
3.1. Plat Atap Beton Tebal 12 cm																					
3.1.1. Besi Ø 12-20 cm																					
3.2. Pasang Bekesting										Kg	1.872,74	0,2024	1.872,74	0,2024	100,0000	-	-	1.872,74	0,2024	100,0000	
3.2.2. Pasang Bekesting Floor Deck										M2	20,26	0,0282	20,26	0,0282	100,0000	-	-	20,26	0,0282	100,0000	
3.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M2	59,38	0,1755	59,38	0,1755	100,0000	-	-	59,38	0,1755	100,0000	
4. Pekerjaan Balok Elev. +4.500										M3	9,56	0,1032	9,56	0,1032	100,0000	-	-	9,56	0,1032	100,0000	
4.1 Balok Beton 20 x 30 cm																					
4.1.1 Besi Ø 16 Tsp 420										Kg	664,61	0,0739	664,61	0,0739	100,0000	-	-	664,61	0,0739	100,0000	
4.1.2 Besi Ø 10										Kg	216,06	0,0234	216,06	0,0234	100,0000	-	-	216,06	0,0234	100,0000	
4.2. Pasang Bekesting										M2	36,96	0,0421	36,96	0,0421	100,0000	-	-	36,96	0,0421	100,0000	
4.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	2,77	0,0299	2,77	0,0299	100,0000	-	-	2,77	0,0299	100,0000	
5. t Beton Elev. +4.500																					
5.1 Plat Atap Beton Tebal 12 cm																					
5.1.1 Besi Ø 12-20 cm										Kg	959,35	0,1037	959,35	0,1037	100,0000	-	-	959,35	0,1037	100,0000	
5.2 Pasang Bekesting Floor Deck										M2	43,31	0,1280	43,31	0,1280	100,0000	-	-	43,31	0,1280	100,0000	
5.3 Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250										M3	5,20	0,0561	5,20	0,0561	100,0000	-	-	5,20	0,0561	100,0000	
TOTAL E.2 PEKERJAAN STRUKTUR ATAS												1,4839						1,4839			

URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK		PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)		
E.3 PEKERJAAN ARSITEKTUR													
1. Pekerjaan Lantai													
1.1. Pasang Lantai Granit Tile Polished 60x60 cm	M2	11,60	0,0284	0,0284	100,0000	11,60	0,0284	100,0000	11,60	0,0284	100,0000		
1.2. Floor Hardener	M2	97,61	0,0303	0,0303	100,0000	97,61	0,0303	100,0000	97,61	0,0303	100,0000		
1.3. Pekerjaan Rabat													
1.1.1. Pasangan Rabat Keililing	M2	1,30	0,0018	0,0018	100,0000	1,30	0,0018	100,0000	1,30	0,0018	100,0000		
1.1.2. Urugan Pasir Dalam Rabat, Tebal 10 cm	M3	0,58	0,0008	0,0008	100,0000	0,58	0,0008	100,0000	0,58	0,0008	100,0000		
1.1.3. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0,88	0,0058	0,0058	100,0000	0,88	0,0058	100,0000	0,88	0,0058	100,0000		
1.1.4. Cor Beton Ready Mix K-250, Tebal 15 cm	M3	2,92	0,0315	0,0315	100,0000	2,92	0,0315	100,0000	2,92	0,0315	100,0000		
2. Pekerjaan Dinding													
2.1. Pasang Dinding Bata Ringan	M2	284,88	0,3878	0,3878	100,0000	284,88	0,3878	100,0000	284,88	0,3878	100,0000		
2.2. Kolom Praktis	M1	48,50	0,0386	0,0386	100,0000	48,50	0,0386	100,0000	48,50	0,0386	100,0000		
2.3. Balok Praktis	M1	28,05	0,0223	0,0223	100,0000	28,05	0,0223	100,0000	28,05	0,0223	100,0000		
2.4. Pekerjaan Plesteran Dinding	M2	552,36	0,3212	0,3212	100,0000	552,36	0,3212	100,0000	552,36	0,3212	100,0000		
2.5. Acian Dinding	M2	451,48	0,1401	0,1401	100,0000	451,48	0,1401	100,0000	451,48	0,1401	100,0000		
2.9. Cat Dinding Dalam (Interior)	M2	237,10	0,0692	0,0692	100,0000	237,10	0,0692	100,0000	237,10	0,0692	100,0000		
2.10 Cat Dinding Luar (Eksterior)	M2	214,38	0,0842	0,0842	100,0000	214,38	0,0842	100,0000	214,38	0,0842	100,0000		
3. Pekerjaan Plafon													
3.1. Beton Expos	M2	44,98	0,0140	0,0140	100,0000	44,98	0,0140	100,0000	44,98	0,0140	100,0000		
3.1. Rangka Plafon Hollow 40.40.2 mm mdul 60 x 60 cm	M2	59,38	0,0931	0,0931	100,0000	59,38	0,0931	100,0000	59,38	0,0931	100,0000		
3.1. Pasang Plafond Gypsum 9 mm	M2	59,38	0,0300	0,0300	100,0000	59,38	0,0300	100,0000	59,38	0,0300	100,0000		
3.2. Cat Plafon	M2	110,41	0,0322	0,0322	100,0000	110,41	0,0322	100,0000	110,41	0,0322	100,0000		
4. Pekerjaan Kusen Besi + Asesories Finish Cat													
4.1. Kusen P1	Bh	3,00	0,1388	0,1388	100,0000	3,00	0,1388	100,0000	3,00	0,1388	100,0000		
4.2. Kusen P2	Bh	1,00	0,0243	0,0243	100,0000	1,00	0,0243	100,0000	1,00	0,0243	100,0000		
4.3. Kusen P3	Bh	1,00	0,0463	0,0463	100,0000	1,00	0,0463	100,0000	1,00	0,0463	100,0000		
4.4. Kusen BV 1	Bh	1,00	0,0162	0,0162	100,0000	1,00	0,0162	100,0000	1,00	0,0162	100,0000		
4.6 Kusen BV 3	Bh	1,00	0,0324	0,0324	100,0000	1,00	0,0324	100,0000	1,00	0,0324	100,0000		
4.6 Kusen BV 5	Bh	1,00	0,0190	0,0190	100,0000	1,00	0,0190	100,0000	1,00	0,0190	100,0000		
4.9 Kolom Pipa Galvanis 2" + Tutup Pipa + Finish Cat	M1	11,20	0,0070	0,0070	100,0000	11,20	0,0070	100,0000	11,20	0,0070	100,0000		
4.10 Pagar BRC Galvanis M8, Tinggi 150 cm + Finish Cat	M1	5,77	0,0190	0,0190	100,0000	5,77	0,0190	100,0000	5,77	0,0190	100,0000		
4.11 Pintu Pagar BRC Galvanis + Accessories + Finish Cat	Bh	1,00	0,0068	0,0068	100,0000	1,00	0,0068	100,0000	1,00	0,0068	100,0000		
4.12 Grill Grating Galvanis	M2	6,02	0,0647	0,0647	100,0000	6,02	0,0647	100,0000	6,02	0,0647	100,0000		
5. Pekerjaan Ramp dan Tangga Teras													
5.1. Pekerjaan Ramp Teras													
5.1.1. Pasangan Batu Gunung	M3	0,71	0,0041	0,0041	100,0000	0,71	0,0041	100,0000	0,71	0,0041	100,0000		
5.1.2. Urugan Tanah Dalam Bangunan	M3	1,87	0,0012	0,0012	100,0000	1,87	0,0012	100,0000	1,87	0,0012	100,0000		
5.1.3. Urugan Pasir Dalam Rabat, Tebal 10 cm	M3	1,43	0,0021	0,0021	100,0000	1,43	0,0021	100,0000	1,43	0,0021	100,0000		
5.1.4. Lantai Kerja K-100, Tebal 5 cm	M3	0,72	0,0047	0,0047	100,0000	0,72	0,0047	100,0000	0,72	0,0047	100,0000		
5.1.5. Besi Ø 10-15 cm	Kg	289,12	0,0313	0,0313	100,0000	289,12	0,0313	100,0000	289,12	0,0313	100,0000		
5.1.6. Pasang Bekisting	M2	0,74	0,0004	0,0004	100,0000	0,74	0,0004	100,0000	0,74	0,0004	100,0000		
5.1.7. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	1,72	0,0186	0,0186	100,0000	1,72	0,0186	100,0000	1,72	0,0186	100,0000		
5.1.8. Pekerjaan Plesteran Dinding	M2	1,24	0,0007	0,0007	100,0000	1,24	0,0007	100,0000	1,24	0,0007	100,0000		
5.1.9. Acian Dinding	M2	1,24	0,0004	0,0004	100,0000	1,24	0,0004	100,0000	1,24	0,0004	100,0000		
5.1.9. Cat Dinding Luar (Eksterior)	M2	1,24	0,0005	0,0005	100,0000	1,24	0,0005	100,0000	1,24	0,0005	100,0000		
5.2. Pekerjaan Tangga Teras													
5.2.1. Pasangan Batu Gunung	M3	0,08	0,0005	0,0005	100,0000	0,08	0,0005	100,0000	0,08	0,0005	100,0000		
5.2.2. Pasang Bekisting	M2	0,24	0,0001	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000		
5.2.3. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-250	M3	0,37	0,0040	0,0040	100,0000	0,37	0,0040	100,0000	0,37	0,0040	100,0000		
5.2.4. Pekerjaan Plesteran Dinding	M2	0,24	0,0001	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000		
5.2.5. Acian Dinding	M2	0,24	0,0001	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000		
5.2.6. Cat Dinding Luar (Eksterior)	M2	0,24	0,0001	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000	0,24	0,0001	100,0000		
6. Pekerjaan Waterproofing Dak Beton													
6.1. Water Proofing Coating	M2	2,92	0,0014	0,0014	100,0000	2,92	0,0014	100,0000	2,92	0,0014	100,0000		
TOTAL E.3 PEKERJAAN ARSITEKTUR													1,7762
E.4. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1. Instalasi Penerangan Lampu													
2. Instalasi Stop Kontak	Titik	21,00	0,0375	0,0375	100,0000	21,00	0,0375	100,0000	21,00	0,0375	100,0000		
3. Instalasi Exhaust Fan	Titik	6,00	0,0107	0,0107	100,0000	6,00	0,0107	100,0000	6,00	0,0107	100,0000		
4. Saklar Tunggal	Bh	5,00	0,0089	0,0089	100,0000	5,00	0,0089	100,0000	5,00	0,0089	100,0000		
5. Saklar Ganda	Bh	2,00	0,0008	0,0008	100,0000	2,00	0,0008	100,0000	2,00	0,0008	100,0000		
6. Stop Kontak	Bh	3,00	0,0013	0,0013	100,0000	3,00	0,0013	100,0000	3,00	0,0013	100,0000		
7. Barret Lamp TLE Kotak 22 Watt (Tipis)	Bh	6,00	0,0028	0,0028	100,0000	6,00	0,0028	100,0000	6,00	0,0028	100,0000		
		9,00	0,0233	0,0233	100,0000	9,00	0,0233	100,0000	9,00	0,0233	100,0000		

URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PROGRESS S/D MINGGU LALU			PROGRESS MINGGU INI			PROGRESS S/D MINGGU INI			DEVIASI (%)
	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	VOLUME	BOBOT TERHADAP KONTRAK (%)	TERHADAP BOBOT SENDIRI (%)	
8. Lampu TL 2 x 18 watt	Bh	5,00	0,0175	5,00	0,0175	100,0000	-	-	-	5,00	0,0175	100,0000	
9. Lampu Downlight 18 Watt	Bh	8,00	0,0084	8,00	0,0084	100,0000	-	-	-	8,00	0,0084	100,0000	
10. Exhaust Fan	Unit	5,00	0,1177	5,00	0,1177	100,0000	-	-	-	5,00	0,1177	100,0000	
11. Panel SDP	Unit	1,00	0,0678	1,00	0,0678	100,0000	-	-	-	1,00	0,0678	100,0000	
TOTAL E.4. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			0,2968		0,2968						0,2968		
TOTAL E. PEKERJAAN BANGUNAN SUMBER DAYA LISTRIK			5,2443		5,2443						5,2443		
TOTAL KESELURUHAN			100,0000		98,7241			1,2759			100,0000		0,0000

Pelaksana
Telaga Prima
 (PT. Telaga Pasir Kuta, PT. Pesona Prima Gemilang - KSO)

Jatmiko, ST.
 Manajer Teknik

Konsultan Pengawas
CV. Risma Nugraha

Purwanto, ST., MT.

FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN

PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3		
LOKASI	: JALAN SENTOSA NO.09, KOTA SAMARINDA	NOMOR ADENDUM I	: 5.4/047/UM.01.04/XII/2023
TAHUN ANGGARAN	: 2 0 2 3	TANGGAL ADENDUM I	: 01 Desember 2023
NOMOR KONTRAK	: 5.4/033/UM.01.04/X/2023	NILAI KONTRAK AD I	: Rp20,538,519,000
NILAI KONTRAK	: Rp19,591,519,000	MINGGU KE	: XX (DUA PULUH)
WAKTU PELAKSANAAN	: 88 HARI KALENDER	PERIODE TANGGAL	: 12 FEBRUAI 2024 S/D 19 FEBRUARI 202

DOKUMENTASI / FOTO



TAMPAK DEPAN BANGUNAN LAB K3



TAMPAK SAMPING BANGUNAN LAB K3



TAMPAK BELAKANG BANGUNAN LAB K3

[illegible][illegible]

(PT. Telaga Pasisir Kuta - PT. Pelita Prima Gemilang - KSO)

Konsultan Pengawas
CV. Risma Nugraha

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Balai K3 Samarinda
Balikpapan, Desember 2019

(PT. Telaga Pasisir Kuta - PT. Pelita Prima Gemilang - KSO)