



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 Telepon 021 - 5255733
Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
RENOVASI MASJID GATSU 44
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
Nomor 1/ 948 /KU.02.00/VIII/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Fajar Setiawan
- 2. Edi Junaedi Ismail
- 3. Moch Lazuardi Ichsan Maruf
- 4. Muh. I'mal Arofah
- 5. Suryantono

Bertindak selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Nomor 1/46/KU.01/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Tim Pendukung Administrasi Biro Umum Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Jenderal Kemnaker, dan sesuai Surat Perintah (Kontrak) Nomor 1/7/UM.02.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Addendum Nomor Add.1/28/UM.02.00/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024 menyatakan telah memeriksa Pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44 Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh PT. Dalika Maju Mandiri yang berkedudukan di Jl. Pulomas Selatan No. 1-2 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur dengan menyerahkan laporan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	BOBOT %	PROG %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			0,80	0,80
1	Pekerjaan pengukuran dan pasang papan bowplank	m	96,00	0,059	0,059
2	Pembersihan lahan dari awal sampai akhir pekerjaan	m2	480,00	0,068	0,068
3	bongkaran bangunan exisitng	m2	150,00	0,034	0,034
4	Pekerjaan sewa pagar sementara, t = 2 m termasuk mmt bergambar	m	106,00	0,174	0,174
5	Pekerjaan sewa direksi keet brak kerja dan gudang material	m2	25,00	0,116	0,116
6	Pekerjaan papan nama proyek	set	1,00	0,007	0,007
7	Pekerjaan penyediaan air kerja dan listrik kerja	Ls	1,00	0,090	0,090
8	Biaya penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Ls	1,00	0,203	0,203
9	Pekerjaan administrasi proyek (laporan, tesmaterial, dokumentasi, shop drawing dan asbuilt drawing)	Ls	1,00	0,051	0,051

II	PEKERJAAN TANAH				0,96	0,96
1	Pekerjaan galian tanah untuk pondasi dan pile cap	m3	216,77	0,172	0,172	
2	Pekerjaan urugan kembali tanah galian	m3	72,26	0,019	0,019	
3	Pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah peninggian peil dengan tanah padas	m3	307,80	0,626	0,626	
4	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dan lantai					
-	Urugan pasir bawah pondasi dan pile cap	m3	20,99	0,062	0,062	
-	Urugan pasir bawah lantai	m3	27,69	0,081	0,081	
III	PEKERJAAN PONDASI				6,50	6,50
1	Pekerjaan pondasi pile cap PC1					
2	Beton K300	m3	31,10	0,376	0,376	
3	Pembesian	kg	4.680,75	0,724	0,724	
4	Bekisting (2x pakai)	m2	69,12	0,129	0,129	
5	Pek. Anchor L Besi beton Hitam 19 mm x 40 cm	bh	144,00	0,122	0,122	
6	Pekerjaan pondasi pile cap PC2					
7	Beton K300	m3	18,14	0,219	0,219	
8	Pembesian	kg	1.494,52	0,231	0,231	
9	Bekisting (2x pakai)	m2	23,04	0,043	0,043	
10	Pek. Anchor L Besi beton Hitam 19 mm x 40 cm	bh	64,00	0,054	0,054	
11	Pekerjaan pondasi pile cap Menara					
12	Beton K300	m3	2,70	0,033	0,033	
13	Pembesian	kg	353,08	0,055	0,055	
14	Bekisting (2x pakai)	m2	2,65	0,005	0,005	
15	Pek. Anchor L Besi beton Hitam 19 mm x 40 cm	bh	32,00	0,027	0,027	
16	Pekerjaan lantai kerja bawah					
17	Pekerjaan lantai kerja bawah pile cap	m3	5,52	0,065	0,065	
18	Pekerjaan rabat beton bawah lantai	m3	18,80	0,223	0,223	
19	Pekerjaan pondasi tiang pancang minipile 25x25 cm K500		-			
20	Pengadaan taing pancang minipile 25x25 cm K500	m	-			
21	Pengadaan taing pancang minipile 20x205 cm K500		1.370,00	2,645	2,645	
22	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga pancang	set	1,00	0,107	0,107	
23	Pemancangan tiang pancang dengan hidraulic jacking	m	1.370,00	1,315	1,315	
24	PDA Loading tes dan pelaporan	ttk	2,00	0,130	0,130	
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN LT. 1				6,85	6,85
1	Pasang dinding bata ringan	m2	547,21	0,729	0,729	
2	Pekerjaan Plesteran dinding mortar instan	m2	1.094,42	0,939	0,939	
3	Pekerjaan Acian dinding dan beton ekspose menggunakan acian mortar	m2	1.383,78	0,719	0,719	
4	Pekerjaan openingan kusen lebar 10 cm	m	391,38	0,241	0,241	
5	Pekerjaan Profilan ornamen uk. 30 x 50 cm	m	81,50	0,193	0,193	
6	Pekerjaan Profilan ornamen uk. 28 x 22 cm	m	408,58	0,715	0,715	
7	Pekerjaan Profilan ornamen uk. 28 x 19 cm	m	40,90	0,069	0,069	
8	Pekerjaan Profilan ornamen uk. 20 x 15 cm	m	785,52	0,905	0,905	
9	Pekerjaan sloof praktis (SP)	m	43,35	0,039	0,039	
10	Pekerjaan kolom praktis (Kp)	m	65,60	0,089	0,089	
11	Pekerjaan balok lantai (BL)	m	38,55	0,052	0,052	
12	Krawangan Ornamen GRC Mimbar A	m2	46,51	0,410	0,410	
13	Krawangan Ornamen GRC Mimbar B	m2	27,00	0,238	0,238	

14	Krawangan Ornamen GRC Type F5	m2	78,38	0,690	0,690
15	Krawangan Ornamen GRC Type F6	m2	11,51	0,101	0,101
16	Krawangan Ornamen GRC Type PU	m2	0,92	0,008	0,008
17	Krawangan Ornamen GRC Menara	m2	31,23	0,275	0,275
18	Ornamen GRC Menara samping dan atap	m2	49,94	0,440	0,440
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN LT. 2		-	2,55	2,55
1	Pasang dinding bata ringan	m2	574,85	0,766	0,766
2	Pekerjaan Plesteran dinding mortar instan	m2	1.149,71	0,987	0,987
3	Pekerjaan Acian dinding dan beton ekspose menggunakan acian mortar	m2	1.428,43	0,742	0,742
4	Pekerjaan openingan kusen lebar 10 cm	m	34,65	0,021	0,021
5	Pekerjaan kolom praktis (Kp)	m	26,00	0,023	0,023
6	Pekerjaan balok lantai (BL)	m	6,75	0,009	0,009
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN LT. ATAS		-	1,10	1,100
1	Pasang dinding bata ringan	m2	257,73	0,343	0,343
2	Pekerjaan Plesteran dinding mortar instan	m2	515,45	0,442	0,442
3	Pekerjaan Acian dinding dan beton ekspose menggunakan acian mortar	m2	576,55	0,299	0,299
4	Pekerjaan kolom praktis (Kp)	m	15,96	0,014	0,014
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN LT. ATAS		-	1,10	1,100
1	Pasang dinding bata ringan	m2	257,73	0,343	0,343
2	Pekerjaan Plesteran dinding mortar instan	m2	515,45	0,442	0,442
3	Pekerjaan Acian dinding dan beton ekspose menggunakan acian mortar	m2	576,55	0,299	0,299
4	Pekerjaan kolom praktis (Kp)	m	15,96	0,014	0,014
V	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN BETON BERTULANG PONDASI			2,00	2,00
1	Pekerjaan plat lantai dasar				
2	Pekerjaan wiremes besi M10	m2	208,00	0,213	0,213
3	Pekerjaan beton K300	m3	26,25	0,317	0,317
4	Pekerjaan Sloof S1 (25x35 cm) beton K300		-		
5	Beton K300	m3	17,37	0,210	0,210
6	Pembesian	kg	1.844,10	0,285	0,285
7	Bekisting (2x pakai)	m2	138,93	0,290	0,290
8	Pekerjaan kolom pedestal K1 (45x45 cm) beton K300		-		
9	Beton K300	m3	5,25	0,063	0,063
10	Pembesian	kg	1.564,30	0,242	0,242
11	Bekisting (2x pakai)	m2	42,00	0,109	0,109
12	Pekerjaan kolom pedestal K2 (45x45 cm) beton K300		-		
13	Beton Fc25	m3	0,96	0,012	0,012
14	Pembesian	kg	153,29	0,024	0,024
15	Bekisting (2x pakai)	m2	9,60	0,025	0,025
16	Pekerjaan plat plendes dan angkur kolom K1	set	16,00	0,014	0,014
17	Pekerjaan plat plendes dan angkur kolom K2	set	8,00	0,007	0,007
18	Pekerjaan plat lantai 2		-		
19	Pekerjaan plat bondek tebal 0,75 mm	m2	-		
20	Pekerjaan wiremes besi M10	m2	-		
21	Pekerjaan beton K300	m3	-		
22	Beton bertulang Tangga beton dari lt. 01 menuju lt. 02		-		

23	Beton K300	m3	3,24	0,039	0,039
24	Pembesian	kg	512,81	0,079	0,079
25	Bekisting (2x pakai)	m2	26,69	0,071	0,071
	PEKERJAAN BETON BERTULANG LANTAI 1			14,00	14,00
1	Pekerjaan balok Induk IWF 500,300,11,16 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	2.397,56	0,828	0,828
2	Pekerjaan balok anak IWF 350,175,7,11 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	11.589,07	4,005	4,005
3	Pekerjaan balok anak IWF 300,150,6.5,9 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	1.195,70	0,413	0,413
4	Pekerjaan balok anak IWF 250,125,6,9 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	272,58	0,094	0,094
5	Pekerjaan plat lantai 1		-		
6	Pekerjaan plat bondek tebal 0,75 mm	m2	179,03	0,475	0,475
7	Pekerjaan wiremes besi M10	m2	179,03	0,183	0,183
8	Pekerjaan beton K300	m3	21,48	0,260	0,260
9	Pekerjaan kolom K1 Hbeam 400 .400.13.21 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	18.576,00	6,419	6,419
10	Pekerjaan kolom K2 IWF 300.300.10.15 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	3.384,00	1,169	1,169
11	Pekerjaan Kolom K3 WF 350,175,7,11 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	446,25	0,154	0,154
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN LANTAI DAK		-	29,16	29,16
1	Pekerjaan balok Induk IWF 500,300,11,16 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	3.531,37	1,220	1,220
2	Pekerjaan balok anak IWF 350,175,7,11 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	12.742,02	4,403	4,403
3	Pekerjaan ring balok UNP 150	kg	1.202,13	0,415	0,415
4	Pekerjaan balok anak IWF 300,150,6.5,9 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	584,83	0,202	0,202
5	Pekerjaan balok anak IWF 150,75,5,7 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	128,65	0,044	0,044
6	Pekerjaan plat lantai Atap				
7	Pekerjaan plat bondek tebal 0,75 mm	m2	371,00	0,985	0,985
8	Pekerjaan wiremes besi M10	m2	371,00	0,379	0,379
9	Pekerjaan beton K300	m3	44,52	0,538	0,538
10	Pekerjaan kolom K1 Hbeam 400 .400.13.21 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	26.780,39	9,254	9,254
11	Pekerjaan kolom K2 IWF 300.300.10.15 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	3.978,12	1,375	1,375
12	Pekerjaan penutup atap Almunium Composite Panel (ACP) rangka holow	m2	708,91	9,206	9,206
13	Pekerjaan penutup atap Kanopy Solar Flat 3 mm, rangka holow 40 x 40x 2,7 mm	m2	28,00	0,348	0,348
14	Pekerjaan Tangga Service dari lantai 2 ke lantai dak				
	balok utama UNP 150	kg	104,53	0,036	0,036
	Rangka trap tangga, Siku 4x4cm	kg	211,69	0,064	0,064
	Plat Bordes	kg	222,40	0,067	0,067
	Pekerjaan Railing Tangga, Hollow 4x4cm dan Hollow 2x4cm	kg	84,38	0,026	0,026
15	Pekerjaan Tangga dari lantai dak lantai atap menara				
	CNP 100	kg	114,92	0,040	0,040
	Plat Bordes	kg	78,39	0,024	0,024
	Railing	kg	32,15	0,010	0,010

16	Pekerjaan kantilever cremona sebagai rangka ACP				
	Kolom Rangka Cremona IWF 150,75,5,7 termasuk zinkromat dan baut lengkap terpasang	kg	156,80	0,054	0,054
	Rangka Cremona Siku 5x5cm tebal 3.2mm	kg	124,03	0,038	0,038
	Hollow 4x4 tebal 2mm	kg	20,09	0,006	0,006
17	Pekerjaan Screeding Elevasi Lantai Atap	m3	17,35	0,196	0,196
18	Pekerjaan Waterproofing lantai dak atap	m2	347,00	0,227	0,227
VI	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA				
	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA LANTAI 1			3,36	3,36
1	Kusen dan daun pintu PU	unit	1,00	0,523	0,523
2	Kusen dan daun pintu PB	unit	1,00	0,041	0,041
3	Kusen dan daun pintu PKM	unit	5,00	0,184	0,184
4	Kusen dan daun pintu PJ1	unit	-		
5	Kusen dan daun pintu PJ1 A	unit	1,00	0,141	0,141
6	Kusen dan daun jendela J1	unit	8,00	2,394	2,394
7	Kusen dan daun jendela J3	unit	-		
8	Kusen dan daun Pintu Kamufalse ACP		1,00	0,079	0,079
	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA LT. 2		-	0,61	0,61
1	Kusen dan daun pintu P1	unit	3,00	0,124	0,124
2	Kusen dan daun pintu PJ2	unit	1,00	0,141	0,141
3	Kusen dan daun jendela J2	unit	3,00	0,254	0,254
4	Kusen dan daun jendela J3	unit	-		
5	Kusen dan daun jendela PB	unit	1,00	0,048	0,048
6	Kusen dan daun jendela PB 1	unit	1,00	0,041	0,041
VII	PEKERJAAN PLAFOND DAN PENGGANTUNG		-		
	PEKERJAAN PLAFOND DAN PENGGANTUNG LT. 01		-	0,47	0,47
1	Pekerjaan plafond gypsum 9mm rangka hollow galvalum	m2	158,07	0,227	0,227
2	Pekerjaan drop ceiling	m	77,60	0,127	0,127
3	Pekerjaan coumpoun beton ekspose	m2	58,11	0,043	0,043
4	Pekerjaan lis tepi sidowline	m	71,95	0,017	0,017
5	Pekerjaan lis tepi profil Gypsum 20 cm	m	119,00	0,057	0,057
	PEKERJAAN PLAFOND DAN PENGGANTUNG LT. 02		-	0,66	0,66
1	Pekerjaan plafond gypsum 9mm rangka hollow galvalum	m2	330,57	0,474	0,474
2	Pekerjaan drop ceiling	m	63,00	0,103	0,103
3	Pekerjaan coumpoun beton ekspose	m2	20,91	0,015	0,015
4	Pekerjaan lis tepi sidowline	m	47,92	0,011	0,011
5	Pekerjaan lis tepi profil Gypsum 20 cm	m	2,00	0,001	0,001
6	Pekerjaan lis tepi profil Gypsum 30 cm	m	63,00	0,030	0,030
7	Pekerjaan lis tepi profil Gypsum 35 cm	m	57,20	0,030	0,030
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING LT. 1			11,44	11,44
1	Pekerjaan penutup lantai Marmer 120 x 160 cm polished	m2	309,25	7,857	7,857
2	Pekerjaan penutup lantai Granit Tile 80 x 80 cm polished	m2	60,52	0,245	0,245
3	Pekerjaan penutup lantai KM/WC Granit tile 80x80 cm teksture/unpolish	m2	6,48	0,026	0,026
4	Pekerjaan penutup dinding Marmer Ukiran polished	m2	45,45	2,156	2,156
5	Pekerjaan penutup dinding KM/WC Granit tile 80 x 80 cm polished	m2	274,75	1,111	1,111
6	Pekerjaan step nosing tangga 10x80 cm	m	28,80	0,031	0,031

7	Pekerjaan waterproofing	m	-		
8	Pekerjaan Cover WF ACP		4,48	0,018	0,018
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING LT. 2		-	0,74	0,74
1	Pekerjaan penutup lantai Granit tile 80x80 cm polished	m2	125,04	0,505	0,505
2	Pekerjaan penutup lantai Granit tile 80x80 cm unpolished	m2	50,31	0,203	0,203
3	Pekerjaan plint lantai Granit Tile 10 x 80 cm polished	m	47,92	0,035	0,035
IX	PEKERJAAN PENGECATAN		-		
	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 01		-	0,71	0,71
1	Pekerjaan pengecatan dinding eksterior dengan cat weathersield	m2	498,85	0,194	0,194
2	Pekerjaan pengecatan dinding interior	m2	1.383,78	0,461	0,461
3	Pekerjaan Pengecatan Plafond	m2	158,07	0,053	0,053
	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 02		-	0,97	0,97
1	Pekerjaan pengecatan dinding eksterior dengan cat weathersield	m2	497,25	0,194	0,194
2	Pekerjaan pengecatan dinding interior	m2	2.004,98	0,668	0,668
3	Pekerjaan Pengecatan Plafond	m2	335,91	0,112	0,112
X	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN			2,62	2,62
1	Instalasi Penerangan dengan Kabel NYM 3x2.5mm wV pipa Conduit	titik	73,00	0,239	0,239
2	Instalasi Kotak Kontak dengan Kabel NYM 3x2.5mm wV pipa Conduit	titik	29,00	0,105	0,105
3	Lampu Downlight 12 Watt	bh	-		
4	Lampu Downlight 18 Watt	bh	67,00	0,125	0,125
5	LED Strip 5,6w/m, 6.500K c/w driver	m	301,40	0,306	0,306
6	LED Strip 5,6w/m, 3.000K c/w driver	m	471,40	0,543	0,543
7	Down Light Outbow Rectangle LED 12w	bh	3,00	0,003	0,003
8	LAMPU BARET 20 W, c/w BATTERY	bh	1,00	0,002	0,002
9	Stop Kontak Biasa	bh	29,00	0,016	0,016
10	Saklar Tunggal	bh	11,00	0,006	0,006
11	Saklar Ganda	bh	10,00	0,006	0,006
12	lampu Gantung Materil kuningan diameter 300 cm	bh	1,00	1,265	1,265
	PEKERJAAN KABEL DAN PANEL		-	0,32	0,32
1	panel listrik pp	Unit	1,00	0,049	0,049
2	Kabel NYY 4x50 + Kabel BC 25mm	m	25,00	0,165	0,165
3	Kabel NYY 4x35 + Kabel BC 16mm	m	-		
4	Kabel NYY 4x16 + Kabel BC 16mm		25,00	0,107	0,107
	PEKERJAAN ELEKTRONIK		-	0,96	0,96
1	Pekerjaan CCTV		-		
2	Server CCTV	Unit	1,00	0,014	0,014
3	NVR 16 Channel		1,00	0,043	0,043
4	Switch POE		1,00	0,032	0,032
5	LCD TV 42	Unit	1,00	0,035	0,035
6	Indoor Fixed Dome IP Camera	Unit	6,00	0,108	0,108
7	Outdoor Camera PTZ IP Camera	Unit	2,00	0,147	0,147
8	Penarikan Kabel UTP Cat6 dalam PVC 20 mm	titik	8,00	0,008	0,008
9	Pekerjaan Sound System		-		
10	TOA Electronic Power Amplifier ZA-2240 240W 1unit	unit	1,00	0,076	0,076
11	Mixer Pre Amplifier V Sistem Controller	unit	1,00	0,067	0,067

12	TOA V MICROPHONE (ORIGINAL) ZM-300 V ZM-300	unit	1,00	0,007	0,007
13	Power Supply 24v 35a AC - DC High Power Dekstop Audio Marine	unit	1,00	0,024	0,024
14	Speaker horn		2,00	0,037	0,037
15	CLOSE RACK INDORACK IR6020G - 20U 600MM 19 INCH RAK SERVER GLASS DOOR	unit	1,00	0,062	0,062
16	Instalasi pengkabelan peralatan utama (ruang kontrol)	Lot	1,00	0,076	0,076
17	Ceiling Speaker 3 Watt	unit	4,00	0,010	0,010
18	speaker ceiling bosch Lhm 0606 6 watt original	unit	2,00	0,007	0,007
19	Pekerjaan Wall Speaker 45W		6,00	0,150	0,150
20	VOLUME CONTROL BOSCH 100W LBC1420-10	unit	1,00	0,004	0,004
21	Instalasi untuk Speaker dengan kabel NYMHY 2 x 1.5 mm2 dalam conduit PVC HI dai 20mm	titik	6,00	0,031	0,031
22	Instalasi untuk Vol Control dengan kabel NYMHY 3 x 1.5 mm2 dalam conduit PVC HI 20mm	titik	1,00	0,007	0,007
23	Pekerjaan Instalasi microfon dari ruang audio ke mighrab, canare 2x35mm		32,00	0,013	0,013
	PEKERJAAN PLUMBING			1,09	1,09
1	Pipa PPR PN10 20	m	45,00	0,045	0,045
2	Pipa PPR PN10 25	m	20,00	0,021	0,021
3	Pipa PPR PN10 32	m	5,00	0,006	0,006
4	Pipa PPR PN10 50	m	17,00	0,024	0,024
5	Pompa Booster 110 lpm	Unit	1,00	0,119	0,119
6	Root tank 1.5m3	Unit	2,00	0,077	0,077
7	Pipa PVC AW 2	m	15,00	0,019	0,019
8	Pipa PVC AW 3	m	8,00	0,011	0,011
9	Pipa PVC AW 4	m	10,00	0,032	0,032
10	CO 3	BH	1,00	0,001	0,001
11	CO 4	BH	1,00	0,001	0,001
12	STP 3m3	Unit	1,00	0,175	0,175
13	Floor drain	Unit	8,00	0,038	0,038
14	Pompa Transfer kapasitas head 12 meter		1,00	0,037	0,037
15	Pipa air hujan PVC AW 4"		61,90	0,196	0,196
16	Pekerjaan Buis Beton Sebagai Pembuatan Jalur Air Hujan				
17	- Pekerjaan Galian		16,00	0,013	0,013
18	- Buis Beton 30cm		40,00	0,112	0,112
19	- Pekerjaan urugan Galian Jalur Buis Beton		4,00	0,008	0,008
20	Pekerjaan Manhole 35x35cm		6,00	0,023	0,023
21	Pekerjaan Pantek sumur bor kedalaman 30m		30,00	0,133	0,133
	PEKERJAAN TATA UDARA			5,46	5,46
1	Pipa ASTM B280 6.35 mm c/w Isolasi (1/4 inch) c/w isolasi pipa	m	54,00	0,253	0,253
2	Pipa ASTM B280 9.52 mm c/w Isolasi (3/8 inch) c/w isolasi pipa	m	67,50	0,101	0,101
3	Pipa ASTM B280 12.7 mm c/w Isolasi (1/2 inch) c/w isolasi pipa	m	60,50	0,097	0,097
4	Pipa ASTM B280 15.88 mm c/w Isolasi (5/8 inch) c/w isolasi pipa	m	57,00	0,122	0,122
5	Pipa ASTM B280 19.1 mm c/w Isolasi (3/4 inch) isolasi pipa	m	21,00	0,075	0,075

6	Pipa ASTM B280 22.2 mm c/w Isolasi (7/8 inch) c/w isolasi pipa	m	18,00	0,084	0,084
7	Pipa ASTM B280 28.58 mm c/w Isolasi (1.1 1/8 inch) c/w isolasi pipa	m	42,00	0,197	0,197
8	Reffnet (Pipa Percabangan)	bh	14,00	0,296	0,296
9	PVC AW 1 c/w Isolasi Wall Mounted	set	8,00	0,010	0,010
10	Instalasi power Indoor unit - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 Vw pipa conduit PVC	m	235,00	0,849	0,849
11	Kabel komunikasi indoor & outdoor - kabel AWG	m	155,50	0,193	0,193
12	Wall Mounted 9.000 btu/h	unit	2,00	0,133	0,133
13	AC Cassette 18.000 btu/h	unit	1,00	0,129	0,129
14	AC Cassette 32.000 btu/h	unit	2,00	0,447	0,447
15	AC Cassete 36.000 btu/h	unit	3,00	0,965	0,965
16	Outdoor AC 220.000 btu/h	unit	1,00	1,457	1,457
17	Pekerjaan dudukan Instalasi Pipa Refrigerant, kabel ladder 300x50mm		14,00	0,055	0,055
	SANITARY		-	0,26	0,26
1	closet duduk/monoblock	Unit	2,00	0,065	0,065
2	closet jongkok	Unit	2,00	0,020	0,020
3	wastafel	Unit	2,00	0,062	0,062
4	floor drain stainless steel	Unit	10,00	0,038	0,038
5	jetwash/handwash	Unit	4,00	0,014	0,014
6	bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm	Unit	1,00	0,007	0,007
7	kran diameter atau 3/4	Unit	18,00	0,057	0,057
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN			6,39	6,39
1	Pekerjaan hand railing Tangga kaca tempered 10 mm	m	-		
2	Pekerjaan Baluster reling	m	-		
3	Pekerjaan Reiling Besi Tempa	m	23,20	1,074	1,074
4	Pekerjaan Hand Railing Marmer	m	23,20	0,291	0,291
5	Pekerjaan logo Aclyrik Led	m2	4,32	0,134	0,134
6	Pekerjaan Landscape		-		
	Galian Pondasi	m3	28,27	0,022	0,022
	Pondasi rolag	m3	7,85	0,033	0,033
7	Median Taman		-		
	Pasang dinding bata ringan	m2	45,35	0,060	0,060
	Pekerjaan Plesteran dinding mortar instan	m2	90,70	0,078	0,078
	Pekerjaan Acian dinding dan beton ekspose menggunakan acian mortar	m2	90,70	0,047	0,047
8	Median tempat duduk Taman		-		
	Pasang dinding bata ringan	m2	31,95	0,043	0,043
	Pekerjaan Plesteran dinding mortar instan	m2	63,90	0,055	0,055
	Pekerjaan Acian dinding dan beton ekspose menggunakan acian mortar	m2	63,90	0,033	0,033
	Kanstin	m	180,00	0,295	0,295
	Paving	m2	-		
	Tanaman rumput gajah mini	m2	168,00	0,091	0,091
	Tanaman bonsai ringin dollar	bh	10,00	0,164	0,164
	Cemara udang bonsai tinggi 150 cm	bh	5,00	0,082	0,082
	Portulaca	bh	476,00	0,113	0,113
	Tabebuaya	bh	5,00	0,048	0,048
	Palem sikas	bh	5,00	0,034	0,034
	Rambosa mini	bh	1.430,00	0,339	0,339
9	Pekerjaan Signage Nama Masjid Stainless Steel Led		1,00	0,226	0,226
10	Pekerjaan Pedestal Signage Nama Masjid Bata Merah		9,90	0,013	0,013

11	Pekerjaan Batu Andesit Termasuk Coating			89,80	0,368	0,368
12	Pekerjaan Kanopi Besar					
	-Pekerjaan galian tanah untuk pondasi			8,06	0,006	0,006
	-Urugan pasir bawah pondasi			0,29	0,001	0,001
	-Pekerjaan lantai kerja pondasi			0,29	0,003	0,003
	-Bekisting			10,32	0,022	0,022
	-Pembesian			163,12	0,025	0,025
	-Beton			1,85	0,022	0,022
	-Pekerjaan plat baja tebal 10mm			36,64	0,013	0,013
	-Pekerjaan angkur L M20 tinggi 40cm			16,00	0,017	0,017
	-Pekerjaan Kolom Pipa Galvanis 5inch			14,40	0,091	0,091
	-Pekerjaan Rangka Atap Pipa Galvanis 3inch			40,80	0,157	0,157
	-Pekerjaan Rangka Atap Hollow 40x60mm			124,80	0,171	0,171
	-Pekerjaan Rangka hollow 50x100mm			92,00	0,220	0,220
	-Pekerjaan Atap Kaca Tempered Glass 8mm			41,60	0,364	0,364
13	Pekerjaan Kanopi Kecil					
	-Pekerjaan galian tanah untuk pondasi			8,00	0,006	0,006
	-Urugan pasir bawah pondasi			0,40	0,001	0,001
	-Pekerjaan lantai kerja pondasi			0,40	0,005	0,005
	-Bekisting			15,20	0,032	0,032
	-Pembesian			146,95	0,023	0,023
	-Beton			2,54	0,031	0,031
	-Pekerjaan plat baja tebal 10mm			73,29	0,025	0,025
	-Pekerjaan angkur L M16 tinggi 40cm			32,00	0,032	0,032
	-Pekerjaan Kolom Pipa Galvanis 4inch			24,00	0,115	0,115
	-Pekerjaan Rangka Atap Pipa Galvanis 2inch			49,92	0,151	0,151
	-Pekerjaan Rangka Atap Hollow 40x60mm			184,32	0,253	0,253
	-Pekerjaan Rangka Atap Hollow 50x100mm			164,80	0,395	0,395
	-Pekerjaan Atap Kaca Tempered Glass 8mm			65,04	0,569	0,569
	JUMLAH				100,00	100,00

Pekerjaan tersebut diatas telah dikerjakan/dilaksanakan dan diserahkan dengan baik/lengkap.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Dalika Maju Mandiri



PT. DALIKA MAJU MANDIRI
JAKARTA

Kamsya Simanjuntak
Direktur

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Barang/Jasa Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kemnaker

1. Fajar Setiawan

1.

2. Edi Junaedi Ismail

2.

3. Moch Lazuardi Ichsan Maruf

3.

4. Muh. l'mal Arofah

4.

5. Suryantono

5.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Biro Umum Setjen Kemnaker.
Tahun 2024



Luthfi Firdaus

NIP. 19790430 201101 1 012