



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

LAPORAN **PROGRES**

PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE

- LAPORAN BULANAN
- LAPORAN MINGGUAN
- DOKUMENTASI

2024



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
General & Spesialis Contractor

JL. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

LAPORAN **PROGRES**

PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE

- LAPORAN BULANAN I
- LAPORAN MINGGU I - IV

2024



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Karangas 2 No. 2, Kel. Batangbale, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telp/Wa : 0822 23 4000-3000 Email : zahraul2013@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
BULAN KE : I

KONTRAKTOR : CV ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/II/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN BULAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		0.00		3.42		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi											
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	ls	1.00	0.12			1.00	0.12	1.00	0.12	100.00	0.12
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47			113.86	0.47	113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemaian & pembibitan ikan	m	132.00	0.54			132.00	0.54	132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15			1.00	0.15	1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13			12.00	1.13	12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01			12.00	1.01	12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		0.00		0.00		0.00		0.00
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20					0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98					0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68					0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75					0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41					0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaian & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96					0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03					0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57								
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27					0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunting, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98					0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang karvas 4"	set	1.00	0.35					0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Kansteen	m	260.13	4.76					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29					0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38					0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m3	90.95	2.24					0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24					0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		0.00		3.42		3.42		3.42
				BOBOT RENCANA	S/D		BULAN KE : I				2.26	(%)
				BOBOT REALISASI			TANGGAL : 15 April 2024				3.42	(%)
				DEVIASI (+)							1.16	(%)

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

MURALIM SE
Direktur Utama
PUTRA

Bantaeng, 15 April 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

ASAMU
Direktoris
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkapur, Kec. Bontol, Kota Bontol, Sulawesi Tengah 74262
Telp : 08223254668-8803 Email : zahrautama@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : 1

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	ROBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	0.00		3.42		3.42		100.00	3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12			1.00	0.12	1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	m	113.86	0.47			113.86	0.47	113.86	0.47	100.00	0.47
a	Kolam pengemukan	m	132.00	0.54			132.00	0.54	132.00	0.54	100.00	0.54
b	Kolam penyemaihan & pembibitan ikan	ls	1.00	0.15			1.00	0.15	1.00	0.15	100.00	0.15
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	m2	12.00	1.13			12.00	1.13	12.00	1.13	100.00	1.13
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.01			12.00	1.01	12.00	1.01	100.00	1.01
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01			12.00	1.01	12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaihan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57								
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pompa kolam											
b	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Selang karvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsten	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Bundaran utama											
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00	0.00		3.42		3.42		100.00	3.42
ROBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : 1				0.01 (%)			
ROBOT REALISASI				TANGGAL	25 MARET 2024				3.42 (%)			
DEVIASI (+)									3.41 (%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

DIREKTUR UTAMA

Bantaeng, 25 MARET 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

DIREKTUR
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 3, Kel. Batangbalek, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahra.utama.konstruksi@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : II

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42			3.42		0.00		3.42	3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
a	Kolam pengemukan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
b	Kolam penyemai & pembibitan ikan	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16			0.00		0.00		0.00	0.00
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20					0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50			0.00		0.00		0.00	0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std		842.03	1.75								
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemai & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	24.74	1.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m2	148.82	1.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std		273.25	0.57								
8	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pompa kolam											
b	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92			0.00		0.00		0.00	0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsten	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Bundaran utama											
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	80.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00			3.42		0.00		3.42	3.42
BOBOT RENCANA					S/D	MINGGU KE : II					0.52	(%)
BOBOT REALISASI						TANGGAL : 01 April 2024					3.42	(%)
DEVIASI (+)											2.90	(%)

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

MURAHAMSYAH MURAHIM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 01 April 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HANANAH ST
Direktoris
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
Telp/Wa : +62822-4655-3905 Email : zahrauk201@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : III

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam penggemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemaian & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		0.00		0.00		0.00		0.00
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20					0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/penggemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std		842.03	1.75								
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaian & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std		273.25	0.57								
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/punung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pompa kolam											
b	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karstoon	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Bundaran utama											
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Aclan	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g	Pek. Pengcatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		3.42		0.00		3.42		3.42
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : III				1.11 (%)			
BOBOT REALISASI					TANGGAL : 06 April 2024				3.42 (%)			
DEVIASI (%)									2.81 (%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NURULAMSYAH NURULIM, SE
Direktur Utama

Bantaeng, 08 April 2024
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASYAH, ST
Direktoris
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 3, Kel. Batangsaluku, Kec. Sambas Opu Kab. Gowa
Telp/Wa : +62823-4663-5505 Email : zahrautama@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : IV

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyediaan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	Ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		0.00		0.00		0.00		0.00
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT munggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20					0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75					0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyediaan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57								
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsteen	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		3.42		0.00		3.42		3.42
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : IV				2.26 (%)			
BOBOT REALISASI					TANGGAL : 15 April 2024				3.42 (%)			
DEVIASI (+)									1.16 (%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NURALAMSYAH NURAUM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 15 April 2024
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

MASLUMI ST
Direktoris
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

LAPORAN **PROGRES**

PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE

- LAPORAN BULANAN II
- LAPORAN MINGGU V - VIII

2024



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangsekulu, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-485-9905 Email : zahrauk2019@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
BULAN KE : II

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN BULANAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42				15.82		3.42		19.24
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47	0.00		113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemai & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54	0.00		132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rumpi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15	0.00		1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Diriski keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13	0.00		12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01	0.00		12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16				7.91		7.91		7.91
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	0.00	0.00	72.00	1.17	72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	0.00	0.00	1311.42	5.22	1311.42	5.22	37.90	5.22
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	0.00	0.00	288.38	0.92	288.38	0.92	8.33	0.92
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20	0.00	0.00	288.38	0.60	288.38	0.60	8.33	0.60
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50				6.62		6.62		6.62
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			842.03	3.35	842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			4.82	0.06	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02			18.18	1.55	18.18	1.55	17.24	1.55
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			280.68	0.89	280.68	0.89	33.33	0.89
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	842.03	1.75			0.00					
7	Pek. Tepi kolam						0.00					
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemai & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			145.73	0.58	145.73	0.58	53.33	0.58
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			54.65	0.17	54.65	0.17	20.00	0.17
7	Pek. Tepi kolam	m3	273.25	0.57			0.00					
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01					0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35					0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92				0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Kansteen	m	260.13	4.76					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38					0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38					0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24					0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24					0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				100.00			3.42		22.44		17.95	25.86
				BOBOT RENCANA	BULAN KE : II		2.26		(%)			
				BOBOT REALISASI	TANGGAL : 15 April 2024		17.95		(%)			
				DEVIASI (%)			15.69		(%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

HURAJAMSYAH HURAJUMSE
Direktur Utama
ARA PUTRA

Bantaeng, 15 April 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HURAJAMSYAH HURAJUMSE
Direktur
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kembangan 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Sembawa Kota Kab. Gowa
Telp/Wa : 0822334668-5005 Email : zahrautama.konstruksi@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : V

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	a Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
	b Kolam penyemaihan & pembibitan ikan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
4	Pek. Direksi keet	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
		m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		0.00		0.00		0.00		0.00
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Cutting	m3	3460.51	13.79					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cutting	m3	3460.51	11.01					0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20					0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/penggemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	842.03	1.75								
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaihan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	273.25	0.57								
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang karwas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsteen	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		3.42		0.00		3.42		3.42
BOROT RENCANA				S/D	MINGGU KE : V				5.03 (%)			
BOROT REALISASI					TANGGAL : 22 April 2024				3.42 (%)			
DEVIASI (%)									-1.61 (%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

M. RAMLI M. NURAHUM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 22 April 2024

CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
Asanmy
HASANAH ST
Direktoris
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkelukur, Kec. Sambas Baru Kab. Gowa
Telp/Wa : +6282346633905 Email : zahrauk2021@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : VI

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV.ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemaihan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	Ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		0.00		1.53		1.53		1.53
1	Pek Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek Cuttingan	m3	3460.51	13.79			384.50	1.53	384.50	1.53	11.11	1.53
3	Pek.Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT munggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaihan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek.Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang katnvas 4"	set	1.00	0.35				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karstoon	m	260.13	4.76				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Buncaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		3.42		0.00		4.95		4.95
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : VI				9.92 (%)			
BOBOT REALISASI				TANGGAL : 29 April 2024				4.95 (%)				
DEVIASI (+)								-4.97 (%)				

Disetujui Oleh,
CV.ARA PUTRA CONSULTANT

NURALAMSYAH NURAUM SE

Direktur Utama

Bantaeng, 29 April 2024

Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

ASWARI ST

Direktoris

KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 3 No. 3, Kel. Batangbaki, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telp./Wa : 08223 4663 5003 Email : zahrautama.konstruksi@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : VII

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : 8.001/BPVP-BNTG/II/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	ROBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42								3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemai & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rongpi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		1.53		2.31		3.84		3.84
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17			36.00	0.58	36.00	0.58	50.00	0.58
2	Pek. Cutting	m3	3460.51	13.79	384.50	1.53	432.56	1.72	817.06	3.26	23.61	3.26
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cutting	m3	3460.51	11.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		0.00		1.55		1.55		1.55
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	0.00		210.51	0.84	210.51	0.84	25.00	0.84
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06			4.82	0.06	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02			5.00	0.43	5.00	0.43	4.74	0.43
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	842.03	1.75				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemai & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09			54.65	0.22	54.65	0.22	20.00	0.22
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	273.25	0.57								
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pompa kolam											
b	Trash Pump	set	1.00	2.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Selang karvas 4"	set	1.00	0.35				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsten	m	260.13	4.76				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Buncaran utama											
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Acian	m2	73.57	0.25				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		4.95		1.55		8.80		4.97
				ROBOT RENCANA	S/D	MINGGU KE : VII		14.84		(%)		
				ROBOT REALISASI	TANGGAL : 6 MEI 2024			8.80		(%)		
				DEVIASI (%)				-6.03		(%)		

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NUBALAMSYAH NUBALAM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 6 MEI 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

ASAMUJI ST
Direktoris



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaruku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Tlp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : VIII

KONTRAKTOR : CV ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV.ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (K)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemai & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		3.94		4.07		7.91		7.91
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	36.00	0.58	36.00	0.58	72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	817.06	3.26	494.36	1.97	1311.42	5.22	37.90	5.22
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	0.00	0.00	288.38	0.92	288.38	0.92	8.33	0.92
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20	0.00	0.00	288.38	0.60	288.38	0.60	8.33	0.60
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		1.55		5.07		6.62		6.62
A	Pekerjaan kolam: pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	210.51	0.84	631.53	2.52	842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06	0.00	0.00	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02	5.00	0.43	13.18	1.13	18.18	1.55	17.24	1.55
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	0.00	0.00	280.68	0.89	280.68	0.89	33.33	0.89
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pek. Topi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam: penyemai & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	54.65	0.22	91.08	0.36	145.73	0.58	53.33	0.58
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	0.00	0.00	54.65	0.17	54.65	0.17	20.00	0.17
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4'	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang karvas 4'	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsteen	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Aspal	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		8.80		9.14		17.95		17.95
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : VIII				19.47 (%)			
BOBOT REALISASI					TANGGAL : 13 MEI 2024				17.95 (%)			
DEVIASI (H)									-1.52 (%)			

Disetujui Oleh,
CV.ARA PUTRA CONSULTANT

NURALAMEYAH NURALUMISE

Direktur Utama

Bantaeng, 13 MEI 2024

Disetujui Oleh,
CV.ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

ASWARY
Direktur

KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

LAPORAN **PROGRES**

PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE

- LAPORAN BULANAN III
- LAPORAN MINGGU IX - XII

2024



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangbataku, Kec. Sempak Opu Kab. Gowa
Telp/Wa : 08282346633-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB.BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
BULAN KE : III

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN BULANAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (K)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	19.24	48.16			3.42	67.40		
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ks	1.00	0.12	1.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam penggemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemaihan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	Ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi knet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	7.91	24.08			31.99	31.99		
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17	0.00	0.00	72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	1311.42	5.22	2149.08	8.56	3460.51	13.79	100.00	13.79
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	288.38	0.92	2897.49	9.22	3185.86	10.14	92.06	10.14
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20	288.38	0.60	3027.94	6.30	3316.32	6.90	95.83	6.90
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50	6.62	24.22			30.84	30.84		
A	Pekerjaan kolam pembesaran/penggemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35	0.00	0.00	842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06	0.00	0.00	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	18.18	1.55	87.28	7.46	105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	142.83	0.98	0.00	0.00	142.83	0.98	142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	280.68	0.89	561.36	1.79	842.03	2.68	100.00	2.68
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	0.00	0.00	842.03	1.75	842.03	1.75	100.00	1.75
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x50 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaihan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	145.73	0.58	127.52	0.51	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	0.00	0.00	24.78	0.33	24.78	0.33	90.68	0.33
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	0.00	0.00	49.06	4.20	49.06	4.20	100.00	4.20
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	0.00	0.00	10.60	0.84	10.60	0.84	42.84	0.84
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m3	148.82	1.03	0.00	0.00	97.98	0.68	97.98	0.68	65.84	0.68
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	54.65	0.17	218.60	0.70	273.25	0.87	100.00	0.87
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	0.00	0.00	273.25	0.57	273.25	0.57	100.00	0.57
8	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x50 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			103.96	0.72	103.96	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			5.49	0.07	5.49	0.07	100.00	0.07
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34			27.38	2.34	27.38	2.34	100.00	2.34
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			115.00	0.79	115.00	0.79	97.46	0.79
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			4.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			11.50	0.49	11.50	0.49	50.00	0.49
a	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang Flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92	0.00	0.00			0.00	0.00		
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Kansteen	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam IIII	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengcatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				100.00	25.86	72.38			66.25	98.24		
BOBOT RENCANA					BULAN KE : III		2.26		(%)			
BOBOT REALISASI				S/D	TANGGAL : 15 April 2024		66.25		(%)			
DEVIASI (%)							63.99		(%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NUR ALAMSYAH NUR ALIM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 15 April 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASRUL ST
Inspektur
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823 4665 5505 Email : zahrauk2010@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB.BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : IX

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : 8.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
a	Kolam pengemukan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
b	Kolam penyemaian & pembibitan ikan	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
5	Pek. Gudang											
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		7.91		10.66		18.58		18.58
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17	0.00	0.00	72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	1311.42	5.22	1153.50	4.60	2464.92	9.82	71.23	9.82
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	288.38	0.92	1153.50	3.67	1441.88	4.58	41.67	4.58
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20	288.38	0.60	1153.50	2.40	1441.88	3.00	41.67	3.00
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		6.62		7.11		13.73		13.73
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35		0.00	842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06	0.00	0.00	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	18.18	1.55	52.73	4.51	70.92	6.06	67.24	6.06
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	0.00	0.00	71.42	0.49	71.42	0.49	50.00	0.49
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	280.68	0.89	280.68	0.89	561.36	1.79	66.67	1.79
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75			280.68	0.58	280.68	0.58	33.33	0.58
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaian & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	145.73	0.58	0.00	0.00	145.73	0.58	53.33	0.58
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	54.65	0.17	39.04	0.12	93.69	0.30	34.29	0.30
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	0.00	0.00	68.31	0.14	68.31	0.14	25.00	0.14
8	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72			51.98	0.36	51.98	0.36	50.00	0.36
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsten	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving blok K-250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		17.95		17.77		35.72		35.72
BOBOT RENCANA					S/D	MINGGU KE : IX				23.56	(%)	
BOBOT REALISASI						TANGGAL : 20 MEI 2024				35.72	(%)	
DEVIASI (+)										12.16	(%)	

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT


NURAJAMSYAH NURAJAMSE
Direktur Utama

Bantaeng, 20 MEI 2024

Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASRIH, ST
Direktoris

KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkuluku, Kec. Sembakui, Kota. Gowa
Hp/Wa : +62825-4565-8905 Email : zahrauk2016@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : X

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWA : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	ROBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)				PROSENTASE (%)			
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	PROSENTASE (%)				
					VOLUME	ROBOT	VOLUME	ROBOT	THD. PEK.	THD. KONT.		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42			0.00					3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	tk	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
a	Kolam pengemukan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
b	Kolam penempatan & pembibitan ikan	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm dll)	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		18.58	8.00		26.57			26.57
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17	0.00	0.00	72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	2464.92	9.82	865.13	3.45	3330.05	13.27	96.23	13.27
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	1441.88	4.59	865.13	2.75	2307.00	7.34	66.67	7.34
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exc Std	m3	3460.51	7.20	1441.88	3.00	865.13	1.80	2307.00	4.80	66.67	4.80
III	PEKERJAAN KOLAM			40.30		13.73	6.76		20.48			20.48
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06	0.00	0.00	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	70.92	6.06	34.55	2.95	105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	71.42	0.49	71.42	0.49	142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	561.36	1.79	0.00	0.00	561.36	1.79	66.67	1.79
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	280.68	0.58	280.68	0.58	561.36	1.17	66.67	1.17
7	Pek. Tepi kolam	m2	57.13	0.72					0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	7.66	0.09					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m2	57.13	1.41					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41					0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penempatan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	145.73	0.58	127.52	0.51	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	93.69	0.30	39.04	0.12	132.72	0.42	48.57	0.42
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	68.31	0.14	91.08	0.19	159.40	0.33	58.33	0.33
8	Pek. Tepi kolam	m2	34.62	0.43					0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	4.04	0.05					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m2	51.67	1.27					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27					0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	51.98	0.36	0.00	0.00	51.98	0.36	50.00	0.36
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07			2.74	0.04	2.74	0.04	50.00	0.04
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34			13.69	1.17	13.69	1.17	50.00	1.17
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81			29.50	0.20	29.50	0.20	25.00	0.20
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01			4.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98			11.50	0.49	11.50	0.49	50.00	0.49
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72					0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang karvas 4"	set	1.00	0.35					0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00	0.00		0.00			0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsteeen	m	260.13	4.76					0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K. 250	m2	602.83	12.38					0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29					0.00	0.00	0.00	0.00
a	Pek. Bundaran utama											
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98					0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40					0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Acian	m2	73.57	0.25					0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38					0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24					0.00	0.00	0.00	0.00
g	Pek. Pengcatan dinding bata	m2	73.57	0.24					0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				100.00		35.72	14.76		50.48			50.48
ROBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : X				26.75 (%)			
ROBOT REALISASI					TANGGAL : 27 MEI 2024				50.48 (%)			
DEVIASI (+)									23.73 (%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NORALAMSYAH NURALIM, SE

Direktur Utama

Bantaeng, 27 MEI 2024

Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASLIM, ST

Direktur Utama



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kencana 2 No. 2, Kel. Bantengkatuku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telp/Wa : 08223 4663 9905 Email : zahrauk203@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTANG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XI

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : 8.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ts	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
a	Kolam pengemukan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
b	Kolam penyemulan & pembibitan ikan	ts	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
3	SMK3 (Papan, Rongpi, Helm Dll)	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		26.57		2.64		29.22		29.22
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17	0.00	0.00	72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3330.05	13.27	130.46	0.52	3460.51	13.79	100.00	13.79
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	2307.00	7.34	384.50	1.22	2691.50	8.56	77.78	8.56
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Stel	m3	3460.51	7.20	2307.00	4.80	432.56	0.90	2739.57	5.70	79.17	5.70
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50		20.48		4.45		24.93		24.93
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35	0.00	0.00	842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06	0.00	0.00	4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02	0.00	0.00	105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98	0.00	0.00	142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	561.36	1.79	187.12	0.60	748.48	2.38	88.89	2.38
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Stel	m3	842.03	1.75	561.36	1.17	187.12	0.39	748.48	1.56	88.89	1.56
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemulan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	0.00	0.00	9.11	0.12	9.11	0.12	33.33	0.12
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	0.00	0.00	12.27	1.05	12.27	1.05	25.00	1.05
4	Pek. Robot Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	132.72	0.42	91.08	0.29	223.80	0.71	81.90	0.71
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Stel	m3	273.25	0.57	159.40	0.33	91.08	0.19	250.48	0.52	91.67	0.52
8	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	51.98	0.36	51.98	0.36	103.96	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	2.74	0.04	2.74	0.04	5.49	0.07	100.00	0.07
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34	13.69	1.17	12.87	1.10	26.56	2.27	97.01	2.27
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81	29.50	0.20	46.17	0.32	75.67	0.52	64.13	0.52
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	11.50	0.49	0.00	0.00	11.50	0.49	50.00	0.49
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92		0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Karsteeen	m	260.13	4.76				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K-250	m2	602.83	12.38				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.34				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				100.00		50.48		7.09		57.57		57.57
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : XI				31.17 (%)			
BOBOT REALISASI					TANGGAL : 03 JUNI 2024				57.57 (%)			
DEVIASI (+)									26.40 (%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT


NURALAMSYAH NURALAMSYAH
Direktur Utama

Bantaeng, 03 JUNI 2024

Dibuat Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI


ASANUF
Direktoris
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Bantakaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : 08233 4663 5005 Email : zahrautama@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XII

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)				PROSENTASE (%)		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.	
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	100.00	0.12	3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00
a	Kolam pengemukan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00
b	Kolam penyesuaian & pembibitan ikan	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	29.22		2.77		31.99		31.99
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	2691.50	8.56	494.36	1.57	3185.86	10.14	92.06
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20	2739.57	5.70	576.75	1.20	3316.32	6.90	95.83
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50	24.93		5.91		30.84		30.84
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan										
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	748.48	2.38	93.56	0.30	842.03	2.68	100.00
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	842.03	1.75	748.48	1.56	93.56	0.19	842.03	1.75	100.00
7	Pek. Tepi kolam										
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72					0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20					0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09					0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41					0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyesuaian & pembibitan ikan										
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09			273.25	1.09	100.00
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	9.11	0.12	15.67	0.21	24.78	0.33	90.68
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp ISP : 3PP	m3	49.06	4.20	12.27	1.05	36.80	3.15	49.06	4.20	100.00
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	0.00	0.00	10.60	0.84	10.60	0.84	42.84
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	0.00	0.00	97.98	0.68	97.98	0.68	65.84
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	223.80	0.71	49.45	0.16	273.25	0.87	100.00
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	273.25	0.57	250.48	0.52	22.77	0.05	273.25	0.57	100.00
8	Pek. Tepi kolam										
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43					0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12					0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05					0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27					0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran										
1	Pek. Gutter pembuangan kolam										
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72			103.96	0.72	100.00
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07			5.49	0.07	100.00
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp ISP : 3PP	m3	27.38	2.34	26.56	2.27	0.82	0.07	27.38	2.34	100.00
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81	75.67	0.52	39.33	0.27	115.00	0.79	97.46
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	11.50	0.49	0.00	0.00	11.50	0.49	50.00
4	Pek. Pompa kolam										
a	Trash Pump	set	1.00	2.72					0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28					0.00	0.00	0.00
c	Selang karwas 4"	set	1.00	0.35					0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92	0.00		0.00		0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam										
1	Pek. Pasangan Karsten	m	260.13	4.76					0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K 250	m2	602.83	12.38					0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29					0.00	0.00	0.00
4	Pek. Bundaran utama										
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98					0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40					0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25					0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38					0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24					0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	73.57	0.24					0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		57.57	8.68		66.25		66.25
				BOBOT RENCANA	S/D	MINGGU KE : XII			37.55	(%)	
				BOBOT REALISASI		TANGGAL : 10 JUNI 2024			66.25	(%)	
				DEVIASI (+)					28.69	(%)	

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NORALAMSYAH NURALIM, SE
Direktur Utama

Bantaeng, 10 JUNI 2024

Dibuat oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASLIM, ST
Direktur
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

LAPORAN **PROGRES**

PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE

- LAPORAN BULANAN IV
- LAPORAN MINGGU XIII - XVIII

2024



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkuluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telp./Fax : +62 823 3 4663 5905 Email : zahra.utama233@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
BULAN KE : IV

KONTRAKTOR : CV ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN BULANAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)								PROSENTASE (%)	
					BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		THD. PEK.	THD. KONT.		
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	6	3.42	8	9	10	11	12	13		
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12		
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)													
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47		
b	Kolam penyemaman & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54		
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15		
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13		
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01		
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		31.99		1.17		33.16		33.16		
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17	0.00	0.00	72.00	1.17	100.00	1.17		
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79	0.00	0.00	3460.51	13.79	100.00	13.79		
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3183.86	10.14	274.64	0.87	3460.51	11.01	100.00	11.01		
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exc Sld	m3	3460.51	7.20	3316.32	6.90	144.19	0.30	3460.51	7.20	100.00	7.20		
III	PEKERJAAN KOLAM			40.06		30.84		9.22		40.06		40.06		
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan													
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35	0.00	0.00	842.03	3.35	100.00	3.35		
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06	0.00	0.00	4.82	0.06	100.00	0.06		
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02	0.00	0.00	105.47	9.02	100.00	9.02		
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98	0.00	0.00	142.83	0.98	100.00	0.98		
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68	0.00	0.00	842.03	2.68	100.00	2.68		
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Sld	m3	842.03	1.75	842.03	1.75	0.00	0.00	842.03	1.75	100.00	1.75		
7	Pek. Tepi kolam													
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	0.00	0.00	57.13	0.72	57.13	0.72	100.00	0.72		
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.18	0.40	0.00	0.00	76.18	0.40	76.18	0.40	100.00	0.40		
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	0.00	0.00	7.66	0.09	7.66	0.09	100.00	0.09		
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	38.09	0.65	0.00	0.00	38.09	0.65	38.09	0.65	100.00	0.65		
B	Pekerjaan kolam penyemaman & pembibitan ikan													
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09		
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	24.78	0.33	2.55	0.03	27.32	0.36	100.00	0.36		
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20	0.00	0.00	49.06	4.20	100.00	4.20		
	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	10.60	0.84	14.14	1.12	24.74	1.96	100.00	1.96		
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	97.98	0.68	50.84	0.35	148.82	1.03	100.00	1.03		
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87	0.00	0.00	273.25	0.87	100.00	0.87		
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Sld	m3	273.25	0.57	273.25	0.57	0.00	0.00	273.25	0.57	100.00	0.57		
7	Pek. Tepi kolam													
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	0.00	0.00	34.62	0.43	34.62	0.43	100.00	0.43		
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.53	0.30	0.00	0.00	57.53	0.30	57.53	0.30	100.00	0.30		
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	0.00	0.00	4.04	0.05	4.04	0.05	100.00	0.05		
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	34.45	0.59	0.00	0.00	34.45	0.59	34.45	0.59	100.00	0.59		
D	Pekerjaan saluran													
1	Pek. Gutter pembuangan kolam													
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72		
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07	0.00	0.00	5.49	0.07	100.00	0.07		
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	31.87	2.72	27.38	2.34	4.49	0.38	31.87	2.72	100.00	2.72		
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	151.34	1.04	115.00	0.79	36.34	0.25	151.34	1.04	100.00	1.04		
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.01	100.00	0.01		
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	11.50	0.49	11.50	0.49	23.00	0.98	100.00	0.98		
4	Pek. Pompa kolam													
a	Trash Pump	set	1.00	2.72	0.00	0.00	1.00	2.72	1.00	2.72	100.00	2.72		
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28	0.00	0.00	1.00	0.28	1.00	0.28	100.00	0.28		
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35	0.00	0.00	1.00	0.35	1.00	0.35	100.00	0.35		
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			23.36		0.00		23.36		23.36		23.36		
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam													
1	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29	0.00	0.00	16.26	1.29	16.26	1.29	100.00	1.29		
2	Pek. Jalan Menuju Workshop													
	Pek. Urugan Pasir	m2	14.40	0.19	0.00	0.00	14.40	0.19	14.40	0.19	100.00	0.19		
	Pek. Beton K. 250	m2	86.84	9.07	0.00	0.00	86.84	9.07	86.84	9.07	100.00	9.07		
	Pek. Wiremesh M8	m2	3180.43	4.29	0.00	0.00	3180.43	4.29	3180.43	4.29	100.00	4.29		
	Pek. Briketing	m2	28.24	0.59	0.00	0.00	28.24	0.59	28.24	0.59	100.00	0.59		
	Pek. Pemasangan Membran Kedap Air (Bond Breaker)	m2	583.69	0.24	0.00	0.00	583.69	0.24	583.69	0.24	100.00	0.24		
	Finishing Trowel Bergaris & curing beton	m2	583.69	0.71	0.00	0.00	583.69	0.71	583.69	0.71	100.00	0.71		
3	Pek. Bundaran utama													
a	Pek. Galian	m2	7.45	0.10	0.00	0.00	7.45	0.10	7.45	0.10	100.00	0.10		
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	62.56	0.79	0.00	0.00	62.56	0.79	62.56	0.79	100.00	0.79		
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	80.33	0.42	0.00	0.00	80.33	0.42	80.33	0.42	100.00	0.42		
d	Pek. Acian	m2	425.05	1.44	0.00	0.00	425.05	1.44	425.05	1.44	100.00	1.44		
e	Pek. Urugan tanah	m3	30.53	0.34	0.00	0.00	30.53	0.34	30.53	0.34	100.00	0.34		
f	Pek. Rabat Lantai Bundaran	m2	14.83	1.27	0.00	0.00	14.83	1.27	14.83	1.27	100.00	1.27		
g	Pek. Pemecatan dinding bata	m2	220.93	0.73	0.00	0.00	220.93	0.73	220.93	0.73	100.00	0.73		
h	Pipa 3/4 inch AW	m	26.00	0.06	0.00	0.00	26.00	0.06	26.00	0.06	100.00	0.06		
i	Pipa 1.5 inch AW	m	32.00	0.18	0.00	0.00	32.00	0.18	32.00	0.18	100.00	0.18		
j	Pipa 3 inch AW	m	15.00	0.15	0.00	0.00	15.00	0.15	15.00	0.15	100.00	0.15		
k	Pek. Leter Name (BPVP Bantaeng) 65 cm + Rangka	ls	1.00	1.02	0.00	0.00	1.00	1.02	1.00	1.02	100.00	1.02		
l	Pek. Air Mancur dan Lighting	ls	1.00	0.49	0.00	0.00	1.00	0.49	1.00	0.49	100.00	0.49		
JUMLAH				100.00		66.25		33.75		100.00		100.00		
				BOBOT RENCANA	S/D	BULAN KE : IV				100.00	(%)			
				BOBOT REALISASI		TANGGAL : 24 JUNI 2024				100.00	(%)			
				DEVIASI (%)						0.00	(%)			

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NURALAMSYAH NURALIM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 24 JUNI 2024

Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASRIYAH ST
Direktoris

KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5905 Email : zahrauk2016@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XIII

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BMTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				THD. PEK.	THD. KONT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	3.42	3.42	0.00			3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyiraman & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Payan, Rompi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	31.99	32.56						32.56
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00	13.79
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3185.86	10.14	120.00	0.38	3305.86	10.52	95.53	10.52
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exca Std	m3	3460.51	7.20	3316.32	6.90	91.00	0.19	3407.32	7.09	98.46	7.09
III	PEKERJAAN KOLAM			40.50	30.84	31.86						31.86
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68			842.03	2.68	100.00	2.68
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	842.03	1.75	842.03	1.75			842.03	1.75	100.00	1.75
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	38.09	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	57.13	1.41			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyiraman & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	24.78	0.33	0.00	0.00	24.78	0.33	90.68	0.33
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20			49.06	4.20	100.00	4.20
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	10.60	0.84			10.60	0.84	42.84	0.84
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	97.98	0.68	50.84	0.35	148.82	1.03	100.00	1.03
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87			273.25	0.87	100.00	0.87
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std	m3	273.25	0.57	273.25	0.57			273.25	0.57	100.00	0.57
8	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	23.08	0.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Keramik 30x60 cm, Unpolished	m2	51.67	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07	0.00	0.00	5.49	0.07	100.00	0.07
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	27.38	2.34	27.38	2.34	0.00	0.00	27.38	2.34	100.00	2.34
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	118.00	0.81	115.00	0.79	25.22	0.17	140.22	0.97	118.83	0.97
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.01	100.00	0.01
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	11.50	0.49	11.50	0.49	23.00	0.98	100.00	0.98
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			22.92	0.00	0.00				0.00		0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Pasangan Kansteen	m	260.13	4.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Pasangan paving block K. 250	m2	602.83	12.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	78.02	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.72	0.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Acian	m2	73.57	0.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Urugan tanah	m3	34.40	0.38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Keramik 60x60 cm, Unpolished	m2	90.95	2.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Pengcatan dinding bata	m2	73.57	0.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				100.00	66.25	1.59			67.84		67.84	
BOBOT RENCANA					MINGGU KE : XIII				44.14	(%)		
BOBOT REALISASI				S/D	TANGGAL : 17 JUNI 2024				67.84	(%)		
DEVIASI (%)									23.70	(%)		

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

NUR ALAM SYAH NUR ALIM SE
Direktur Utama

Bantaeng, 17 JUNI 2024

Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

NUR ALAM SYAH NUR ALIM SE
Direktur
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkuluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
No/Wa : +62822-4663-5905 Email : zahrauk2019@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XIV

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemaihan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gualang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	32.56		0.60		33.16			33.16
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00	13.79
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3305.86	10.52	154.64	0.49	3460.51	11.01	100.00	11.01
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Excavator	m3	3460.51	7.20	3407.32	7.09	53.19	0.11	3460.51	7.20	100.00	7.20
III	PEKERJAAN KOLAM			40.06	31.86		0.67		32.53			32.53
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68			842.03	2.68	100.00	2.68
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Excavator	m3	842.03	1.75	842.03	1.75			842.03	1.75	100.00	1.75
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72			19.04	0.24	19.04	0.24	33.33	0.24
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.18	0.40				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09			7.66	0.09	7.66	0.09	100.00	0.09
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	38.09	0.65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pekerjaan kolam penyemaihan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	22.77	0.30	0.00	0.00	22.77	0.30	83.33	0.30
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20			49.06	4.20	100.00	4.20
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	6.19	0.49			6.19	0.49	25.00	0.49
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	148.82	1.03	0.00	0.00	148.82	1.03	100.00	1.03
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87			273.25	0.87	100.00	0.87
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Excavator	m3	273.25	0.57	273.25	0.57			273.25	0.57	100.00	0.57
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43			17.31	0.22	17.31	0.22	50.00	0.22
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.53	0.30				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05			4.04	0.05	4.04	0.05	100.00	0.05
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	34.45	0.59			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07	0.00	0.00	5.49	0.07	100.00	0.07
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	31.87	2.72	31.87	2.72	0.00	0.00	31.87	2.72	100.00	2.72
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	151.34	1.04	138.73	0.96	12.61	0.09	151.34	1.04	100.00	1.04
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	8.00	0.01	0.00	0.00	8.00	0.01	100.00	0.01
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	23.00	0.98	0.00	0.00	23.00	0.98	100.00	0.98
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Selang canvas 4"	set	1.00	0.35				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			23.36	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pek. Jalan Menuju Workshop											
a	Pek. Urugan Pasir	m2	14.40	0.19							0.00	0.00
b	Pek. Beton K-250	m2	86.84	9.07							0.00	0.00
c	Pek. Wiremesh M8	m2	3180.43	4.29							0.00	0.00
d	Pek. Bekisting	m2	28.24	0.59							0.00	0.00
e	Pek. Pemasangan Membran Kedap Air (Bond Breaker)	m2	583.69	0.34							0.00	0.00
f	Finishing Trowel Bergaris & curing beton	m2	583.69	0.71							0.00	0.00
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Galian	m2	7.45	0.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	62.56	0.79			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	80.33	0.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Pek. Acian	m2	425.05	1.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	Pek. Urugan tanah	m3	30.53	0.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Pek. Rabat Lantai Bundaran	m2	14.83	1.27							0.00	0.00
g	Pek. Penggecatan dinding bata	m2	220.93	0.73							0.00	0.00
h	Pipa 3/4 inch AW	m	25.00	0.06							0.00	0.00
i	Pipa 1.5 inch AW	m	32.00	0.18							0.00	0.00
j	Pipa 3 inch AW	m	15.00	0.15							0.00	0.00
k	Pek. Lenter Name (BPVP Bantaeng) 65 cm x Rangka	ls	1.00	1.02							0.00	0.00
l	Pek. Air Mancur dan Lighting	ls	1.00	0.49							0.00	0.00
Jumlah				100.00		67.84		1.28		69.11		69.11
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : XIV				61.24		(%)	
BOBOT REALISASI					TANGGAL : 24 JUNI 2024				69.11		(%)	
DEVIASI (%)									7.87		(%)	

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

DIREKTUR UTAMA
ARA PUTRA

Bantaeng, 24 JUNI 2024
Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

DIREKTUR
ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kenanga 2 No. 2, Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Hp/Wa : +62823-4663-5908 Email : zahrauk2016@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB.BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XV

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : 8.001/BPVP-BNTG/II/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)		
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.	
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12	
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)												
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47	
b	Kolam penyediaan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54	
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15	
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13	
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01	
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	33.16		0.00			33.16		33.16	
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00	1.17	
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00	13.79	
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3460.51	11.01			3460.51	11.01	100.00	11.01	
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exc Std	m3	3460.51	7.20	3460.51	7.20			3460.51	7.20	100.00	7.20	
III	PEKERJAAN KOLAM			40.06	32.53		1.39			33.92		33.92	
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan												
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35	
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00	0.06	
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00	9.02	
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00	0.98	
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68			842.03	2.68	100.00	2.68	
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	842.03	1.75			842.03	1.75	100.00	1.75	
7	Pek. Tepi kolam												
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	19.04	0.24	38.09	0.48	57.13	0.72	100.00	0.72	
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.18	0.40	0.00	0.00	38.09	0.20	38.09	0.20	50.00	0.20	
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	7.66	0.09	0.00	0.00	7.66	0.09	100.00	0.09	
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	38.09	0.65	0.00	0.00	10.00	0.17	10.00	0.17	26.25	0.17	
B	Pekerjaan kolam penyediaan & pembibitan ikan												
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09	
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	22.77	0.30	0.00	0.00	22.77	0.30	83.33	0.30	
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20			49.06	4.20	100.00	4.20	
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	6.19	0.49			6.19	0.49	25.00	0.49	
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	148.82	1.03	0.00	0.00	148.82	1.03	100.00	1.03	
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87			273.25	0.87	100.00	0.87	
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	273.25	0.57			273.25	0.57	100.00	0.57	
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	17.31	0.22	17.31	0.22	34.62	0.43	100.00	0.43	
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.53	0.30	0.00	0.00	28.76	0.15	28.76	0.15	50.00	0.15	
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	4.04	0.05	0.00	0.00	4.04	0.05	100.00	0.05	
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	34.45	0.59			10.00	0.17	10.00	0.17	29.63	0.17	
D	Pekerjaan saluran												
1	Pek. Gutter pembuangan kolam												
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72	
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07	0.00	0.00	5.49	0.07	100.00	0.07	
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	31.87	2.72	31.87	2.72	0.00	0.00	31.87	2.72	100.00	2.72	
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	151.34	1.04	151.34	1.04	0.00	0.00	151.34	1.04	100.00	1.04	
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	8.00	0.01	0.00	0.00	8.00	0.01	100.00	0.01	
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	23.00	0.98	0.00	0.00	23.00	0.98	100.00	0.98	
4	Pek. Pompa kolam												
a	Trash Pump	set	1.00	2.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			23.36	0.00	5.68				5.68		5.68	
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam												
1	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29	0.00	0.00	1.44	0.11	1.44	0.11	8.85	0.11	
2	Pek. Jalan Menuju Workshop												
a	Pek. Urugan Pasir	m2	14.40	0.19			14.40	0.19	14.40	0.19	100.00	0.19	
b	Pek. Beton K-250	m2	86.84	9.07			28.95	3.02	28.95	3.02	33.33	3.02	
c	Pek. Wiremesh MB	m2	3180.43	4.29			795.11	1.07	795.11	1.07	25.00	1.07	
d	Pek. Bekisting	m2	28.24	0.59			28.24	0.59	28.24	0.59	100.00	0.59	
e	Pek. Pemasangan Membran Kedap Air (Bond Breaker)	m2	583.69	0.34			194.56	0.08	194.56	0.08	33.33	0.08	
f	Finishing Trowel Bergaris & curing beton	m2	583.69	0.71			97.28	0.12	97.28	0.12	16.67	0.12	
3	Pek. Bundaran utama												
a	Pek. Galian	m2	7.45	0.10			7.45	0.10	7.45	0.10	100.00	0.10	
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	62.56	0.79			31.28	0.39	31.28	0.39	50.00	0.39	
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	80.33	0.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d	Pek. Acian	m2	425.05	1.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e	Pek. Urugan tanah	m3	30.53	0.34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f	Pek. Rabat Lantai Bundaran	m2	14.83	1.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	220.93	0.73			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h	Pipa 3/4 inch AW	m	26.00	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i	Pipa 1.5 inch AW	m	32.00	0.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
j	Pipa 3 inch AW	m	15.00	0.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
k	Pek. Letter Name (BPVP Bantaeng) 65 cm + Rangka	ls	1.00	1.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
l	Pek. Air Mancur dan Lighting	ls	1.00	0.49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah				100.00		68.11	7.07			76.18		76.18	
BOBOT RENCANA				S/D	MINGGU KE : XV					77.99	(%)		
BOBOT REALISASI					TANGGAL : 24 JUNI 2024					76.18	(%)		
DEVIASI (%)										-1.81	(%)		

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

BURALAMSYAH BURALIM, SE
Direktur Utama

Bantaeng, 24 JUNI 2024

Disetujui Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASAN, ST
Direktur

KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kemang 2 No. 2, Kel. Bantargatuk, Kec. Bombacpu Pak, Kota
Pekalongan, 51132 Jawa Tengah Email : zahrautama2019@gmail.com


PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAEANG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XVI

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42		3.42		0.00		3.42		3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyediaan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm Dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		33.16		0.00		33.16		33.16
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00	13.79
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3460.51	11.01			3460.51	11.01	100.00	11.01
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	3460.51	7.20	3460.51	7.20			3460.51	7.20	100.00	7.20
III	PEKERJAAN KOLAM			40.06		33.92		4.60		38.53		38.53
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68			842.03	2.68	100.00	2.68
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	842.03	1.75			842.03	1.75	100.00	1.75
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	57.13	0.72	0.00	0.00	57.13	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.18	0.40	38.09	0.20	38.09	0.20	76.18	0.40	100.00	0.40
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	7.66	0.09		0.00	7.66	0.09	100.00	0.09
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	38.09	0.65	10.00	0.17	28.09	0.48	38.09	0.65	100.00	0.65
B	Pekerjaan kolam penyediaan & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	22.77	0.30	0.00	0.00	22.77	0.30	83.33	0.30
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20		0.00	49.06	4.20	100.00	4.20
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	6.19	0.49		0.00	6.19	0.49	25.00	0.49
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	148.82	1.03		0.00	148.82	1.03	100.00	1.03
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87		0.00	273.25	0.87	100.00	0.87
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	273.25	0.57		0.00	273.25	0.57	100.00	0.57
a	Pek. Tepi kolam											
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	34.62	0.43		0.00	34.62	0.43	100.00	0.43
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.53	0.30	28.76	0.15	28.76	0.15	57.53	0.30	100.00	0.30
d	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	4.04	0.05		0.00	4.04	0.05	100.00	0.05
e	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	34.45	0.59	10.00	0.17	24.45	0.42	34.45	0.59	100.00	0.59
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07			5.49	0.07	100.00	0.07
c	Pek. Saluran dinding batu kali/gunung, camp 1SP : 3PP	m3	31.87	2.72	31.87	2.72			31.87	2.72	100.00	2.72
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	151.34	1.04	151.34	1.04			151.34	1.04	100.00	1.04
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	8.00	0.01			8.00	0.01	100.00	0.01
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	23.00	0.98			23.00	0.98	100.00	0.98
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72			1.00	2.72	1.00	2.72	100.00	2.72
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28			1.00	0.28	1.00	0.28	100.00	0.28
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35			1.00	0.35	1.00	0.35	100.00	0.35
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			23.36		5.68		9.93		15.61		15.61
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29	1.44	0.11	6.76	0.54	8.20	0.65	50.42	0.65
2	Pek. Jalan Menuju Workshop											
a	Pek. Urugan Pasir	m2	14.40	0.19	14.40	0.19	0.00	0.00	14.40	0.19	100.00	0.19
b	Pek. Beton K. 250	m2	86.84	9.07	28.95	3.02	43.42	4.53	72.37	7.56	83.33	7.56
c	Pek. Wiremesh M8	m2	3180.43	4.29	795.11	1.07	1590.22	2.14	2385.32	3.22	75.00	3.22
d	Pek. Bekisting	m2	28.24	0.59	28.24	0.59		0.00	28.24	0.59	100.00	0.59
e	Pek. Pemasangan Membran Kedap Air (Bond Breaker)	m2	583.69	0.24	194.56	0.08	291.84	0.12	486.41	0.20	83.33	0.20
f	Finishing Trowel Bergaris & curing beton	m2	583.69	0.71	97.28	0.12	291.84	0.36	389.13	0.47	66.67	0.47
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Galian	m2	7.45	0.10	7.45	0.10		0.00	7.45	0.10	100.00	0.10
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	62.56	0.79	31.28	0.39	31.28	0.39	62.56	0.79	100.00	0.79
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	80.33	0.42	0.00	0.00	40.17	0.21	40.17	0.21	50.00	0.21
d	Pek. Acian	m2	425.05	1.44	0.00	0.00	141.68	0.48	141.68	0.48	33.33	0.48
e	Pek. Urugan tanah	m3	30.53	0.34	0.00	0.00	30.53	0.34	30.53	0.34	100.00	0.34
f	Pek. Rabat Lantai Bundaran	m2	14.83	1.27	0.00	0.00	4.94	0.42	4.94	0.42	33.33	0.42
g	Pek. Penggecatan dinding bata	m2	220.93	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h	Pipa 1/4 inch AW	m	26.00	0.06	0.00	0.00	26.00	0.06	26.00	0.06	100.00	0.06
i	Pipa 1/2 inch AW	m	32.00	0.18	0.00	0.00	32.00	0.18	32.00	0.18	100.00	0.18
j	Pipa 3/4 inch AW	m	15.00	0.15	0.00	0.00	15.00	0.15	15.00	0.15	100.00	0.15
k	Pek. Lenter Name (BPVP Bantaeng) 65 cm + Rangka	ls	1.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l	Pek. Air Mancur dan Lighting	ls	1.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				100.00		76.18		14.54		90.72		90.72
			BOBOT RENCANA		S/D	MINGGU KE : XVI				91.83	%	
			BOBOT REALISASI			TANGGAL : 24 JUNI 2024				91.83	%	
			DEVIASI (%)							0.00	%	

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT


NURAIMIYAH NURAIMASE

Direktur Utama

Bantaeng, 24 JUNI 2024

CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI


Aswary
HARJUN, ST
Direktur

KONSTRUKSI