



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kemang 2 No. 2, Kel. Batangbaki, Kec. Somba Opu Kab. Gowa
Telp./WA : 08223-4663-0006 Email : zahra.utama@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB. BANTAENG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XVII

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/II/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	6	3.42	8	0.00	10	3.42	12	3.42
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)											
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47
b	Kolam penyemaian & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01
II	PEKERJAAN TANAH			33.16		33.16		0.00		33.16		33.16
1	Pek. Akses Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00	1.17
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00	13.79
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3460.51	11.01			3460.51	11.01	100.00	11.01
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exc Std	m3	3460.51	7.20	3460.51	7.20			3460.51	7.20	100.00	7.20
III	PEKERJAAN KOLAM			40.06		38.53		1.53		40.06		40.06
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan											
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00	0.06
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00	9.02
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00	0.98
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68			842.03	2.68	100.00	2.68
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	842.03	1.75			842.03	1.75	100.00	1.75
7	Pek. Tepi kolam											
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	57.13	0.72	0.00	0.00	57.13	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.18	0.40	76.18	0.40	0.00	0.00	76.18	0.40	100.00	0.40
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	7.66	0.09			7.66	0.09	100.00	0.09
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	38.09	0.65	38.09	0.65		0.00	38.09	0.65	100.00	0.65
B	Pekerjaan kolam penyemaian & pembibitan ikan											
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	27.77	0.30	4.55	0.06	27.32	0.36	100.00	0.36
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20		0.00	49.06	4.20	100.00	4.20
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	6.19	0.49	18.56	1.47	24.74	1.96	100.00	1.96
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	148.82	1.03		0.00	148.82	1.03	100.00	1.03
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87		0.00	273.25	0.87	100.00	0.87
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	273.25	0.57		0.00	273.25	0.57	100.00	0.57
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	34.62	0.43		0.00	34.62	0.43	100.00	0.43
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.53	0.30	57.53	0.30		0.00	57.53	0.30	100.00	0.30
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	4.04	0.05		0.00	4.04	0.05	100.00	0.05
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	34.45	0.59	34.45	0.59		0.00	34.45	0.59	100.00	0.59
D	Pekerjaan saluran											
1	Pek. Gutter pembuangan kolam											
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07			5.49	0.07	100.00	0.07
c	Pek. Saluran dinding batu kali/punung, camp 1SP : 3PP	m3	31.87	2.72	31.87	2.72			31.87	2.72	100.00	2.72
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	151.34	1.04	151.34	1.04			151.34	1.04	100.00	1.04
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	8.00	0.01			8.00	0.01	100.00	0.01
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	23.00	0.98			23.00	0.98	100.00	0.98
4	Pek. Pompa kolam											
a	Trash Pump	set	1.00	2.72	1.00	2.72			1.00	2.72	100.00	2.72
b	Selang flexible 4"	set	1.00	0.28	1.00	0.28			1.00	0.28	100.00	0.28
c	Selang kanvas 4"	set	1.00	0.35	1.00	0.35			1.00	0.35	100.00	0.35
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			23.36		15.61		5.76		21.37		21.37
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam											
1	Pek. Rabat Ases Kolam	m2	16.26	1.29	8.20	0.65	8.06	0.64	16.26	1.29	100.00	1.29
2	Pek. Jajan Menuju Workshop											
a	Pek. Urugan Pasir	m2	14.40	0.19	14.40	0.19		0.00	14.40	0.19	100.00	0.19
b	Pek. Beton K-250	m2	86.84	9.07	72.37	7.56	14.47	1.51	86.84	9.07	100.00	9.07
c	Pek. Wiremesh M8	m2	3180.43	4.29	2385.32	3.22	795.11	1.07	3180.43	4.29	100.00	4.29
d	Pek. Bekisting	m2	28.24	0.59	28.24	0.59		0.00	28.24	0.59	100.00	0.59
e	Pek. Pemasangan Membran Kedap Air (Bond Breaker)	m2	583.69	0.24	486.41	0.20	97.28	0.04	583.69	0.24	100.00	0.24
f	Finishing Trowel Bergaris & curing beton	m2	583.69	0.71	389.13	0.47	194.56	0.24	583.69	0.71	100.00	0.71
3	Pek. Bundaran utama											
a	Pek. Galian	m2	7.45	0.10	7.45	0.10		0.00	7.45	0.10	100.00	0.10
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	62.56	0.79	62.56	0.79		0.00	62.56	0.79	100.00	0.79
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	80.33	0.42	40.17	0.21	40.17	0.21	80.33	0.42	100.00	0.42
d	Pek. Acian	m2	425.05	1.44	141.68	0.48	283.37	0.96	425.05	1.44	100.00	1.44
e	Pek. Urugan tanah	m3	30.53	0.34	30.53	0.34		0.00	30.53	0.34	100.00	0.34
f	Pek. Rabat Lantai Bundaran	m2	14.83	1.27	4.94	0.42	9.89	0.85	14.83	1.27	100.00	1.27
g	Pek. Pengecatan dinding bata	m2	220.93	0.73	0.00	0.00	73.64	0.24	73.64	0.24	33.33	0.24
h	Pipa 3/4 inch AW	m	26.00	0.06	26.00	0.06		0.00	26.00	0.06	100.00	0.06
i	Pipa 1.5 inch AW	m	32.00	0.18	32.00	0.18		0.00	32.00	0.18	100.00	0.18
j	Pipa 3 inch AW	m	15.00	0.15	15.00	0.15		0.00	15.00	0.15	100.00	0.15
k	Pek. Lenter Name (BPVP Bantaeng) 65 cm + Rangka	ls	1.00	1.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l	Pek. Air Mancur dan Lighting	ls	1.00	0.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH				100.00		90.72		7.30		98.01		98.01
				BOBOT RENCANA	S/D	MINGGU KE : XVII				99.28	(%)	
				BOBOT REALISASI		TANGGAL : 24 JUNI 2024				99.28	(%)	
				DEVIASI (%)						0.00	(%)	

Bantaeng, 24 JUNI 2024

Ditandatangani Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT


BURAIMIYAH BURAIMI

Direktur Utama

Ditandatangani Oleh,
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI


BURAIMIYAH BURAIMI

Direktur Utama
KONSTRUKSI



CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

General & Spesialis Contractor

Jl. Kemoran 2 No. 2 Kel. Bantarkawaja, Kec. Bantarkawaja, Kab. Banyuwangi
 HP/WA : 6282346635909 Email : zahra.konstruksi@gmail.com

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE
LOKASI : KAB.BANTAEANG
TAHUN ANGGARAN : 2024
MINGGU KE : XVIII

KONTRAKTOR : CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI
NO. KONTRAK : B.001/BPVP-BNTG/III/2024
TGL KONTRAK : 19 MARET 2024
KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT

LAPORAN MINGGUAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN (%)						PROSENTASE (%)		
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		THD. PEK.	THD. KONT.	
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
1	PEKERJAAN PERSIAPAN			3.42	6	3.42	8	0.00	10	3.42	12	3.42	
1	Pek. Mobilisasi & demobilisasi	ls	1.00	0.12	1.00	0.12			1.00	0.12	100.00	0.12	
2	Pek. Pengukuran & Patok kayu (Ukuran 5/7)												
a	Kolam pengemukan	m	113.86	0.47	113.86	0.47			113.86	0.47	100.00	0.47	
b	Kolam penyemaihan & pembibitan ikan	m	132.00	0.54	132.00	0.54			132.00	0.54	100.00	0.54	
3	SMK3 (Papan, Rompi, Helm dll)	ls	1.00	0.15	1.00	0.15			1.00	0.15	100.00	0.15	
4	Pek. Direksi keet	m2	12.00	1.13	12.00	1.13			12.00	1.13	100.00	1.13	
5	Pek. Gudang	m2	12.00	1.01	12.00	1.01			12.00	1.01	100.00	1.01	
II	PEKERJAAN TANAH			33.16	33.16	0.00			33.16	33.16		33.16	
1	Pek. Aksen Mobilisasi Material	m3	72.00	1.17	72.00	1.17			72.00	1.17	100.00	1.17	
2	Pek. Cuttingan	m3	3460.51	13.79	3460.51	13.79			3460.51	13.79	100.00	13.79	
3	Pek. Pemindahan dan Perataan Hasil Cuttingan	m3	3460.51	11.01	3460.51	11.01			3460.51	11.01	100.00	11.01	
4	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian DT menggunakan Exc Std	m3	3460.51	7.20	3460.51	7.20			3460.51	7.20	100.00	7.20	
III	PEKERJAAN KOLAM			40.06	40.06	0.00			40.06	40.06		40.06	
A	Pekerjaan kolam pembesaran/pengemukan												
1	Pek. Galian kolam	m3	842.03	3.35	842.03	3.35			842.03	3.35	100.00	3.35	
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	4.82	0.06	4.82	0.06			4.82	0.06	100.00	0.06	
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	105.47	9.02	105.47	9.02			105.47	9.02	100.00	9.02	
4	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	142.83	0.98	142.83	0.98			142.83	0.98	100.00	0.98	
5	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	842.03	2.68	842.03	2.68			842.03	2.68	100.00	2.68	
6	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	842.03	1.75	842.03	1.75			842.03	1.75	100.00	1.75	
7	Pek. Tepi kolam												
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.13	0.72	57.13	0.72			57.13	0.72	100.00	0.72	
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	76.18	0.40	76.18	0.40			76.18	0.40	100.00	0.40	
c	Pek. Urugan tanah	m3	7.66	0.09	7.66	0.09			7.66	0.09	100.00	0.09	
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	38.09	0.65	38.09	0.65			38.09	0.65	100.00	0.65	
B	Pekerjaan kolam penyemaihan & pembibitan ikan												
1	Pek. Galian kolam	m3	273.25	1.09	273.25	1.09	0.00	0.00	273.25	1.09	100.00	1.09	
2	Pek. Urugan pasir lantai kolam	m3	27.32	0.36	27.32	0.36			27.32	0.36	100.00	0.36	
3	Pek. Dinding batu kali kolam, camp 1SP : 3PP	m3	49.06	4.20	49.06	4.20			49.06	4.20	100.00	4.20	
4	Pek. Rabat Lantai Kolam	m3	24.74	1.96	24.74	1.96			24.74	1.96	100.00	1.96	
5	Pek. Plesteran dinding kolam, 1 PC : 3 Pasir	m2	148.82	1.03	148.82	1.03			148.82	1.03	100.00	1.03	
6	Pek. Pemindahan & perataan hasil galian kolam	m3	273.25	0.87	273.25	0.87			273.25	0.87	100.00	0.87	
7	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exc Std	m3	273.25	0.57	273.25	0.57			273.25	0.57	100.00	0.57	
a	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	34.62	0.43	34.62	0.43			34.62	0.43	100.00	0.43	
b	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	57.53	0.30	57.53	0.30			57.53	0.30	100.00	0.30	
c	Pek. Urugan tanah	m3	4.04	0.05	4.04	0.05			4.04	0.05	100.00	0.05	
d	Pek. Keramik 40x40 cm, Unpolished	m2	34.45	0.59	34.45	0.59			34.45	0.59	100.00	0.59	
D	Pekerjaan saluran												
1	Pek. Gutter pembuangan kolam												
a	Pek. Galian Saluran	m3	103.96	0.72	103.96	0.72	0.00	0.00	103.96	0.72	100.00	0.72	
b	Pek. Urugan pasir	m3	5.49	0.07	5.49	0.07			5.49	0.07	100.00	0.07	
c	Pek. Saluran dinding batu kali/pasir, camp 1SP : 3PP	m3	31.87	2.72	31.87	2.72			31.87	2.72	100.00	2.72	
d	Pek. Plesteran dinding & lantai saluran, 1 PC : 3 Pasir	m3	151.34	1.04	151.34	1.04			151.34	1.04	100.00	1.04	
2	Pek. Pipa PVC 4"	m	8.00	0.01	8.00	0.01			8.00	0.01	100.00	0.01	
3	Pek. Pipa PVC 8"	m	23.00	0.98	23.00	0.98			23.00	0.98	100.00	0.98	
4	Pek. Pompa kolam												
a	Trash Pump	set	1.00	2.72	1.00	2.72			1.00	2.72	100.00	2.72	
b	Selang flexible 4'	set	1.00	0.28	1.00	0.28			1.00	0.28	100.00	0.28	
c	Selang kanvas 4'	set	1.00	0.35	1.00	0.35			1.00	0.35	100.00	0.35	
IV	PEKERJAAN LANDSCAPE			23.36	21.37		1.99		23.36	23.36		23.36	
A	Pekerjaan Workshop Pengolahan Perikanan, Workshop Perikanan & Area Kolam												
1	Pek. Rabat Akses Kolam	m2	16.26	1.29	16.26	1.29	0.00	0.00	16.26	1.29	100.00	1.29	
2	Pek. Jalan Menuju Workshop												
a	Pek. Urugan Pasir	m2	14.40	0.19	14.40	0.19			14.40	0.19	100.00	0.19	
b	Pek. Beton K. 250	m2	86.84	9.07	86.84	9.07			86.84	9.07	100.00	9.07	
c	Pek. Wiremesh M8	m2	3180.43	4.29	3180.43	4.29			3180.43	4.29	100.00	4.29	
d	Pek. Boksing	m2	28.24	0.59	28.24	0.59			28.24	0.59	100.00	0.59	
e	Pek. Pemasangan Membran Kedap Air (Bond Breaker)	m2	583.69	0.24	583.69	0.24			583.69	0.24	100.00	0.24	
f	Finishing Trowel Bergaris & curing beton	m2	583.69	0.71	583.69	0.71			583.69	0.71	100.00	0.71	
3	Pek. Bundaran utama												
a	Pek. Galian	m2	7.45	0.10	7.45	0.10			7.45	0.10	100.00	0.10	
b	Pek. Pasangan dinding batu bata, 1/2 bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	62.56	0.79	62.56	0.79			62.56	0.79	100.00	0.79	
c	Pek. Plesteran dinding batu bata, 1 PC : 5 Pasir	m2	80.33	0.42	80.33	0.42			80.33	0.42	100.00	0.42	
d	Pek. Acian	m2	425.05	1.44	425.05	1.44			425.05	1.44	100.00	1.44	
e	Pek. Urugan tanah	m3	30.53	0.34	30.53	0.34			30.53	0.34	100.00	0.34	
f	Pek. Rabat Lantai Bundaran	m2	14.83	1.27	14.83	1.27			14.83	1.27	100.00	1.27	
g	Pek. Pemecatan dinding bata	m2	220.93	0.73	73.64	0.24	147.29	0.49	220.93	0.73	100.00	0.73	
h	Pipa 3/4 inch AW	m	26.00	0.06	26.00	0.06			26.00	0.06	100.00	0.06	
i	Pipa 1.5 inch AW	m	32.00	0.18	32.00	0.18			32.00	0.18	100.00	0.18	
j	Pipa 3 Inch AW	m	15.00	0.15	15.00	0.15			15.00	0.15	100.00	0.15	
k	Pek. Lenter Namo (BPVP Bantaeng) 65 cm + Rangka	ls	1.00	1.02	0.00	0.00	1.00	1.02	1.00	1.02	100.00	1.02	
l	Pek. Air Mancur dan Lighting	ls	1.00	0.49	0.00	0.00	1.00	0.49	1.00	0.49	100.00	0.49	
Jumlah				100.00		98.01		1.99		100.00		100.00	
BOBOT RENCANA			S/D	MINGGU KE : XVIII		100.00		(%)					
BOBOT REALISASI				TANGGAL : 16 JULI 2024		100.00		(%)					
DEVIASI (%)						0.00		(%)					

Disetujui Oleh,
CV. ARA PUTRA CONSULTANT

M. RALAMSYAH NURULIM SE
Direktur Utama
PU TRA

Bantaeng, 16 JULI 2024
PP-13
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI

HASLIM ST
Direktur
KONSTRUKSI